

	FORMATO: ACTA PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Versión: 4.0
		Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 3

FECHA: 18 de agosto de 2020.

HORA: De 3:00 a 4:30 am.

LUGAR: Virtual – Plataforma TEAMS

ASISTENTES: Carolina Mejia – Coordinadora ESAN
Stephanie Tellez – Gestora del Municipio
Laura Moreno – Secretaria de Planeación Sanjoaquin
Jose Manuel Arquello – Asesor de Planeación del Municipio
Jorge Caro –Contratista MVCT
Jhon Marroquin Savedra – Contratista MVCT
Mayra Martinez . Contratista MVCT
Isabel Lopera – Contratista MVCT
Milena Canchano A – MVCT

INVITADOS:

ORDEN DEL DIA: Seguimiento a requerimiento del Proyecto CONSTRUCCIÓN DE 20 UNIDADES SANITARIAS EN ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN . SANTANDER

DESARROLLO:

Se inició la reunión virtual con la presentación de los asistentes en la plataforma digital, seguidamente se indicó que la reunión se realizaba haciendo seguimiento al proyecto en mención, con el fin de avanzar con la revisión y evaluación del proyecto de Unidades sanitarias para el municipio de San Joaquin.

Como segundo punto el Municipio realizó una presentación rápida del proyecto construcción de 20 unidades sanitarias en zona rural dispersa del municipio de san joaquin - santander, aclarando como relizaron la convocatoria para la escogencia de los Beneficiarios y demás características técnicas del mismo: diagnóstico, solución escogida, tratamiento a utilizar, diseños realizados, etc. El Municipio manifestó que de la convocatoria solo se escogieron 25 beneficiarios porque las otras 20 viviendas restantes tenían problemas con el predio.

Continuamos la reunión aclarando algunas dudas que tenia el Municipio con respecto al estudio de sueos, manifestaban que no lo necesitaban por las características del proyecto, sin embargo, el

Ministerio manifestó la necesidad y la importancia de la realización del estudio de suelos para cada una de las viviendas, este componente es muy fuerte en este tipo de proyectos. Se deberá tener en cuenta: una inspección visual, caracterización geotécnica (apique donde se proyecta la unidad, ensayos de caracterización, nivel freático, resistencia del suelo, pruebas de permeabilidad, recomendaciones de cimentación, etc; toda vez que estas unidades están muy dispersas, y necesitamos las características del suelo de cada unidad.

Como conclusión se indicó que para este estudio deberán realizar un apique en cada unidad, identificando a que profundidad y que tipo de cimentación, indicar permeabilidad del suelo, etc, se requiere para la construcción de cada unidad.

Adicional a lo anterior se deberá complementar la información de los beneficiarios, evidencias de la situación actual, plano de localización como se había indicado en la reunión anterior.

Es importante conocer como van a garantizar el abastecimiento de agua a cada beneficiario, ya que esta información no se dijo.



Finalmente, se mostró el componente presupuestal, ellos manifestaron sus inquietudes con respecto a el desglose de la interventoría y del AIU, informaron que la ejecución del proyecto tenía un tiempo de ejecución de 3 meses y que debían tener en cuenta los impuestos del departamento que eran aproximadamente (23%). el Ministerio manifestó que se debía revisar porque lo que se había definido en otros proyectos eran mas bajo, sin embargo que este se tenía que contemplar el transporte que se requeriría.

El municipio se comprometio a enviar presupuesto, cotizaciones, planos y especificaciones para que los Ingenieros del Ministerio pudieran realizar sus observaciones y recomendaciones

Compromisos (*Si aplica*)

Compromiso	Responsable	Fecha de cumplimiento
Enviar la información solicitada de Suelos y presupuesto	Municipio de San Juan	24-08-2020
Programar nueva mesa de trabajo con el Municipio y los Profesionales del MVCT con el fin de hacerle seguimiento a los requerimientos realizados	MVCT	28-08-2020

FIRMAS: Se adjunta lista de asistencia.



Elaboró: Milena Canchano A.
Fecha: 18/08/2020