

	FORMATO: ACTA	Versión: 4.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 01

FECHA: 21 de agosto de 2020

HORA: De 15:10 a 16:10 horas

LUGAR: Virtual (Microsoft Teams) – Se anexa registra fotográfico.

ASISTENTES: Cristian Demoya / Consultor del Proyecto
Luis Hernán Torres / Funcionario DP-SDP VASB MVCT
Rafael Clavijo / Contratista DP-SDP VASB MVCT
Sergio A. Rodríguez Olaya / Contratista DP-SDP VASB MVCT

INVITADOS: N.A

ORDEN DEL DIA:

Mesa técnica – Proyecto CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MOÑITOS, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA y radicados bajo referencia 2020ER0060624. Se realizará la socialización del proyecto por parte del consultor al evaluador asignado.

DESARROLLO:

La reunión se realiza a través de canales digitales.

Antecedentes

- 1) El proyecto ingresa con radicado referencia 2020ER0060624.
- 2) Mediante oficio 2020EE0054476 se informa al Municipio sobre el ingreso del proyecto al Mecanismo de viabilización de proyectos bajo Resolución 0661 de 2019. Revisada la información del proyecto del asunto, con base en los requerimientos exigidos en la Guía de revisión documental, permisos e impactos (ANEXO 2 Resolución 0661/2019) hemos encontrado algunas observaciones e información faltante, sin embargo damos inicio al proceso de evaluación por etapas, por lo que se notifica el ingreso del mismo al mecanismo de viabilización de proyectos del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio.

Temas tratados

- 1) Se realizó la exposición por el del consultor, donde se explica el proyecto.

- 2) El proyecto consiste en la construcción de alcantarillado para barrios del Municipio de Moñitos, que actualmente cuenta con una cobertura aproximada de 44%. Con el proyecto se busca lograr una cobertura del 91% del casco urbano.
- 3) Los datos de cobertura fueron suministrados por la ESP.
- 4) Población actual 6 mil habitantes aproximadamente. La población objetivo 2512 habitantes, beneficiarios del proyecto; corresponde a población beneficiada nueva.
- 5) Se presentan proyecciones de población, se actualizó y tuvo en cuenta el censo de 2018.
- 6) Se solicitó se verificaran los caudales de infiltración y conexiones erradas, ya que se presumen que estas se encuentran superiores a los estimados por el caudal de aportes domésticos.
- 7) Verificar la funcionalidad del sistema, siendo que estas actualmente se encuentran incumpliendo parámetros; y verificar si son objeto de optimización con el fin de garantizar la funcionalidad e integralidad del sistema.
- 8) Principalmente, las redes van en calles destapadas.
- 9) La PTAR actual fue evaluada, con el fin de establecer la capacidad del sistema. Se estima que según proyecciones la capacidad esta para 5 años.
- 10) Cuenta con PSMV aprobado y vigente.
- 11) Con el proyecto se propone construcción de EBAR
- 12) La disponibilidad de servicio de energía se encuentra en trámite con la ESP.
- 13) Se presenta diagnóstico y análisis de alternativas.
- 14) Se solicita se aporte en modelo hidráulico del sistema, solo se aporta la hoja de cálculo hidráulica.
- 15) Con el proyecto se presenta información de tipo legal, documental, institucional, técnica, financiera, ambiental y predial, que será sujeta de revisión y evaluación.
- 16) Se menciona que con el proyecto no se requiere de predios, dados que estos pasan por vía pública del Municipio.
- 17) Los componentes institucionales, de geotecnia, estructurales, y de topografía, serán revisados por los profesionales especializados de apoyo del MVCT-VASB-SDP.
- 18) Dado que la consultoría del proyecto no fue contratada, sino realizada por el mismo Municipio, se debe anexar la certificación por parte de la Entidad Territorial donde manifiesten que se hacen responsable del proyecto,

Notas y consideraciones finales:

El proyecto se encuentra radicado bajo la Resolución 0661 de 2019, para proyectos de Inversión.

A raíz de la pandemia generalizada de COVID-19 y atención al aislamiento social decretado por la Presidencia de la República; para facilitar la recepción de los ajustes respectivos el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio – MVCT habilitó los siguientes links para la radicación virtual:

http://sgd.minvivienda.gov.co/SGD_WEB/www/pgr.minvivienda.jsp?pT=2032
<http://www.minvivienda.gov.co/tr%C3%A1mites-y-servicios/servicios-en-l%C3%ADnea>

- Compromisos (*Si aplica*)

Compromiso	Responsable	Fecha limite de cumplimiento
Mesa técnica de seguimiento a la revisión del proyecto y de los ajustes aportados, principalmente del componente hidráulico.	Sergio A. Rodríguez Olaya	26/08/2020

--	--	--

FIRMAS:

Se anexa registro fotográfico.

Socialización del Proyecto - Construcción de la Segunda Etapa de Alcantarillado Sanitario en el Casco Urbano del Municipio de Moñitos, Departamento de Córdoba

55:21

Se inició la grabación. Esta reunión se está grabando. Al unirse, da su consentimiento para que lo graben. Política de privacidad

Descartar

SO

RG

LS

Rafael Clavijo Gonzalez

Sergio Andres Rodriguez Olaya

Luis Hernan Torres Suarez

4:06 p.m. 21/08/2020

00-Informe Final_VF.pdf - Adobe Acrobat Reader DC

Inicio Herramientas 00-Informe Final_V... x

No.	Año	Población hab	Dotación Neta L.hab/d	Coeffici. retorno	Qmd L/s	F. may. Flores	QMH L/s	Q _E L/s	Q _I L/s	Q L/s
2018	6452	140	0,85	8,89	2,9	25,78	15,44	15,44	56,66	
2019	6561	140	0,85	9,04	2,9	26,22	15,44	15,44	57,1	
0 2020	6670	140	0,85	9,19	2,9	26,65	15,44	15,44	57,53	
1 2021	6779	140	0,85	9,34	2,89	26,99	15,44	15,44	57,87	
2 2022	6888	140	0,85	9,49	2,89	27,43	15,44	15,44	58,31	
3 2023	6996	140	0,85	9,64	2,88	27,76	15,44	15,44	58,64	
4 2024	7105	140	0,85	9,79	2,88	28,2	15,44	15,44	59,08	
5 2025	7214	140	0,85	9,94	2,87	28,53	15,44	15,44	59,41	
6 2026	7324	140	0,85	10,09	2,87	28,96	15,44	15,44	59,84	
7 2027	7433	140	0,85	10,24	2,86	29,29	15,44	15,44	60,17	
8 2028	7542	140	0,85	10,39	2,86	29,72	15,44	15,44	60,6	
9 2029	7651	140	0,85	10,54	2,86	30,14	15,44	15,44	61,02	
10 2030	7760	140	0,85	10,69	2,85	30,47	15,44	15,44	61,35	
11 2031	7868	140	0,85	10,84	2,85	30,89	15,44	15,44	61,77	
12 2032	7977	140	0,85	10,99	2,84	31,21	15,44	15,44	62,09	
13 2033	8087	140	0,85	11,14	2,84	31,64	15,44	15,44	62,52	
14 2034	8196	140	0,85	11,29	2,84	32,06	15,44	15,44	62,94	
15 2035	8305	140	0,85	11,44	2,83	32,38	15,44	15,44	63,26	
16 2036	8414	140	0,85	11,59	2,83	32,8	15,44	15,44	63,68	
17 2037	8523	140	0,85	11,74	2,82	33,11	15,44	15,44	63,99	

3:24 p.m. 21/08/2020

Elaboró: Sergio Andrés Rodríguez Olaya / Contratista MVCT
 Fecha: 21/08/2020