

|                                                                                   |                                                                |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|
|  | <b>FORMATO:</b> ACTA<br><br><b>PROCESO:</b> GESTION DOCUMENTAL | Versión: 4.0      |
|                                                                                   |                                                                | Fecha: 10/09/2019 |
|                                                                                   |                                                                | Código: GDC-F-01  |

## ACTA No. 2

**FECHA:** Bogotá, 26 de agosto de 2020

**HORA:** De 8:00 am a 8:30 am

**LUGAR:** Mesa de trabajo Virtual – Aplicación TEAMS

**ASISTENTES:** Carlos Bernal Escobar – Evaluador grupo de evaluación MVCT  
Tayulad Mejía – Estructuración de proyectos EPC  
Ginary Parra - Estructuración de proyectos EPC  
John Jair Marroquín – Especialista en presupuesto MVCT.

**INVITADOS:** Municipio Utica

**ORDEN DEL DIA:** Asistencia técnica al Municipio de Utica.

ACTA 2. 26 DE AGOSTO DE 2020. "AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALCANTARILLADO (SANITARIO Y PLUVIAL) Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE UTICA".

Se hace la verificación de lo ajustado con respecto a la lista de chequeo

### Capítulo 1

Se realiza la verificación de los permisos que requiere el proyecto.

El proyecto aún no cuenta con el permiso de vertimiento, aunque este permiso ya se solicitó, la corporación se encuentra en la etapa de elaboración del informe.

### Capítulo 2

La entidad prestadora ya cuenta con plan de fortalecimiento.

### Capítulo 3

Se hace la verificación de los componentes técnicos acorde a la resolución 0330 de 2017. Los cuales fueron subsanados en cuanto a su componente eléctrico y parámetros hidráulicos. Deben presentar las especificaciones técnicas.

### Capítulo 4

El presupuesto está sometido a revisión de la parte eléctrica por parte del ing. José Guaza del MVCT, y el ingeniero eléctrico de pre-inversión de EPC el miércoles 27/8/2020.

Ítems observados:

**Cargue y disposición de sobrantes:** Se lleva la unidad a m3/kg. Ya que se tiene en cuenta la distancia al sitio de disposición.

**Ítems del Cerramiento:** Se incluye el detalle del cerramiento con detalle de la cimentación y su figuración de hierros.

**Localización y replanteo:** Se corrobora la información con el plano predial y si corresponde a la cantidad expuesta en el presupuesto.

**Pilotes hincados:** Se pide la cotización con una firma contratista para tener una referencia mas acercada a los precios del mercado.

**Reconstrucción de tuberías de acueducto y gas:** Se incluye en el presupuesto el este ítem, el cual garantiza el estado de las redes que podrían ser afectadas en la etapa de la excavación.

## Capítulo 5

el proyecto ya cuenta con los certificados de libertad y tradición para las 2 estaciones de bombeo de aguas residuales y la PTAR.

- Compromisos (Si aplica)

| Compromiso                                                                | Responsable                 | Fecha limite de cumplimiento |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 1- Entrega del presupuesto, mga, carta de presentación y formato resumen. | Grupo de estructuración EPC | 28 de agosto de 2020         |

## FIRMAS:

Asistencia virtual de todas las personas del numeral ASISTENTES. Se anexa captura de pantalla de la sesión.

Elaboró: Ing. Carlos Bernal Escobar – Contratista MVCT

Fecha: 26 de agosto de 2020.

The screenshot shows a Microsoft Teams meeting window. The title bar indicates the meeting is titled "Inquietudes presupuesto de plan maestro de alcantarilla...". The meeting is scheduled for August 26, 2020, from 8:00 to 8:30 AM. The meeting is organized by Carlos Alberto Bernal Escobar. The meeting is currently in progress. The meeting participants are: Jose Eduard Guaza Zabala, Carlos Bernal Escobar, Jonh Jair Marroquin Saavedra, Tayulad Mejia, and Ginary Parra. The meeting agenda includes: "De acuerdo al los compromisos de la ultima reunión, teniamos, por parte de MVCT revisar la parte eléctrica; y por parte de EPC revisar ítems de cerramiento, localizacion y replanteo de lotes, pilotes hincados."