

	FORMATO: ACTA PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Versión: 4.0
		Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 3

FECHA: Bogotá, 8 de septiembre de 2020

HORA: De 15:00 a 16:00

LUGAR: Mesa de trabajo Virtual – Aplicación TEAMS

ASISTENTES: Carlos Bernal Escobar – Evaluador grupo de evaluación MVCT
Cesar Ariel Helvez – Consultor
Eymar Báez Camacho – Gerente Oibana de Servicios Públicos.
Carolina Mejía – Coordinadora de proyectos de agua y saneamiento ESANT
Carlos Lozano – Profesional de apoyo ESANT

INVITADOS: ESANT SANTANDER, municipio de Oiba.

ORDEN DEL DIA: Asistencia técnica para el proyecto de acueducto del casco urbano del municipio de Oiba, Santander.

Acta #3. 8 de septiembre 2020. OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE LA PTAP Y REDES DE DITRIBUCION DEL MUNICIOIO DE OIBA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

Se hace la verificación componente por componente de los avances de la consultoría cumpliendo la resolución 0330:

- Documentación del municipio: Información completa

Ajustar MGA con los ajustes del presupuesto. **PENDIENTE**, hasta definir presupuesto final.

- Componente ambiental: Se evidencia concesión de aguas de las fuentes de captación:

Q. La Mochilera por 10 L/s y Q. La Olavica 6 L/s. **COMPLETO**

- Componente institucional: Deben entregar el diagnóstico de la entidad prestadora de servicios con todos los soportes respectivos. **COMPLETO.**
- Componente técnico:

PTAP

- Deben presentar un análisis de alternativas mediante una matriz multicriterio donde se ponderen las variables mas importantes como componente técnico, costos de operación y mantenimiento, complejidad de la operación, componente predial, ambiental. alternativas de la ptap (ptap compacta vs convencional). **PENDIENTE.**

SISTEMA DE ACUEDUCTO

A la fecha se presentan los siguientes faltantes par la viabilidad del proyecto:

- plano y fichas prediales
- detalles de paso por vía con perforación dirigida (especificaciones técnicas (método de perforación, ubicación de la operación y profundidad de la excavación).
- Componente presupuestal y Plan financiero: faltan las listas de precios de los accesorios de la red de distribución, precios de válvulas y micromedición.
- Componente predial: Ya se solicitó al INVIAS el permiso de paso por la vía nacional, el cual está en trámite. **PENDIENTE.**

COMO COMPROMISO LA RADICACION DE LOS AJUSTES AL PROYECTO EL ANTES DEL DIA JUEVES 10 DE SEPTIEMBRE, PARA TENER FECHA TENTATIVA DE PRESENTACION AL COMITÉ EL DIA 15/9/2020.

Compromiso	Responsable
Radicación de los ajustes de las observaciones hechas por el líder de evaluación y el líder de presupuestos del MVCT.	Ingeniero de ajustes de la consultoría

FIRMAS:

Asistencia virtual de todas las personas del numeral ASISTENTES. Se anexa captura de pantalla de la sesión.

Elaboró: Ing. Carlos Bernal Escobar – Contratista MVCT

Fecha: 8 de septiembre de 2020.

