

	FORMATO: ACTA PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Versión: 4.0
		Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 3

FECHA: Bogotá, 22 de septiembre de 2020

HORA: De 16:00 a 17:30

LUGAR: Mesa de trabajo Virtual – Aplicación TEAMS

ASISTENTES: Carlos Bernal Escobar – Evaluador grupo de evaluación MVCT
Alvaro Salcedo – Gerente de la empresa de servicios públicos Aguas de la Sabana.
Daniel Cortes – Alcaldía de Corozal

INVITADOS: Alcaldía de Copey, empresa de servicios Emcopey.

ORDEN DEL DIA: Asistencia técnica para el proyecto de alcantarillado de El Copey.

ACTA 3. 22 DE SEPTIEMBRE. Plan maestro de alcantarillado urbano de El Copey, Cesar.

Se hace la verificación de la estructuración del proyecto para presentar por modalidad por etapas al MVCT

Se tiene lo siguiente:

- Componente ambiental: El proyecto no requiere permisos ambientales, no requiere permiso de vertimientos.
- Componente institucional: Deben organizar el formato de diagnóstico de entidades prestadoras dentro de los documentos, motivo por el cual se hará el acercamiento con el municipio para obtener dicha información, adicionalmente, se solicitará el apoyo de la empresa de servicios públicos del municipio de El copey.
- **Componente técnico:**

AGUAS RESIDUALES

Se plantean diámetros de 6" para el sistema de aguas residuales. De acuerdo a la resolución 0330 de 2017:

ARTÍCULO 140. Diámetro interno real mínimo en los alcantarillados sanitarios. El diámetro interno real mínimo permitido en redes de alcantarillado sanitario es 170 mm. Para poblaciones menores de 2.500 habitantes el diámetro interno real permitido es 140 mm.

Los alcantarillados de los barrios Villa del Cesar y Villa Azul entregan a un alcantarillado existente de 18". El cual se solicita hacer un análisis de capacidades para revisar el impacto del caudal aportante en las tuberías existentes de alcantarillado del municipio de El Copey, Cesar.

- Componente predial: Se plantea el proyecto por vía pública.

De acuerdo con el plan de trabajo, se tiene proyectado una reunión de avance antes de presentar el proyecto al MVCT el 10 de septiembre.

Compromiso	Responsable	Fecha limite de cumplimiento
Radicación del proyecto en el MVCT	Alcaldía El Copey.	OCTUBRE 1

FIRMAS:

Asistencia virtual de todas las personas del numeral ASISTENTES. Se anexa captura de pantalla de la sesión.

Elaboró: Ing. Carlos Bernal Escobar – Contratista MVCT

Fecha: 22 de septiembre de 2020.

