

	FORMATO: ACTA	Versión: 4.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 4

FECHA: Ciudad, Bogotá 02 del mes de octubre de 2020

HORA: De 09:00 am a 10:00 am

LUGAR: Reunión virtual – Microsoft Teams

ASISTENTES: Gina Rincón, Contratista – Grupo Evaluación de proyectos MVCT
 Eduardo Cañas, Coordinador del Grupo de Evaluación de Proyectos, MVCT
 Fredy Duarte, Líder grupo Formulación del municipio.
 Cesar Camilo Ulloa, Jefe Oficina planeación.
 Fabio Arévalo, Alcalde Municipio de Garagoa
 Jose Francisco Bernal, Técnico operativo oficina de planeación.
 Isabel Lopera, Contratista – Grupo Evaluación de proyectos MVCT
 Jorge Caro, Contratista – Grupo Evaluación de proyectos MVCT
 Julio Cesar Guio, Líder PDA MVCT
 Marco Carvajal, PDA Boyacá
 Yeimmy Suarez, PDA Boyacá
 Katherin Rivera, PDA Boyacá
 Leonardo, PDA Boyacá

INVITADOS: Revisar asistentes.

ORDEN DEL DIA: Presentación de los asistentes
 Contexto del proyecto de la solicitud de la mesa de trabajo.
 Compromisos y conclusiones.

DESARROLLO:

- Compromisos (*Si aplica*)

Compromiso	Responsable	Fecha limite de cumplimiento
Agendar reunión con PDA y Municipio para presentar alcance de las fases y el ajuste	Gina Rincón	Antes del 23 de octubre de 2020
Llevar propuesta del proyecto por fases al Comité del Ministerio	Gina Rincón	Tentativo: viernes 23 de octubre
Enviar propuesta de las fases del proyecto	Municipio	Martes 06 de octubre de 2020

FIRMAS:

En anexos se comprueba asistencia de las personas indicadas en el numeral asistentes.
 Elaboró: Gina Juliana Rincón Rodríguez
 Fecha: 02 de octubre de 2020.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

Objetivo: Revisar observaciones y contexto completo de ajustes del proyecto CONSTRUCCION TERMINACION ACUEDUCTO INTERVEREDAL No. 2, MUNICIPIO DE GARAGOA, BOYACÁ, CENTRO ORIENTE

“CON OFICIO 2017EE0023545 DEL 24/03/2017 SE SOLICITAN AJUSTES AL PROYECTO. CON OFICIO 2017EE0061235 DEL 30/06/2017 SE SOLICITAN AJUSTES AL PROYECTO. CON OFICIO 2017EE0105536 DEL 17/11/2017 SE INFORMA AL MUNICIPIO LA APROBACIÓN DE CONCEPTO TÉCNICO DEL PROYECTO. CON OFICIO 2018EE0095195 DEL 28/11/2018 SE INFORMA AL MUNICIPIO LA VIABILIDAD DEL PROYECTO. CON OFICIO 2019ER0136267 DEL 26/11/2019 INGRESA AJUSTES SOLICITADOS EN MESA DE TRABAJO.”

1. Se realiza explicación del contexto del proyecto por parte del Ministerio y el alcance de la reunión, el cual consiste en brindar apoyo en la estructuración del proyecto.
2. Cesar Camilo, por parte del municipio indica que el municipio ya definió algunas actividades, dentro de las cuales se identifica:
 - Topografía
 - Estudio de suelos para pasos elevados (alrededor de 42)
 - Estudio hidrológico
 - Apiques en Planta de Tratamiento de Agua Potable.
 - Ajustes de diseño de la PTAP y tanque de almacenamiento.
 - Ajuste a diseño estructural de los pasos elevados.
 - Actualizar documentación de los proyectos conforme a los ajustes realizados
3. Se estimó un presupuesto de cerca de 169 millones de pesos para el ajuste del proyecto.
4. El municipio manifiesta que no cuenta con los recursos para financiar el ajuste del proyecto.
5. El Plan Departamental de Aguas indica que el equipo técnico es limitado y no tiene la disponibilidad actualmente para el ajuste. Establece que existiría la posibilidad de contratar una consultoría externa con la bolsa del PDA para el municipio y realizar los ajustes correspondientes.
6. El líder del Plan Departamental de Aguas indica que otra alternativa puede ser la redistribución de las tareas de ajuste del proyecto entre el municipio y el Plan Departamental de Aguas.
7. Leonardo, por parte del Plan Departamental de Aguas indica que ellos podrían brindar apoyo técnico desde la oficina en la medida que se pueda, siempre y cuando el municipio entregue los insumos básicos para los ajustes correspondientes (estudios de suelos, topografía, etc).
8. El Ingeniero Eduardo del Ministerio indica la posibilidad de sacar un proyecto por fases, donde la fase 1 sería el ajuste y complementación de diseño e implantación del proyecto y la fase 2 sería la ejecución del proyecto en campo. Para ello se debe definir cuanto costaría la fase 2 del proyecto.
9. El municipio indica que esta propuesta sería acertada y avalada por el municipio, teniendo en cuenta que el tiempo de ajustes puede ser de alrededor de 2 o 3 meses. El PDA manifiesta que no tienen experiencia con contratación de este tipo de proyectos, incluyendo estas fases, pero estarían de acuerdo con la alternativa.
10. Se debe revisar con buen nivel de detalle el alcance de los ajustes y presupuesto de las fases propuestas.
11. Se concertará con todos los asistentes a esta reunión la propuesta final para ir a comité técnico con este proyecto

ANEXOS

Reunión Proyecto Acueducto Interveredal Garagoa

01:02:59

Está grabando Está grabando esta reunión. Asegúrese de que todos sepan que se les está grabando. Política de privacidad

Descartar

Participantes

En esta reunión (14)

- Gina Juliana Rincon Rodriguez (Organizador)
- Eduardo Enrique Cañas Ramos
- Fabio Arevalo (Invitado)
- Fredy Duarte (Invitado)
- Isabel Carolina Lopera Munoz
- Jorge Andres Caro Cortes
- Julio Cesar Guio Maldonado
- Katherin Rivera (Invitado)
- LAPV (Externo a su organización)
- Marco Carvajal - PDA (Invitado)
- MONROY BOHORQUEZ (Externo a su organización)
- Planacion - Gargaoa (Invitado)
- proyectos (Externo a su organización)
- Yemmy Suarez (Invitado)
- Jackeline Meneses Olarte (Invitado)

Windows: Activar Windows. Compruebe sus credenciales para activar Windows. Otros invitados (2)

Windows taskbar: Escribe aquí para buscar, 9:42 AM, 10/2/2020