

	FORMATO: ACTA	Versión: 4.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 1

FECHA: Ciudad, Bogotá 22 del mes de septiembre de 2020

HORA: De 8:00 am a 9:00 am

LUGAR: Reunión virtual – Microsoft Teams

ASISTENTES: Gina Rincón, Contratista – Grupo Evaluación de proyectos MVCT
Camilo Jahir, Consultor de los proyectos.

INVITADOS: Revisar asistentes.

ORDEN DEL DIA: Presentación de los asistentes
Revisión de contexto de los proyectos
Compromisos y conclusiones

DESARROLLO:

- Compromisos (*Si aplica*)

Compromiso	Responsable	Fecha limite de cumplimiento
Enviar producto 1 de la consultoría	Consultoría Camilo Jahir	25 de septiembre de 2020

FIRMAS:

En anexos se comprueba asistencia de las personas indicadas en el numeral asistentes.

Elaboró: Gina Juliana Rincón Rodríguez
Fecha: 22 de septiembre de 2020.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

Objetivo: *Revisión alcance proyectos de Optimización hidráulica del acueducto de Urumita.*

1. El consultor indica que tienen dos contratos, uno asociado a proyectos prioritarios. El primer proyecto de Urumita es de aproximadamente 1.800 millones de pesos, no se tiene todavía valor oficial de la optimización.
2. El proyecto de optimización se vence el 31 de octubre, y en este momento se encuentra en etapa de alternativas.
3. Urumita, La Jagua y Hatonuevo son los proyectos más adelantados.
4. Los proyectos prioritarios se prevé entregarlos el 7 de octubre.
5. La consultoría entrega todo en el marco de la resolución 0661 de 2019.
6. Permiso ambiental: se realizó radicado ante la alcaldía para hacer trámite ante la Corporación. No se conoce si la alcaldía ya radicó.
 - a. No hay cruces sobre cuerpos de agua.
7. Permiso predial: Se requiere compra del predio del desarenador. La consultoría pasó la solicitud a la alcaldía el 14 de septiembre, pero la alcaldía no ha dado respuesta sobre este proceso. El predio de la PTAP está a nombre del municipio. Para el proyecto urbano las redes pasan por vía pública. La aducción y la conducción del sistema si requieren servidumbres, se envió la solicitud de hacer el trámite a la alcaldía y se espera la respuesta de la alcaldía. Todo el proyecto pasa por vía pública municipal.
8. Topografía: Ya se realizó la topografía de los dos proyectos, se realizaron sondeos de la Geotecnia. La consultoría radicó a la interventoría unos avances y a la interventoría radicarían esta semana.
9. El Ministerio sugiere ir revisando productos parcialmente, que ya tienen aval de la interventoría. El consultor indica que si se tienen productos para revisión parcial y esperará confirmación del Ministerio para compartir productos parciales.

ANEXOS

