

	FORMATO: ACTA PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Versión: 4.0
		Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 12

FECHA: Bogotá, 28 de octubre de 2020

HORA: De 15:00 a 16:33 horas

LUGAR: Virtual

ASISTENTES: Sergio Andrés Rodríguez Olaya, Contratista DP-SDP
Diana Roa, Contratista DP-SDP
Felipe Correa / Secretario de Infraestructura Tabio
Lina García / Consorcio Alcantarillado Tabio
Julio A. Vargas / Consorcio Alcantarillado Tabio
John Freddy Hernández Angulo / Consorcio Alcantarillado Tabio

INVITADOS: N/A

ORDEN DEL DIA: Mesa de trabajo #11: 1-2019-408 “CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TABIO - CUNDINAMARCA”.

DESARROLLO: Requerimientos Lista de Chequeo Oficio 2020EE0015669

Objetivo de la reunión: Se realiza mesa técnica en la que se exponen los avances de la revisión de los ajustes parciales enviados del componente estructural, hidráulico, institucional y predial.

Antecedentes:

En la lista de chequeo remitida a la entidad territorial mediante el oficio de referencia 2020EE0015669, se presentan requerimientos y observaciones (1) Documentales / Legales, (2) Ambientales, (3) Institucionales, (4) Técnicos, (5) Financieros y (6) Prediales. Se requieren de ajustes y/o revisiones en los componentes previamente mencionados, así como entrega de información no adjunta en la primera entrega del proyecto.

Se hace exposición general de los contenidos en la lista de chequeo, donde se menciona a grandes rasgos lo siguiente:

1. Requerimientos documentales y legales: en Carta de Presentación y MGA que requieren ajustes. Se aportes y/o ajusten certificaciones presentadas.
2. Ambientales. Se complemente la información de los trámites de cabezales de descarga pluviales, y se informe de relación con el proyecto sobre trámite presentado sobre cabezal de descarga alcantarillado sanitario.
3. Institucionales: Se aclare si se requiere de fortalecimiento institucional, y se ajuste formato y certificados.
4. Técnico: Se presentan observaciones y requerimientos en los componentes de diseño del proyecto: estudio de suelos, diseño estructural de los cabezales de descarga, topografía, e hidráulico. Se presentan observaciones en planos y memorias de cálculos. Se requiere de contratación de complementos de los estudios de topografía y en geotecnia.
 - 4.1. El municipio autorizó la contratación de los estudios complementarios de los componentes de geotecnia y topografía
 - 4.2. Al componente hidráulico, el consultor menciona que se realizaron ajustes a la población de diseño, no obstante los cambio no implican variaciones en los diseños presentados.
 - 4.3.
5. Presupuestal: Observaciones listadas en la lista de chequeo, se destaca la separación de las obras civiles de instalación de tuberías, de los suministros, a su vez la administración e interventoría diferenciada.
6. Predial: se presentan requerimientos sobre las permisos de autorización de paso.

Se han realizado mesas técnicas con el formulador del proyecto en las siguientes fechas: 3 y 11 de marzo de 2020, 18 y 23 de junio de 2020, 8 y 31 de julio de 2020, 21 de agosto, 16 de septiembre, 5, 6 y 16 de octubre.

Temas tratados en la mesa técnica:

1. Hidráulico - Las memorias de cálculo del diagnóstico se ajustó incluyendo caudal de conexión erradas al sistema, que no estaban contempladas allí. El porcentaje adoptado es el 20% de área. Lo anterior para el escenario del año 2020 a 2045.

Sobre la hoja de cálculo del diseño, serán presentada con los ajustes del proyecto; falta incluirse el cálculo de cumplimiento normativo (por ejemplo velocidades, fuerzas tractivas, relaciones, etc.)

Se verificó la fuerza tractiva en el último tramo de diseño, dando cumplimiento normativo sobre este parámetro.

Se realizó ajustes en diámetro de redes de aguas pluviales, cumpliendo con los diámetros mínimos indicados en la normativa técnica vigente, por lo que se actualizaron los modelos y cálculos respectivos.

Los planos pendientes, fueron ajustados con las ultimas observaciones.

El día martes 3 noviembre de 2020, serán entregados los ajustados del componentes hidráulico.

2. Estructural - El día de hoy (28 de octubre de 2020), se enviará al evaluador del proyecto, los diseños y planos estructurales de los cabezales de descarga.
3. Estudio de suelos – se encuentra en proceso de ajuste
4. Predial – El trazado por el cual se va la tubería proyectada, en la actualidad tienen redes instaladas.

Son 21 predios, que son servidumbres

Para estos predios presentan certificado de de sana posesión; se sugiere la inclusión de Clausura compromisoria que el Municipio legalizará las servidumbres e incluir sobre Artículo ley 142, sobre optimizaciones y el caso particular del proyecto.

El día martes 3 noviembre de 2020, serán entregados los ajustados del componentes predial.

5. Sobre el componente Institucional, se informa por parte del formulador del proyecto que el día martes 3 noviembre de 2020, se entregaran los ajustes para la revisión por parte del profesional especializado de la Subdirección de Gestión Empresarial del MVCT.
6. Se proyecta reunión de seguimiento para el día 5 de noviembre de 2020.

Notas y consideraciones finales:

Las anteriores observaciones y/o requerimientos se encuentran ampliamente relacionadas en la lista de chequeo. El anterior ejercicio corresponde a una exposición general de las mismas. Lo mencionado en la presenta acta está sujeta de estudio, adicionalmente se encuentra pendiente entrega de respuesta y/o ajustes a los requerimientos de la lista de chequeo.

A raíz de la pandemia generalizada de COVID-19 y atención al aislamiento social decretado por la Presidencia de la República; para facilitar la recepción de los ajustes respectivos el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio – MVCT habilitó los siguientes links para la radicación virtual:

http://sgd.minvivienda.gov.co/SGD_WEB/www/pqr.minvivienda.jsp?pT=2032
<http://www.minvivienda.gov.co/tr%C3%A1mites-y-servicios/servicios-en-l%C3%ADnea>

- Compromisos (Si aplica)

Compromiso	Responsable	Fecha limite de cumplimiento
Envío de informe estructural de cabezales de descarga	Consorcio Alcantarillado Tabio (La Consultoría del proyecto)	28/10/2020
Reunión de seguimiento a los ajustes	Sergio Andrés Rodríguez Olaya, Contratista DP-SDP Felipe Correa / Secretario de Infraestructura Tabio Julio A. Vargas / Consorcio Alcantarillado Tabio	5/11/2020
Entrega de ajustes hidráulicos, prediales, e institucionales	Consorcio Alcantarillado Tabio (La Consultoría del proyecto) Municipio de Tabio	3/11/2020

FIRMAS:

Se presenta registro fotográfico de los asistentes y de la reunión

meetingAttendanceList (34)

Nombre completo	Acción del usuario	Marca de tiempo
Sergio Andres Rodriguez Olaya	Unido	28/10/2020 14:59:10
John freddy	Se unió antes	28/10/2020 14:59:10
John freddy	Abandonó	28/10/2020 16:32:23
FELIPE CORREA (Invitado)	Unido	28/10/2020 14:59:45
FELIPE CORREA (Invitado)	Abandonó	28/10/2020 16:31:56
julio vargas (Invitado)	Unido	28/10/2020 15:21:43
julio vargas (Invitado)	Abandonó	28/10/2020 16:32:02
Diana Carolina Roa Castillo	Unido	28/10/2020 15:55:57
Diana Carolina Roa Castillo	Abandonó	28/10/2020 16:32:01

25:13

Activar sonido (⌘ + Mayús + M)

Abandonar

JF

FC

JV

FELIPE CORREA (Invitado)

John freddy

julio vargas (Invitado)

Participantes

...

×

Escribe un nombre

🔗

En esta reunión (4)

Silenciar a todos

 Sergio Andres Rodriguez Olaya

Organizador

🔇

 FELIPE CORREA (Invitado)

Invitado

🔇

 John freddy

Invitado

🔇

 julio vargas (Invitado)

Invitado

🔇

Otros invitados (2)

 Carlos Dario Esquivia Padilla

Sin respuesta

 Eduardo Enrique Cañas Ramos

Sin respuesta

Página 5 de 5