

|   |                                    |                   |
|---|------------------------------------|-------------------|
|  | <b>FORMATO:</b> ACTA               | Versión: 4.0      |
|   | <b>PROCESO:</b> GESTION DOCUMENTAL | Fecha: 10/09/2019 |
|   |                                    | Código: GDC-F-01  |

### ACTA No. 3

**FECHA:** Ciudad, Bogotá 10 del mes de noviembre de 2020

**HORA:** De 04:00 pm a 05:00 pm

**LUGAR:** Reunión virtual – Microsoft Teams

**ASISTENTES:** Gina Rincón, Contratista – Grupo Evaluación de proyectos MVCT  
 Guillermo Amaya, Consultor proyectos Guadalupe y Entrerríos.  
 Jose Tobón – Secretario de planeación Entrerríos  
 Luis Mejía – Infraestructura La Ceja  
 Luisa Fernanda Cardona  
 Maria Eugenia Lopera, Diputada  
 Pablo  
 Juan Alejandro Garzón, Contratista – Grupo Evaluación de proyectos MVCT  
 Rocío Stella Riveros, Contratista – Grupo Evaluación de proyectos MVCT  
 Nelly García – Apoyo técnico del proyecto  
 Juan David Patiño

**INVITADOS:** Revisar asistentes.

**ORDEN DEL DIA:** Presentación de los asistentes  
 Revisión de avance en los proyectos  
 Compromisos y conclusiones

**DESARROLLO:**

- Compromisos (*Si aplica*)

| Compromiso    | Responsable   | Fecha limite de cumplimiento |
|---------------|---------------|------------------------------|
| Revisar abajo | Revisar abajo | Revisar abajo                |
|               |               |                              |
|               |               |                              |
|               |               |                              |
|               |               |                              |
|               |               |                              |
|               |               |                              |

**FIRMAS:**

En anexos se comprueba asistencia de las personas indicadas en el numeral asistentes.

Elaboró: Gina Juliana Rincón Rodríguez  
 Fecha: 10 de noviembre de 2020.

## DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

**Objetivo:** Revisar estado de los proyectos de Antioquia radicados en la ventanilla única del Ministerio.

### CONSTRUCCIÓN SEGUNDA ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, CENTRO POBLADO DEL CORREGIMIENTO SAN JOSÉ – MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

Evaluación documental: 15 de octubre de 2020

Requerimiento: 15 de octubre de 2020

Se indica que los ajustes del proyecto se radicarán el día 17 de noviembre de 2020. El tema predial del proyecto está siendo revisado por el municipio, esta semana se firma la propiedad del predio PTAR 3. Adicional a esto, se está en proceso del predio PTAP y Tanque de Almacenamiento. Los abogados de planeación están al frente del proceso, para hacer sesión de la asociación.

Se indica por parte del Ministerio de Vivienda, que la asociación de usuarios no es propietaria del predio, ya que no legalizó el título. El Municipio deberá aclarar el propietario del predio y la posesión de la misma por parte del municipio.

#### **Radicado de ajustes: 17 de noviembre de 2020**

### REPOSICIÓN Y EXTENSIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE SAN PASCUAL, CAÑASGORDAS – ANTIOQUIA

Evaluación documental: 20 de octubre de 2020

Requerimiento: 27 de octubre de 2020

Planeación municipal indica que el día viernes la consultoría entregará ajustes de topografía y suelos del proyecto y están en proceso con temas documentales. Existe un requerimiento del tema predial importante, el cual deberá ser validado y ajustado. El municipio indica que ya solicitó el plano a catastro.

**Agendar reunión con el componente institucional – Ministerio.**

#### **Radicado de ajustes: 18 de noviembre de 2020**

### OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA TORURO EN EL MUNICIPIO DE ENTRERRIOS, ANTIOQUIA

Evaluación documental: 23 de octubre de 2020

Requerimiento: 10 de noviembre de 2020

Se indica que los principales ajustes del proyecto corresponden al tema predial, ya que no se tienen planos a la fecha. Se indica que ya se tuvo acercamientos para revisión de los ajustes de topografía del proyecto, dado que a la fecha estos ajustes tienen implicaciones en hidráulica y planos del proyecto.

**Radicado de ajustes: 20 de noviembre de 2020**

Solicitar reunión del componente de suelos martes y jueves de la próxima semana: Guillermo

**CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE PUNTOS CRÍTICOS SOBRE LA ADUCCIÓN DEL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE**

Evaluación documental: 03 de noviembre de 2020

Requerimiento:

Se indica por parte del Ministerio que no se tiene un documento de estudio de suelos. Guillermo validará si efectivamente no se cuenta con este documento e informará y enviará el mismo. En cuanto al componente estructural del proyecto, se indica que el proyecto tiene bastantes requerimientos, dado que no está cumpliendo con respecto a la NSR-10. Con respecto a la topografía de los proyectos Guadalupe, se indica que hay bastantes requerimientos en el proyecto y se solicita que entreguen información asociada a la información de postprocesamiento de la topografía, dado que sin ellos no es posible validar las condiciones en las cuales se realizó el trabajo, se solicita entregar información de poligonales con errores, curvas de nivel y errores altimétricos.

En cuanto al componente predial se recogió la información adicional requerida

Fecha de envío estudio de suelos: 10 de noviembre de 2020

Enviar comentarios de estructuras y topografía vía email.

**Agendar reunión alcaldía, abogada Diana Roa y diputada – esta semana.**

**CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE ZONA URBANA MUNICIPIO DE GUADALUPE.**

Evaluación documental: 09 de noviembre de 2020

Requerimiento: a más tardar el día viernes 20 de noviembre de 2020.

Dentro de los ajustes más relevantes del proyecto, se indica que se tienen ajustes de topografía, que no tiene estructuras puntuales, según informa el consultor del proyecto y se informan los ajustes del componente predial.

**Se les enviará un formato para diligenciar en el componente predial.**

# ANEXOS

