

	<b>FORMATO:</b> ACTA	Versión: 4.0
	<b>PROCESO:</b> GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-01

### ACTA No. 1

**FECHA:** 11 de noviembre de 2020

**HORA:** De 8:30 AM a 9:30 AM

**LUGAR:** Virtual Vía Microsoft TEAMS

**ASISTENTES:** Fabiola Ríos Trochez – Secretaria de Planeación Municipal Silvia  
 Alex Certuche – Secretario de Infraestructura Silvia  
 Ricardo Acosta – Ingeniero de Apoyo PDA Cauca  
 Ronny Núñez – Consultor del Proyecto  
 Oscar Gómez Padilla Contratista Subdirección de Proyectos VASB MVCT

**PROYECTO:** Construcción Fase I Tercera Etapa Tratamiento aguas residuales y optimización PTAR existente de la zona urbana de Silvia, Cauca.

**MUNICIPIO** Silvia (Cauca)

**ESTADO:** Evaluación

**DESARROLLO DE LA REUNION:**

1. El evaluador líder del proyecto convoca la mesa de trabajo para dar a conocer al consultor y funcionarios de la alcaldía municipal y PDA Cauca las siguientes observaciones al proyecto en su revisión inicial.
  - El cuadro resumen del proyecto está incompleto, no se incluyen las coberturas actuales de los servicios de acueducto y alcantarillado.
  - No hay planos de las redes de alcantarillado a instalar con el proyecto
  - Las especificaciones técnicas solo relacionan el componente eléctrico.
  - No se presentan los diseños y planos estructurales del proyecto
  - No se presenta Paz y Salvo por concepto de los subsidios girados por el municipio a la empresa de servicios.

- El diagnóstico de la Empresa de Servicios no está acorde con el Formato No. 3 de la Resolución 0661 de 2019.
  - No se presenta el Formato No. 4 de la Resolución 0661 de 2019.
  - No se presentan los planos y diseños eléctricos del proyecto.
  - En la documentación presentada no se hace referencia a la disponibilidad de canteras y escombreras.
  - El presupuesto no incluye los costos de la puesta en marcha de la nueva planta de tratamiento.
2. El ingeniero consultor del proyecto en el diseño del componente hidráulico hace una descripción de la situación actual con relación al tratamiento de las aguas residuales indicando que la planta actual no tiene la capacidad requerida y que con la Fase I de la nueva planta que es el objeto del proyecto, se tratará el caudal que actualmente se descarga directamente a la fuente receptora ante la falta de capacidad de la planta existente.
  3. El secretario de infraestructura de Silvia manifiesta que para la construcción de los lechos de secado de la nueva planta de tratamiento, se requiere la compra de un predio vecino, cuyo proceso de compra se encuentra en trámite, está pendiente el acuerdo del concejo donde se dan las facultades al alcalde municipal para la compra del predio.
  4. De igual manera indica el secretario de infraestructura que la solicitud de recursos a la nación es por la suma de \$911.070.754,00 que corresponden al 36.47% del valor total de \$2.498.082.460,00, el resto de los recursos estarán a cargo del municipio de Silvia.
  5. Se informa de igual manera que el valor del proyecto puede variar un poco al no estar incluido el 2% del costo total correspondiente al seguimiento del ministerio de vivienda y al valor del protocolo de bioseguridad ante la actual emergencia sanitaria.

Compromisos,

Compromiso	Responsable	Fecha limite de cumplimiento
Dar respuesta a las observaciones y anexar documentos e información solicitada	Consultoría/Municipio	20 de noviembre de 2020

#### **FIRMAS:**

Se anexa lista de asistencia.

Elaboró: Oscar Amín Gómez/Contratistas MVCT  
Fecha: 11/11/2020

Calendario: Oscar Amin Gomez Padilla - Outlook - Trabajo Microsoft Edge

https://outlook.office.com/calendar/deeplink/read/AAMkADc5NmVMDczLUvYTMNGRjZC1MGVmlWY1NGZlNWQwMzRlOABGAAAAADHhY5%2Bx1T6laofGd6OIBwBselajgNw1p2wmYGFEmAAAAAENAAB2H4e5greC5vOgH92zAuAAAGS0m7AAAR...

Editar | Cancelar | Responder a todos | Ocupado | Categorizar

**CONSTRUCCION FASE I TERCERA ETAPA TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES Y OPTIMIZACION PTAR EXISTENTE SILVIA CAUCA** [Unirse a la reunión de Teams](#)

Mié 11/11/2020, 16: 8:30 a 9:30

Calendario

Recordatorios: 15 minutos antes

Evaluación del Proyecto. Revisión observaciones

**Reunión en Microsoft Teams**

Unase en el ordenador o a través de una aplicación móvil  
[Haga clic aquí para unirse a la reunión](#)

[Informes](#) | [Opciones de reunión](#)

**Información práctica para la reunión**

Aquí encontrará información que puede encontrar útil para este evento. Solo verá el contenido al que tiene acceso.

**Archivos**

Oscar Amin Gomez Padilla Enviado a los 04/11/2020 Localización de sonderos.pdf Estudio de Suelos Proyecto Construcción PTAR municipio de	Oscar Amin Gomez Padilla Enviado a los 04/11/2020 1. ESTUDIO DE SUELOS PROYECTO PTAR SILVIA Estudio de Suelos Proyecto	Oscar Amin Gomez Padilla Enviado a los 04/11/2020 DIAGNOSTICO EMPRESA.pdf PROYECTO CONSTRUCCION	Oscar Amin Gomez Padilla Enviado a los 04/11/2020 CERTIFICADOS ALCALDIA Y EMISIVA PAZ Y SALVO PROYECTO CONSTRUCCION	Oscar Amin Gomez Padilla Enviado a los 04/11/2020 CERTIFICADO EMCARSERVICIOS A PROYECTO CONSTRUCCION
--	--	---	---	--

**Correos electrónicos**

Escribe aquí para buscar

9:25 a. m. 11/11/2020

RA

OP

FT

AM  
ALEX CERTACHE MUÑOZ