

	FORMATO: ACTA PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Versión: 4.0
		Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 4

FECHA: Bogotá, 26 de noviembre de 2020

HORA: De 6:00 a 7:00 P.M.

LUGAR: Mesa de trabajo Virtual – Aplicación TEAMS

ASISTENTES: Carlos Bernal Escobar – Evaluador grupo de evaluación MVCT.
Weimar Garro Arias – Consultor.
Giovanna Naranjo – Coordinadora de proyectos Aguas Regionales EPM.
Karen Parra Henao – Profesional de apoyo Aguas Regionales EPM.
Marco Antonio Garcia – Secretario de Planeación de Carepa.

INVITADOS: Aguas regionales EPM, municipio de Carepa.

ORDEN DEL DIA: Asistencia técnica para el proyecto de alcantarillado del casco urbano del municipio Carepa, Antioquia.

Acta #4. 26 de noviembre de 2020. "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE AGUAS RESIDUALES COLECTOR ETAPA III DEL MUNICIPIO DE CAREPA, ANTIOQUIA". Valor: 6.415'978.686

Revisión técnica

Se hace la revisión del presupuesto de acuerdo al proyecto el cual se le emitió el concepto técnico En sesión No. 26 del 21 de junio de 2018, por un valor de 4.681.374.716.

Ítems a ajustar:

- Desmonte y limpieza en zonas comunes
- Relleno con material de excavación.
- Suministro de tubería PVC 39"
- Suministro e instalación de tubería de Acero al carbón 50" Calibre 3/8" que servirá como camisa para instalación tubería de PVC corrugada de 39" (perforación sistema RAMMING).

Se comparan los capítulo del presupuesto del año 2018 Vs 2020

1. Movimiento de tierras
\$ 1.590.880.545 – \$ 2.334.210.705

2. Concretos
\$ 110.247.605 - \$ 162.361.143

3. Instalación de tubería y accesorios
\$ 119.606.296 – 177.618.401

4. Referenciación
\$ 1.343.606.296 – \$ 1.863.343

5. Obras varias
\$ 224.227.649 - \$ 308.273.430

6. Suministro
\$ 1.467.531.899 - \$ 1.916.336.071

Costo directo

\$ 3.513.837.177 - \$ 4.910.663.093

Costo Total

\$ 4.681.374.716 - \$ 6.415.978.093

Se programa reunión interna con el grupo de evaluación del VASB para definir si podemos dejar los rendimientos que el contratista plantea.

Compromiso	Responsable
Presentación al comité el día 4/12/2020.	Evaluador MVCT

FIRMAS:

Asistencia virtual de todas las personas del numeral ASISTENTES. Se anexa captura de pantalla de la sesión.

Elaboró: Ing. Carlos Bernal Escobar – Contratista MVCT

Fecha: 26 de noviembre de 2020.

The screenshot shows a Zoom meeting in progress. The main window displays a Microsoft Excel spreadsheet titled "PRESUPUESTO COLECTOR FINAL CAREPA". The spreadsheet has columns for codes (e.g., 13.2.3, 13.2.4), descriptions (e.g., "Amplio de salarios y prestaciones", "Amplio de estabilidad"), and numerical values. A large "Página 1" watermark is visible across the center of the spreadsheet. The Zoom interface includes a top bar with a "Solicitar control" button and a bottom bar with participant avatars and names: Jonh Jair Marroquin Saave..., Mayra Alejandra Martinez Lopera, and KAREN ADAHALY PARRA HENAO. A chat panel on the right shows messages from participants, including "Actualización..." and "Leído por última vez". The Windows taskbar at the bottom shows the time as 12:34 p.m. on 26/11/2020.