

	FORMATO: ACTA	Versión: 4.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 21

FECHA: Bogotá, 26 de enero de 2021

HORA: De 9:00 a 10:30 horas

LUGAR: Virtual

ASISTENTES:

Lina García, Consorcio Alcantarillado Tabio
 Julio A. Vargas, Consorcio Alcantarillado Tabio
 Luis Martínez, Consorcio Alcantarillado Tabio
 Felipe Correa, Secretario Infraestructura de Tabio
 John Marroquín, Contratista Grupo de Evaluación de Proyectos MVCT-VASB
 Mayra Martinez Lopera, Contratista Grupo de Evaluación de Proyectos MVCT-VASB
 Isabel Lopera, Contratista Grupo de Evaluación de Proyectos MVCT-VASB
 Sergio Andrés Rodríguez Olaya, Contratista Grupo de Evaluación de Proyectos MVCT-VASB

INVITADOS: N/A

ORDEN DEL DIA: Mesa de trabajo #21: 1-2019-408 “CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TABIO - CUNDINAMARCA”.

DESARROLLO: Requerimientos Lista de Chequeo Oficio 2020EE0015669. Objetivo de la reunión: Verificación de ajustes y pendientes del proyecto – presupuesto, suelos y especificaciones técnicas.

Antecedentes:

En la lista de chequeo remitida a la entidad territorial mediante el oficio de referencia 2020EE0015669, se presentan requerimientos y observaciones (1) Documentales / Legales, (2) Ambientales, (3) Institucionales, (4) Técnicos, (5) Financieros y (6) Prediales. Se requieren de ajustes y/o revisiones en los componentes previamente mencionados, así como entrega de información no adjunta en la primera entrega del proyecto.

Se han realizado mesas técnicas con el formulador del proyecto en las siguientes fechas: 3 y 11 de marzo de 2020, 18 y 23 de junio de 2020, 8 y 31 de julio de 2020, 21 de agosto de 2020, 16 de septiembre de 2020, 5, 6, 16 y 28 de octubre de 2020, 24, 25 y 27 de noviembre de 2020, 15 de diciembre de 2020, y 7 y 8, 15 y 18 de enero de 2021.

Temas tratados en la mesa técnica:

1. Se revisa presupuesto y anexos mediante correo electrónico de 25 de enero de 2021, el cual es revisado por los profesionales especialistas, quienes apoyan la revisión de este aspecto en el grupo de evaluación de proyectos.
2. Se revisan precios unitarios de los suministros de materiales de cantera, lo cuales se recomienda verificación respecto a la distancia considerada ya que se considera muy lejana, y teniéndose en cuenta que existen otras canteras que puedan estar mas cercana al área de influencia del proyecto. Sobre lo insumos de estos materiales, también verificar inclusión del IVA, según las cotizaciones, ya que aparentemente estas no fueron consideradas.
3. Sobre los entibados, corregir y/o verificar coherencia con nomenclatura y recomendaciones realizadas en el informe de suelos.
4. Se sugiere verificar los rendimientos de tubería de alcantarillado de 24" y 27", se consideran muy bajos.
5. Se aclara por parte del Secretario de Infraestructura de Tabio, que quien será el ejecutor del proyecto es el Municipio. De acuerdo con lo anterior, debe adjuntarse la certificación sobre carga tributaria relacionada con el ejecutar y adicionalmente, en el AIU, que no se considere el IVA sobre la utilidad ya que estos exentos de este para estos casos.
6. Sobre el estudio de suelos y los entibados, la profesional especialistas quien apoya está verificación por parte del MVCT, menciona que la norma técnica aportada no es coherente con la mencionada en el estudio de suelos, por lo que debe hacerse claridad sobre el asunto.
7. Se realiza verificación de las especificaciones técnicas recomendado actualizar referencia a la normativa técnica actual, verificar coherencia de los entibados respecto a las recomendaciones particulares del estudio de suelos, e incluir ensayos requeridos para la instalación de la tubería sanitaria. Con respecto a la introducción, que se complementa con la descripción de proyecto y sobre los accesos disponibles al proyecto.
8. De reuniones anteriores y requisitos del proyecto, adicional a lo recién expuesto, se cuentan con los siguientes pendientes a modo de resumen:
 - 8.1. Sobre los requisitos documentales, que involucran a la Carta de Presentación y MGA, que serán ajustados con el valor definitivo del presupuesto y otros aspectos que modifiquen.
 - 8.2. Visto bueno por parte del profesional de la Subdirección de Gestión Empresarial quien apoya la revisión, de la certificación sobre cumplimiento de los aportes para la implementación del plan de acción.
 - 8.3. Formato Resumen del Proyecto, que se ajustará con el proyecto definitivo.
 - 8.4. Ajustes en cronograma, flujo de inversiones, y en el presupuesto de obra.
 - 8.5. Ajuste en el plano predial, donde se relacione con respecto a los predios la documentación aportada, según sea cada caso.
 - 8.6. La entrega y radicación formal del proyecto integral y definitivo, con las respectivas firmas por parte de los responsables según corresponda.

Notas y consideraciones finales:

Las anteriores observaciones y/o requerimientos se encuentran ampliamente relacionadas en la lista de chequeo. El anterior ejercicio corresponde a una exposición general de las mismas. Lo mencionado en la presente acta está sujeta de estudio, adicionalmente se encuentra pendiente entrega de respuesta y/o ajustes a los requerimientos de la lista de chequeo.

A raíz de la pandemia generalizada de COVID-19 y atención al aislamiento social decretado por la Presidencia de la República; para facilitar la recepción de los ajustes respectivos el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio – MVCT habilitó los siguientes links para la radicación virtual:

http://sgd.minvivienda.gov.co/SGD_WEB/www/pqr.minvivienda.jsp?pT=2032
<http://www.minvivienda.gov.co/tr%C3%A1mites-y-servicios/servicios-en-l%C3%ADnea>

- Compromisos (*Si aplica*)

Compromiso	Responsable	Fecha limite de cumplimiento
Entrega del componente técnico del proyecto en medio digital	Lina García, Consorcio Alcantarillado Tabio Julio A. Vargas, Consorcio Alcantarillado Tabio	27/01/2021
Plano predial ajustado	Lina García, Consorcio Alcantarillado Tabio Julio A. Vargas, Consorcio Alcantarillado Tabio Felipe Correa, Secretario de Infraestructura Tabio	27/01/2021

FIRMAS:

Se presenta registro fotográfico de los asistentes y de la reunión

meetingAttendanceList (11)

Nombre completo	Acción del usuario	Marca de tiempo
Sergio Andres Rodriguez Olaya	Unido	26/1/2021 8:58:09
Julio Vargas (Invitado)	Unido	26/1/2021 8:58:33
Julio Vargas (Invitado)	Abandonó	26/1/2021 9:02:06
Julio Vargas (Invitado)	Unido	26/1/2021 8:58:44
Julio Vargas (Invitado)	Abandonó	26/1/2021 10:27:04
Lina Paola Garcia (Invitado)	Unido	26/1/2021 9:00:24
Lina Paola Garcia (Invitado)	Abandonó	26/1/2021 9:00:49
Lina Paola Garcia (Invitado)	Unido	26/1/2021 9:00:55
Lina Paola Garcia (Invitado)	Abandonó	26/1/2021 10:27:02
Mayra Alejandra Martinez Lopera	Unido	26/1/2021 9:01:30
Mayra Alejandra Martinez Lopera	Abandonó	26/1/2021 9:02:58
Mayra Alejandra Martinez Lopera	Unido	26/1/2021 9:03:34
Mayra Alejandra Martinez Lopera	Abandonó	26/1/2021 10:02:00
LUIS MARTINEZ (Invitado)	Unido	26/1/2021 9:03:10
LUIS MARTINEZ (Invitado)	Abandonó	26/1/2021 9:14:54
Isabel Carolina Lopera Munoz	Unido	26/1/2021 9:03:21
Isabel Carolina Lopera Munoz	Abandonó	26/1/2021 9:36:55
LUIS MARTINEZ (Invitado)	Unido	26/1/2021 9:12:34
LUIS MARTINEZ (Invitado)	Abandonó	26/1/2021 10:22:13
FELIPE CORREA (Invitado)	Unido	26/1/2021 9:23:55
FELIPE CORREA (Invitado)	Abandonó	26/1/2021 10:27:00
Jonh Jair Marroquin Saavedra	Unido	26/1/2021 9:49:31
Jonh Jair Marroquin Saavedra	Abandonó	26/1/2021 10:01:54

35:41 Solicitar control Activar sonido (R+Mayús+M) Abandonar

Microsoft Excel: PRESUPUESTO V6_25012021.xlsx

Formulas: B606 =SI.ERROR(BUSCARV(A606,"MQ Y EQ"!\$A\$6:\$D\$4991,2,FALSO),"")

2. Equipo

Código	Equipo y herramienta	Unidad	Tarifa diaria	Rendimiento	Valor total
ME-1	Herramienta menor	RAMO	\$ 10 173	5.0%	\$ 509
			0		\$
Subtotal equipo					\$ 509

3. Transporte

Código	Materiales	Cantidad	Distancia	Valor	Valor total
TS-MF	Transporte petreos, bases, sub bases, filtrante y similares	1	4.5	\$ 1 261.00	\$ 5 674.50
				0	\$ -
				0	\$ -
				0	\$ -
Subtotal transporte					\$ 57 375.5

4. Mano de obra

Código	Trabajador	Cantidad	Valor día	Rendimiento	Valor total
MO-02	Ayudante de Obra Civil	1	\$ 50 865	0.125	\$ 6 358
		1	0		\$ -

Mayra Alejandra Martínez Lopera

Participantes: Sergio Andrés Rodríguez Olaya (Organizador), FELIPE CORREA (Invitado), Isabel Carolina Lopera Muñoz, Julio Vargas (Invitado), Lina Paola García (Invitado), LUIS MARTINEZ (Invitado), Mayra Alejandra Martínez Lopera, Otros invitados (3): Jonh Jair Marroquin Saavedra (Aceptado), Carlos Dario Esquivia Padilla (Sin respuesta), Eduardo Enrique Cañas Ramos (Sin respuesta)

Elaboró: Sergio Andrés Rodríguez Olaya
 Fecha: 26/01/2020