

	FORMATO: ACTA	Versión: 5.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 02

Jornada de Seguimiento Proyectos de Reactivación Económica Sucre

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 23 de febrero de 2021	
HORA:	De 16:00 a 17:00 horas	
LUGAR:		
ASISTENTES:	Juan Pablo Serrano Castilla	Subdirector de Programas MVCT
	Javier Geney	Coordinador Aseguramiento Sucre
	Yeselin Villadiego	Contratista MVCT
	Silvia María Rodríguez	Contratista MVCT
	Juan Hernández	Representante Del Municipio De Galeras
	Julio Cesar Guio Maldonado	Profesional Especializado MVCT
INVITADOS:	Enrique Montesino Torres	Secretario De Planeación Sincelejo
	Aristides Enrique Ortiz	Secretario De Infraestructura Sincelejo
	Juan Manuel Alvarino	Secretario De Desarrollo De Galeras
	Raúl Eduardo Hernández	Secretario De Planeación De Galeras
	Eduardo Pérez	Gestor PDA Sucre
	Javier Geney	Coordinador Aseguramiento Sucre
	Juan Hernández	Representante Del Municipio De Galeras

ORDEN DEL DIA:

1. Realizar seguimiento a los compromisos Adquiridos por el PDA Sucre en reunión del 16 de febrero del 2021 referente a proyectos de reactivación económica.

DESARROLLO:

El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio a través de correo electrónico de fecha 19 de febrero realizó convocatoria a reunión virtual con el fin de llevar a cabo Seguimiento de Proyectos Reactivación Económica para el departamento de Sucre, reunión que se realizó el día 23 de febrero a las 04:00 P.M.

Siendo las **04:00 P.M.** se inicia reunión con la participación de los asistentes (ver lista de asistencia).

Siendo las **04:19 A.M.** empieza la reunión el Ing. Julio Cesar Guio Maldonado con un saludo a todos los asistentes en el cual manifiesta el agradecimiento por la participación del PDA de Sucre. Se procede a preguntar al Ing. Javier Geney, Subgerente de Aseguramiento del PDA Sucre, por el

estado de avance de los proyectos de Reactivación Económica los cuales se enuncian a continuación:

1. El Ing. Guio Pregunta por el Proyecto “AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA UNIÓN SUCRE” el Ing. Geney Manifiesta que el proyecto se encuentra en ajustes por parte del Grupo Gestor del PDA Sucre y se radicará ante el MVCT el día 25 de febrero.
2. El Ing. Guio Pregunta por el Proyecto “CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN BENITO ABAD” a lo que el Ing. Geney indica que la interventoría del Proyecto se adjudicará el día 25 de febrero.
3. El Ing. Guio Pregunta por el Proyecto “CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE SANTIAGO APÓSTOL, MUNICIPIO SAN BENITO ABAD, DEPARTAMENTO SUCRE” a lo que el Ing. Geney informa que el proyecto está radicado en el MVCT y le fue asignado un nuevo evaluador quien es Sergio Rodríguez.
4. El funcionario del MVCT Pregunta por el Proyecto denominado “CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE COLECTORES Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CORREGIMIENTO DE VALENCIA EN EL MUNICIPIO DE SINCE” a lo que el Subgerente de Aseguramiento del PDA de sucre indica que el proyecto se encuentra en un 44% de Ejecución, componentes plan de aseguramiento, redes colectoras, intradomiciliarias y las lagunas,
5. El Ing. Guio Pregunta por el Proyecto “EXTENSIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE SUCRE” el Ing. Geney indica que en la actualidad se está adelantando la estructuración de la contratación y que se pretende colgar el proceso el día 5 de marzo.
6. El funcionario del MVCT Pregunta por el Proyecto denominado “EXTENSIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS” el Ing. Geney manifiesta que el ejecutor de este proyecto es el municipio de San Marcos sin embargo manifiesta que el avance de ejecución es del 82% con corte a 18 de febrero del 2021.
7. El funcionario del MVCT Pregunta por el Proyecto denominado “OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS - FASE II DEPARTAMENTO DE SUCRE” el Ing. Geney indica que en la actualidad se está adelantando la estructuración de la contratación por parte del grupo gestor del PDA y que se pretende colgar el proceso el día 5 de marzo.
8. El funcionario del MVCT Pregunta por el Proyecto denominado “AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO CAYO DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE SAN MARCOS” el funcionario del PDA manifiesta que se encuentran en espera de asignación de nuevo evaluador por parte del PDA.
9. El funcionario del MVCT Pregunta por el Proyecto denominado “EXTENSIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL CORREGIMIENTO LA GALLERA EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO” el PDA manifiesta que el ejecutor del proyecto será el Municipio de Sincelejo, y en la reunión no se hizo presencia por parte de ningún funcionario.

Por último, la doctora Silvia María Rodríguez abogada del MVCT, solicita los cronogramas de obra e interventoría para los municipios de San Marcos y Sincelejo y pide el apoyo del PDA para que en las reuniones de seguimiento participen las administraciones municipales.

Sin otro particular y siendo las **04:56** de la tarde se da por termina la Jornada de Seguimiento Proyectos de Reactivación Económica Sucre.

FIRMAS:

JUAN PABLO SERRANO CASTILLA

Subdirector de Programas.

Elaboró: Julio Cesar Guio Maldonado ^{C_m}
Fecha: 16 de febrero del 2021