

| | | |
|---|------------------------------------|-------------------|
|  | FORMATO: ACTA | Versión: 5.0 |
| | PROCESO: GESTION DOCUMENTAL | Fecha: 15/02/2021 |
| | | Código: GDC-F-01 |

ACTA No. 06

DATOS GENERALES

| | | | |
|-------------|-------------------------------|---------------------------|--|
| FECHA: | 16 de abril de 2021 | | |
| HORA: | De 2:00pm a 3:00pm | | |
| LUGAR: | Virtual | | |
| ASISTENTES: | MUNICIPIO DE EL GUAMO BOLIVAR | Aura García | ingenieraura@hotmail.com |
| | | Xavier F. Gómez | ingxaviergomez@gmail.com |
| | | Olaris García | Fproyectos87@gmail.com |
| | | Wilmer Díaz | w Diaztorres@gmail.com |
| | | Jairo Galaraga | Jairo84hernandez@hotmail.com |
| | | Diego Álvarez | Diegoalvarez22@gmail.com |
| | AGUAS DE BOLIVAR | Anastasio Marrugo | Anastasiomarrugo@yahoo.es |
| | | Iliana Hernandez | ilianahernandezflorez@gmail.com |
| | MVCT | Luis Hernan Torres Suarez | ltorres@minvivienda.gov.co |
| | | Isabel Lopera | ilopera@minvivienda.gov.co |
| | | Juan Carlos Restrepo | jrestrepo@minvivienda.gov.co |
| | | José Eduard Guaza | jguaza@minvivienda.gov.co |
| | | Juan Alejandro Garzón | jgarzon@minvivienda.gov.co |
| INVITADOS: | NA | | |

ORDEN DEL DIA:

Mesa de trabajo para hacer seguimiento al avance del proyecto CONSTRUCCION DE PLAN ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE EL GUAMO.

DESARROLLO:

Se da inicio a la mesa de trabajo por parte del ingeniero Luis Hernan Torres Suarez evaluador líder del MVCT del proyecto en referencia con el objetivo de hacer seguimiento a la ultima mesa de trabajo realizada el 10 de febrero de 2021, sin embargo, a la fecha no se tiene información radicada por lo que se concede la palabra a formuladores con el objetivo de resolver las inquietudes.

La consultoría del proyecto y Aguas de Bolívar hace una explicación breve del estado del proyecto y presenta las inquietudes a las observaciones ya que la última información recibida no llego de forma completa para el componente de topografía, geotecnia e hidráulica.

En el componente de topografía se envió un informe que no venía completo con los respectivos informes y soportes, solo se envió la georreferenciación del proyecto.

El ingeniero Alejandro Garzón evaluador del componente de topografía por parte de MVCT, da la explicación de como debe enviarse el informe y que debe contener a lo cual el consultor lo entiende y se compromete a hacer los ajustes necesarios.

En cuanto al componente de geotecnia la ingeniera Isabel Lopera informa que la última información enviada es igual a lo enviado en el anterior envío, solita que se envíe lo más pronto posible y que se describa de forma clara un muro en ciclópeo mencionado el informe.

El consultor informa que hará los ajustes solicitados y que inmediatamente se compromete a enviar el informe ajustado para la revisión.

En cuanto a el componente estructural el informe enviado ya cumple con las observaciones del ingeniero Juan Carlos Restrepo sin embargo es necesario que las memorias y planos se presente firmado por el diseñador y el interventor del proyecto.

En el componente eléctrico ya fue subsanado sin embargo es necesario revisar el presupuesto y las especificaciones técnicas para validar este componente.

En el componente hidráulico se tiene problemas con la consulta de las memorias enviadas para lo cual se solicita nuevamente el envío, el consultor se compromete a enviarlas a más tardas el próximo lunes para validar este componente.

En cuanto al componente presupuestal el consultor explica que están en proceso de ajustes y tener todas las cotizaciones de soporte para ser enviado sin embargo el próximo viernes se enviara para la revisión respectiva.

Se aclara que todas las memorias y planos deben estar debidamente firmadas por los profesionales responsables y el interventor del proyecto.

Se pregunta además que los documentos de predios y ambientales como se encuentra a lo cual el consultor comunica que todo esta al día.

COMPROMISOS (Si aplica)

Radicación de todo el proyecto con los ajustes solicitados el día 30 de abril de 2021.

| # | Compromiso | Responsable | Fecha límite de cumplimiento |
|---|---------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1 | Radicación proyecto | Aguas de Bolívar / consultor | 30/04/2021 |
| | | | |

FIRMAS:

Correo: hernan torres - X | Recibidos - civiltorres - X | Edmodo - X | SigEVAS - X | Chat | Microsoft Teams - X | Calendario: Luis Hernan Torres - X

outlook.office.com/calendar/view/month

Enviar | Descartar | Asistente para programación | Seguimiento | Ocupado | Categorizar | Opciones de respuesta

Calendario

Vie, 16 de Abril de 2021

CCION DE PLAN ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE EL GUAMO.

ingenieraura@hotmail.com; ingxaviergomez@gmail.com; Fproyectos87@gmail.com y 14 más

16/04/2021 14:00 - 15:00 Todo el día

Disponible: No se encontraron sugerencias horarias. [Abrir Asistente para programación](#)

Repetir: Nunca

Buscar una sala o ubicación [Unirse a la reunión de Teams](#)

Recordatorios: 15 minutos antes

mesa de trabajo para revisar el avance en los ajustes del proyecto en referencia y establecer fecha de entrega final

14:00 - 15:00
Aceptados: 5, 12 asistentes no han respon

Escribe aquí para buscar

11:06 a. m. 19/04/2021

Elaboró: Luis Hernan Torres - profesional especializado

Fecha: 16/04/21