

	FORMATO: ACTA	Versión: 4.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 20/05/2020
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 09

FECHA: Bogotá, 21 de abril de 2021

HORA: De 8:00 a.m 10:00 a.m horas

LUGAR: Video llamada Microsoft teams

ASISTENTES:

Claudia Rendón Valencia- Minvivienda
Lina María Sierra – EPM
Equipo técnico de EPM
Representantes del municipio de Bello

ORDEN DEL DIA:

1. Seguimiento a acciones derivadas de los fallos en primera y segunda instancia de la acción popular de los sectores El Pinar y Manantiales de vereda Granizal del municipio de Bello

DESARROLLO:

1. Seguimiento a las tareas.
Agenda Abril 21 de 2021:

1. Seguimiento a las actividades:

- Informe de avance del censo. Responsable: Secretaria de Planeación – Municipio de Bello.
- Informe de avance de los estudios detallados de amenaza, vulnerabilidad y riesgo. Responsable: Secretaria de Planeación – Municipio de Bello.
- Informe de avance y de entrega final de la gestión predial. Se recuerda los informes que al respecto ha suministrado EPM. El Municipio quedo en obtener el permiso de los propietarios, por ahora, para realizar los trámites y permisos ambientales. Responsable: Secretaria de Planeación y Catastro del Municipio de Bello.
- Solicitud de presentación de los proyectos de equipamiento que están gestionando en la Mesa de la Salud de marzo 23 de 2021. Responsable: EPM

2. **Actualización del cronograma** para la atención de la sentencia y dar respuesta al Informe enviado por los apoderados de los actores populares. Responsable: Municipio de Bello, EPM, Gobernación y MVCT.

3. **Estado de las vías de acceso e internas de la vereda Granizal y avance de vía alterna.** Informe del estado, análisis de la solicitud y avance de las gestiones del Municipio para garantizar la circulación segura de los carrotanques y el acceso a los sectores ordenados en el fallo. Se debe hacer reporte de los cuatro (4) puntos que se recuerdan a continuación. Responsable: Secretaria de Obras Públicas – Municipio de Bello.

Tramo 1: Tramo de vía interna de acceso a Manantiales por la Casa de Derechos (tanque 3): El Municipio estimará el presupuesto, cantidades, maquinaria y materiales requeridos para hacer el mantenimiento a esta vía, con el siguiente alcance:

Tramo 1.1. vía interna de acceso: Se evaluará y planeará como hacer el mantenimiento para mejorar la superficie y por ende la movilidad del carrocierna por cuanto el ancho de vía es reducido.

Tramo 1.2. vía hacia el tanque 4: Se evaluará y planeará como se hará el mantenimiento para mejorar la movilidad del carrocierna.

Tramo 1.3. Se evaluará hacer mantenimiento con otro material por cuánto este tramo no está en tierra sino que tiene concreto altamente deteriorado. Se sugirió echar base asfáltica.



Tramo 2: Tramo de vía interna acceso a El Pinar (tanque 8). Esta vía está en tierra en algunos tramos, dotada de rieles en otros y partes en concreto también, que parecen contruidos por la comunidad. Requiere corregir el perfil o alineamiento vertical para mejorar la movilidad de vehículos y camiones. El Municipio solicitará a la Gobernación ayuda con esta vía por cuanto los contratos que manejan, son para las vías que están en tierra y planearlo implicaría que se atienda en el mediano o largo plazo. Y además no consideran conveniente demoler los rieles y los tramos en concreto existentes, para dejarlos en afirmado porque esto no sería de recibo de la comunidad.



Tramo 3: Tramo de vía interna arriba de La Marranera (tanque 26.1). Se planeará mantenimiento para mejorar la superficie y por ende la movilidad del carrocisterna.



Tramo 4: Tramo de la vía principal (tanque 31) llegando a la Ye de arriba (canal Piedras Blancas - El Toldo). No se ejecutó con el contrato de mantenimiento del año pasado, al parecer porque se agotó el presupuesto por la cuantía asociada al tipo de contratación. No obstante el Subsecretario verificará y programará el mantenimiento faltante, requerido para

mejorar la circulación del carrotanque. No se adjunta esquema porque hace parte de la vía principal, y del alcance del contrato anterior.

- Compromisos (Si aplica)

Compromiso	Responsable	Fecha limite de cumplimiento
Avance en las tareas correspondientes	Municipio	

FIRMAS: Ver pantallazo.

Seguimiento

LL LINA MARIA SIERRA LEMA
Organizador

 1 Aceptado

CV Claudia Yamileth Rendon Valencia
Aceptado

MR MYRIAM LUCIA YEPES RUIZ
Desconocido

HA HUGO LEON LOPEZ ARENAS
Desconocido

CM CLAUDIA ELENA DUQUE MARIN
Desconocido

DG DIANA MARCELA HENAO GIRALDO
Desconocido

OL OLGA LUCIA ARISTIZABAL LOPEZ
Desconocido

AA Ana Maria Madrid Acosta
Desconocido

A anamadridacosta
Desconocido

L lawyerjuanmartinez@gmail.com
Desconocido

C crisoso84
Desconocido

G giovanni.agudelo@bello.gov.co
Desconocido

AR ANDREA FORONDA ROMAN
Desconocido

WM

WILMER PAVONI MUNOZ

Desconocido

GP

GIOVANNI ANDRES AGUDELO PA...

Desconocido

JP

Juan David Arango Pelaez

Desconocido

F

francisco.villa@antioquia.gov.co

Desconocido

F

felipe.alcaldia.bello@gmail.com

Desconocido

T

tridimenciudad@hotmail.com

Desconocido

S

ssppbello@gmail.com

Desconocido

J

Josed.Vargas@bello.gov.co

Desconocido

M

mari.gil95@hotmail.com

Desconocido

E

estefafm17@gmail.com

Desconocido

Elaboró: Claudia Rendón

Fecha: 21/04/2021