

Informe Bimestral Enero-Febrero 2021

Pilar Alejandra Hernandez Niño <planespda@esant.com.co>

Vie 21/05/2021 11:41

Para: Felix Eduardo Guerrero Orejuela <FGuerrero@minvivienda.gov.co>

CC: Juliana Ogliastri <juliana.ogliastri@esant.com.co>; Christian Camilo Jaimes Tami <christian.tami@esant.com.co>

 3 archivos adjuntos (3 MB)

02. Anexo No. 02 - Plan Estratégico de Inversiones (documento base) 63.xlsx; Anexo No. 08 - Formato Seguimiento al PEI ENE-FEB.pdf; Acta Comité Directivo No. 63.pdf;

Cordial saludo,

Envío Informe de Seguimiento bimestral de Enero-Febrero de 2021, con sus respectivos anexos.

Quedo atenta.

--

Cordialmente,

PILAR ALEJANDRA HERNANDEZ NIÑO

Profesional de apoyo a la Dirección de Planeación

Administradora Pública-Especialista en Finanzas Públicas ESAP

Contacto: 310 215 4180

Dirección: Calle 36 N° 31-39 **ESANT S.A. E.S.P.**

Oficina: 131 Centro Empresarial Chicamocha

Correo: planespda@esant.com.co

Línea de atención: (7) 7000420

Bucaramanga/Santander/Colombia



| | | |
|---|--|---|
|  | <p style="text-align: center;">DEPARTAMENTO DE SANTANDER</p> |  |
|  | <p style="text-align: center;">Informe de Seguimiento del PEI</p> | <p style="text-align: center;">Versión 1.0 17/01/2020</p> |

Informe de Seguimiento al Plan Estratégico de Inversiones – PEI

Fecha de inicio periodo informe: 01 de enero de 2020
Fecha de terminación periodo informe: 28 de febrero de 2020
No. Informe 1 de 6

Justificación

De acuerdo con el Decreto 1425 de 2019, Artículo 2.3.3.1.2.3. Funciones del Gestor, Numeral 14.2. “Informe **bimestral** de la ejecución y seguimiento del Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento y de sus instrumentos de planeación, de acuerdo con el formato y medios que el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio determine para tal fin. En el informe también se señalará el avance del Plan Estratégico de Inversiones, detallando el cumplimiento de los **cronogramas** allí fijados, las **metas** propuestas, el **estado de avance de los proyectos en ejecución** y de los **procesos de contratación**”, el Gestor, presenta el siguiente informe a los Miembros del Comité Directivo del PDA del departamento de Santander.

Informe de Avance del PEI: Capítulo 2020, en el Periodo del Informe

1. Cronograma

El Gestor del Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento PDA de Santander, presenta el siguiente Cronograma, que adicionalmente se encuentra contenido en el Anexo No. 8, el cual presenta un avance respecto al Cronograma aprobado en sesión de Comité Directivo No. 63, correspondiente a un rezago / avance del 100% del mismo.

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

| | | |
|---|---|---|
|  | DEPARTAMENTO DE SANTANDER |  |
|  | Informe de Seguimiento del PEI | Versión 1.0 17/01/2020 |

Tabla N° 1

| Metas | Proyectos/Actividades | Programado | | Real | | | Observaciones |
|--|--|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|--------------------------|---|
| | | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación | Porcentaje de Avance (%) | |
| Formular 3 planes estratégicos para el Agua y el Saneamiento Básico. | PLAN DE ASEGURAMIENTO 2020-2021 | dic-20 | dic-21 | | | 0% | El CDR de este proyecto fue expedido en marzo de 2021, se encuentra en formulación de pliego de condiciones |
| | PROYECTO SIASAR | dic-20 | dic-20 | | | 0% | El CDR de este proyecto fue expedido en marzo de 2021, se encuentra en formulación de pliego de condiciones |
| Formular 3 planes estratégicos para el Agua y el Saneamiento Básico. | PLAN DE GESTIÓN SOCIAL 2020 | dic-20 | mar-21 | ene-21 | | 0% | El CDR de este proyecto fue expedido en diciembre de 2020 y la ejecución del plan de gestión social inicio en enero de 2021 |
| Diseñar, construir, mejorar y/o optimizar 10 alcantarillados. | OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PLUVIAL Y ESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE 3, ENTRE CARRERA 2 HASTA LA CARRERA 8 Y, LA CARRERA 8, ENTRE CALLE 5 Y CALLE 2, HASTA ENTREGAR EN LA QUEBRADA GUAYAGUATA, EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MOGOTES DEPARTAMENTO DE SANTANDER | dic-20 | ago-21 | | | 0% | El CDR de este proyecto fue expedido en marzo 2021, se encuentra en formulación de pliego de condiciones |

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

| | | |
|---|---|---|
|  | DEPARTAMENTO DE SANTANDER |  |
|  | Informe de Seguimiento del PEI | Versión 1.0 17/01/2020 |

| Metas | Proyectos/Actividades | Programado | | Real | | | Observaciones |
|-------|---|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|--------------------------|--|
| | | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación | Porcentaje de Avance (%) | |
| | ADICIONAL PARA LA AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PARA EL CORREGIMIENTO LA QUITAZ DEL MUNICIPIO DE LA BELLEZA DEPARTAMENTO DE SANTANDER | dic-20 | mar-21 | feb-21 | | 0% | El CDR fue soporte para dar inicio al contrato |
| | CONSTRUCCIÓN INTERCEPTO SANITARIO RIO FONCE MARGEN DERECHA SECTOR BARRIOS BELLA ISLA, PALMERAS Y EL RECODO DEL MUNICIPIO DE SAN GIL SANTANDER | ene-21 | oct-21 | | | 0% | El CDR de este proyecto fue expedido en marzo 2021, se encuentra en formulación de pliego de condiciones |
| | ADICIONAL A LA CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL CATASTRO DE REDES DE ALCANTARILLADO- MUNICIPIO DE SOCORRO SANTANDER | dic-20 | feb-21 | feb-21 | mar-21 | 100% | El CDR se expido en diciembre 2020 para culminar el proyecto |
| | AMPLIACIÓN DE LA RED ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL PARA BARRIO SAN SEBASTIÁN DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SURATA SANTANDER | ene-21 | nov-21 | | | 0% | Este proyecto no se contrató para el PEI 2020 |
| | ADICIONAL OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA – SANTANDER | ene-21 | nov-21 | ene-21 | | 98% | El CDR se expido en diciembre 2020 con el fin de continuar con la ejecución del proyecto |
| | ADICIONAL CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, CABECERA MUNICIPAL DE VÉLEZ, DEPARTAMENTO DE SANTANDER | dic-20 | dic-21 | feb-21 | | 0% | Este proyecto no se contrató para el PEI 2020 |

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

| | | |
|---|---|---|
|  | DEPARTAMENTO DE SANTANDER |  |
|  | Informe de Seguimiento del PEI | Versión 1.0 17/01/2020 |

| Metas | Proyectos/Actividades | Programado | | Real | | | Observaciones |
|---|---|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|--------------------------|--|
| | | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación | Porcentaje de Avance (%) | |
| | ADICIONAL A LA CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, VEREDA LOS GUAYABOS, MUNICIPIO DE VÉLEZ – DEPARTAMENTO DE SANTANDER | dic-20 | mar-21 | | | 0% | El CDR fue soporte para dar inicio al contrato |
| Construir, mejorar y/o optimizar 20 acueductos. | OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN DEL ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE CONFINES – SANTANDER | ene-21 | ago-21 | | | 0% | El CDR de este proyecto fue expedido en marzo 2021, se encuentra en formulación de pliego de condiciones |
| | OPTIMIZACIÓN HIDRÁULICA DE LAS REDES DE ACUEDUCTO PARA EL CASCO URBANO FASE 1 DEL MUNICIPIO DEL SOCORRO DEPARTAMENTO SANTANDER | ene-21 | sep-21 | | | 0% | El CDR de este proyecto fue expedido en marzo 2021, se encuentra en formulación de pliego de condiciones |
| | ADICIONAL AL MEJORAMIENTO DE REDES Y ESTRUCTURAS DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA LA VEREDA PLAN DEL LLANO DEL MUNICIPIO DE ENCISO – DEPARTAMENTO DE SANTANDER | dic-20 | jul-21 | | | 0% | El CDR fue soporte para dar inicio al contrato |
| | EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE UN POZO PROFUNDO EN EL SECTOR DE LA PAMPA DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER | dic-20 | oct-21 | | | 0% | El CDR de este proyecto fue expedido en marzo 2021, se encuentra en formulación de pliego de condiciones |
| | OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PTAP Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DEL MUNICIPIO DE OIBA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER | dic-20 | dic-21 | | | 0% | El CDR de este proyecto fue expedido en marzo 2021, se encuentra en formulación de pliego de condiciones |
| | | | | | | | |

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

| | | |
|---|---|---|
|  | DEPARTAMENTO DE SANTANDER |  |
|  | Informe de Seguimiento del PEI | Versión 1.0 17/01/2020 |


| Metas | Proyectos/Actividades | Programado | | Real | | | Observaciones |
|--|---|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|--------------------------|--|
| | | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación | Porcentaje de Avance (%) | |
| | ADICIONAL A LA OPTIMIZACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DEL PLAYÓN-SANTANDER (FASE III Y IV) | dic-20 | jul-21 | | | 77% | El CDR se expido en diciembre 2020 con el fin de continuar con la ejecución del proyecto |
| | AMORTIZACIÓN CRÉDITO PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VÉLEZ | dic-20 | dic-21 | dic-20 | dic-20 | 100% | Pago a la deuda año 2020 |
| | OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ACUEDUCTO URBANO MUNICIPIO DE LOS SANTOS - SANTANDER | dic-20 | nov-21 | | | 0% | El CDR de este proyecto fue expedido en febrero 2021, se encuentra en formulación de pliego de condiciones |
| Elaborar estudios y diseños para la construcción de 5 acueductos y/o embalses. | ADICIONAL A LA OPTIMIZACIÓN DEL EMBALSE No.1, CONSTRUCCIÓN DEL EMBALSE No.2 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL MUNICIPIO DE MÁLAGA – DEPARTAMENTO DE SANTANDER | dic-20 | jul-21 | | | 86% | El CDR se expido en diciembre 2020 con el fin de continuar con la ejecución del proyecto |
| | CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y VIABILIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CAPTACIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO DE LOS CORREGIMIENTOS DE SAN JOSÉ DE SUAITA Y VADO REAL DEL MUNICIPIO DE SUAITA - SANTANDER | dic-20 | oct-21 | | | 0% | El CDR de este proyecto fue expedido en diciembre 2020, se encuentra en proceso precontractual |

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

| | | |
|---|---|---|
|  | DEPARTAMENTO DE SANTANDER |  |
|  | Informe de Seguimiento del PEI | Versión 1.0 17/01/2020 |

| Metas | Proyectos/Actividades | Programado | | Real | | | Observaciones |
|-------|--|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|--------------------------|--|
| | | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación | Porcentaje de Avance (%) | |
| | CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y VIABILIZACIÓN, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS SANTA BÁRBARA, BALZORA, Y PARTE DE LA PUTANA Y PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PARA EL CENTRO POBLADO TIENDA NUEVA VEREDA LA PUTANA, MUNICIPIO DE BETULIA - SANTANDER | dic-20 | oct-21 | | | 0% | El CDR de este proyecto fue expedido en enero 2021, se encuentra en proceso precontractual |
| | CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y VIABILIZACIÓN, PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO-PALMIRA, GUADUAL, NUEVO MUNDO Y LA UNIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI - SANTANDER | dic-20 | oct-21 | | | 0% | El CDR de este proyecto fue expedido en diciembre 2020, se encuentra en proceso precontractual |
| | CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y VIABILIZACIÓN, DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE MÁLAGA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER | dic-20 | oct-21 | | | 0% | El CDR de este proyecto fue expedido en enero 2021, se encuentra en proceso precontractual |
| | ADICIONAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE ARATOCA DEPARTAMENTO DE SANTANDER | dic-20 | oct-21 | ene-21 | | 15% | El CDR se expido en diciembre 2020 con el fin de continuar con la ejecución del proyecto |

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

| | | |
|---|---|---|
|  | DEPARTAMENTO DE SANTANDER |  |
|  | Informe de Seguimiento del PEI | Versión 1.0 17/01/2020 |


| Metas | Proyectos/Actividades | Programado | | Real | | | Observaciones |
|--|--|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|--------------------------|--|
| | | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación | Porcentaje de Avance (%) | |
| | CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y VIABILIZACIÓN, PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE - SANTANDER | dic-20 | oct-21 | | | 0% | Este proyecto no se contrató para el PEI 2020 |
| Diseñar, construir, mejorar y/o optimizar 5 Plantas de Tratamiento de Agua Residual. | CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) Y EMISARIO FINAL, DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN, DEPARTAMENTO DE SANTANDER | feb-21 | nov-21 | | | 0% | Este proyecto no se contrató para el PEI 2020 |
| | CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y VIABILIZACIÓN DE LA PTAR DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA SANTANDER | feb-21 | nov-21 | | | 0% | El CDR de este proyecto fue expedido en diciembre 2020, se encuentra en proceso precontractual |
| | CONVENIO PARA AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE GESTIÓN PARA ADELANTAR LOS ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN CORRESPONDIENTES A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR RÍO DE ORO Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS. | feb-21 | nov-21 | | | 0% | Este proyecto no se contrató para el PEI 2020, pero se expidieron CDR |
| Construir 200 unidades sanitarias en las zonas rurales del depto. | CONSTRUCCIÓN DE 25 UNIDADES SANITARIAS CON SANEAMIENTO BÁSICO PARA VIVIENDA RURAL DISPERSA EN SAN JOAQUÍN SANTANDER | ene-21 | oct-21 | | | 0% | El CDR de este proyecto fue expedido en febrero 2021, se encuentra en formulación de pliego de condiciones |

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

| | | |
|---|---|---|
|  | DEPARTAMENTO DE SANTANDER |  La vivienda y el agua son de todos Minvivienda |
|  | Informe de Seguimiento del PEI | Versión 1.0 17/01/2020 |

| Metas | Proyectos/Actividades | Programado | | Real | | | Observaciones |
|---|--|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|--------------------------|---|
| | | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación | Porcentaje de Avance (%) | |
| Implementar y/o mejorar 2 sitios de disposición final de residuos sólidos en el dpto. | ADICIONAL A LA INTERVENTORÍA A LA EXTENSIÓN DE LA FOSA No. 7 DEL RELLENO SANITARIO EL CUCHARO DE ACUASAN E.I.C.E. - ESP DEL MUNICIPIO DE SAN GIL | dic-20 | ago-21 | | | 0% | El proyecto se contrató en febrero de 2021, y está en espera de acta de inicio |
| | CONSTRUCCIÓN DE LA CELDA 4 Y CLAUSURA DE LA CELDA 3 EN EL RELLENO SANITARIO LA FLORIDA DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA, SANTANDER | feb-21 | nov-21 | | | 0% | El CDR de este proyecto fue expedido en marzo 2021, se encuentra en formulación de pliego de condiciones |
| Elaborar estudios y diseños y/o ejecución del cierre, clausura y post-clausura de 3 sitios de disposición final de residuos sólidos | ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO COMPACTADOR DE 10 YARDAS CUBICAS PARA EL MUNICIPIO DE CHIPATÁ | ene-21 | may-21 | | | 0% | El CDR de este proyecto fue expedido en marzo de 2021, se encuentra en formulación de pliego de condiciones |
| | ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO RECOLECTOR COMPACTADOR DE RESIDUOS SOLIDOS PARA EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE CHUCURI SANTANDER | ene-21 | may-21 | | | 0% | El CDR de este proyecto fue expedido en febrero de 2021, se encuentra en formulación de pliego de condiciones |
| | ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO RECOLECTOR Y COMPACTADOR DE RESIDUOS SOLIDOS PARA EL MUNICIPIO DE FLORIÁN, SANTANDER | ene-21 | may-21 | | | 0% | El CDR de este proyecto fue expedido en marzo de 2021, se encuentra en formulación de pliego de condiciones |
| | ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO RECOLECTOR COMPACTADOR DE RESIDUOS SOLIDOS PARA EL MUNICIPIO DE GUAVATA SANTANDER | ene-21 | may-21 | | | 0% | El CDR de este proyecto fue expedido en marzo de 2021, se encuentra en formulación de pliego de condiciones |

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

| | | |
|---|---|---|
|  | <p align="center">DEPARTAMENTO DE SANTANDER</p> |  |
|  | <p align="center">Informe de Seguimiento del PEI</p> | <p align="center">Versión 1.0 17/01/2020</p> |

| Metas | Proyectos/Actividades | Programado | | Real | | | Observaciones |
|--|-----------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|--------------------------|---|
| | | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación | Porcentaje de Avance (%) | |
| Formular 3 planes estratégicos para el Agua y el Saneamiento Básico. | PLAN DE GESTIÓN SOCIAL 2020 | dic-20 | abr-21 | ene-21 | | 25% | El CDR de este proyecto fue expedido en diciembre de 2020 y la ejecución del plan de gestión social inicio en enero de 2021 |

Para el Informe bimestral de la ejecución y seguimiento del Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento y de sus instrumentos de planeación, de acuerdo con el formato y medios que el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio determine para tal fin, se da a conocer los avances para el periodo 1 de noviembre a 31 de diciembre, como entidad gestora del PDA mediante la herramienta de planeación y planificación denominada Plan Agua Vida da a conocer los avances realizados en el cronograma del presente, en cuanto refiera a la formulación de los proyectos a través de los ingenieros designados para dichos proyectos, avances sujetos a las prioridades establecidas por los municipios de acuerdo a sus necesidades planteadas, brindando el acompañamiento a los municipios en la formulación mediante una metodología de trabajo desarrollada como mesas de concertación en donde los ingenieros del PDA designados en conjunto con el municipio desarrollan el plan de trabajo y trazan las metas a cumplir; las cuales su cumplimiento está sujeto al avance que realicen los municipios y de ellos depende el tiempo de entrega de los proyectos.

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

| | | |
|---|---|---|
|  | DEPARTAMENTO DE SANTANDER |  |
|  | Informe de Seguimiento del PEI | Versión 1.0 17/01/2020 |

2. Metas

De acuerdo con las Metas fijadas en el Plan Estratégico de Inversiones – PEI: Capítulo 2020, se presenta la siguiente tabla sobre su avance:

Tabla N° 2

| Metas | Proyectos/Actividades | Avance | Avance Porcentual |
|---|--|--|-------------------|
| Diseñar, construir, mejorar y/o optimizar 10 alcantarillados. | OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PLUVIAL Y ESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE 3, ENTRE CARRERA 2 HASTA LA CARRERA 8 Y, LA CARRERA 8, ENTRE CALLE 5 Y CALLE 2, HASTA ENTREGAR EN LA QUEBRADA GUAYAGUATA, EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MOGOTES DEPARTAMENTO DE SANTANDER | El CDR de este proyecto fue expedido en marzo 2021, se encuentra en formulación de pliego de condiciones | 0% |
| | ADICIONAL PARA LA AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PARA EL CORREGIMIENTO LA QUITAZ DEL MUNICIPIO DE LA BELLEZA DEPARTAMENTO DE SANTANDER | El CDR fue soporte para dar inicio al contrato | 0% |
| | CONSTRUCCIÓN INTERCEPTO SANITARIO RIO FONCE MARGEN DERECHA SECTOR BARRIOS BELLA ISLA, PALMERAS Y EL RECODO DEL MUNICIPIO DE SAN GIL SANTANDER | El CDR de este proyecto fue expedido en marzo 2021, se encuentra en formulación de pliego de condiciones | 0% |
| | ADICIONAL A LA CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL CATASTRO DE REDES DE ALCANTARILLADO-MUNICIPIO DE SOCORRO SANTANDER | El CDR se expido en diciembre 2020 para culminar el proyecto | 100% |
| | AMPLIACIÓN DE LA RED ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL PARA BARRIO SAN SEBASTIÁN DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SURATA SANTANDER | Este proyecto no se contrató para el PEI 2020 | 0% |
| | ADICIONAL OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA – SANTANDER | El CDR se expido en diciembre 2020 con el fin de continuar con la ejecución del proyecto | 98% |
| | ADICIONAL CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, CABECERA MUNICIPAL DE VÉLEZ, DEPARTAMENTO DE SANTANDER | Este proyecto no se contrató para el PEI 2020 | 0% |
| | ADICIONAL A LA CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, VEREDA LOS GUAYABOS, MUNICIPIO DE VÉLEZ – DEPARTAMENTO DE SANTANDER | El CDR fue soporte para dar inicio al contrato | 0% |
| Construir, mejorar y/o optimizar 20 acueductos. | OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN DEL ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE CONFINES – SANTANDER | El CDR de este proyecto fue expedido en marzo 2021, se encuentra en | 0% |

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

| | | |
|---|---|---|
|  | DEPARTAMENTO DE SANTANDER |  La vivienda y el agua son de todos Minvivienda |
|  | Informe de Seguimiento del PEI | Versión 1.0 17/01/2020 |

| Metas | Proyectos/Actividades | Avance | Avance Porcentual |
|---|---|--|-------------------|
| | | formulación de pliego de condiciones | |
| | OPTIMIZACIÓN HIDRÁULICA DE LAS REDES DE ACUEDUCTO PARA EL CASCO URBANO FASE 1 DEL MUNICIPIO DEL SOCORRO DEPARTAMENTO SANTANDER | El CDR de este proyecto fue expedido en marzo 2021, se encuentra en formulación de pliego de condiciones | 0% |
| | ADICIONAL AL MEJORAMIENTO DE REDES Y ESTRUCTURAS DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA LA VEREDA PLAN DEL LLANO DEL MUNICIPIO DE ENCISO – DEPARTAMENTO DE SANTANDER | El CDR fue soporte para dar inicio al contrato | 0% |
| | EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE UN POZO PROFUNDO EN EL SECTOR DE LA PAMPA DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER | El CDR de este proyecto fue expedido en marzo 2021, se encuentra en formulación de pliego de condiciones | 0% |
| | OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PTAP Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DEL MUNICIPIO DE OIBA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER | El CDR de este proyecto fue expedido en marzo 2021, se encuentra en formulación de pliego de condiciones | 0% |
| | ADICIONAL A LA OPTIMIZACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DEL PLAYÓN-SANTANDER (FASE III Y IV) | El CDR se expido en diciembre 2020 con el fin de continuar con la ejecución del proyecto | 77% |
| | AMORTIZACIÓN CRÉDITO PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VÉLEZ | Pago a la deuda año 2020 | 100% |
| | OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ACUEDUCTO URBANO MUNICIPIO DE LOS SANTOS - SANTANDER | El CDR de este proyecto fue expedido en febrero 2021, se encuentra en formulación de pliego de condiciones | 0% |
| Implementar y/o mejorar 2 sitios de disposición final de residuos sólidos en el departamento. | ADICIONAL A LA INTERVENTORÍA A LA EXTENSIÓN DE LA FOSA No. 7 DEL RELLENO SANITARIO EL CUCHARO DE ACUASAN E.I.C.E. - ESP DEL MUNICIPIO DE SAN GIL | El proyecto se contrató en febrero de 2021, y está en espera de acta de inicio | 0% |
| | CONSTRUCCIÓN DE LA CELDA 4 Y CLAUSURA DE LA CELDA 3 EN EL RELLENO SANITARIO LA FLORIDA DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA, SANTANDER | El CDR de este proyecto fue expedido en marzo 2021, se encuentra en formulación de pliego de condiciones | 0% |
| Elaborar estudios y diseños para la | ADICIONAL A LA OPTIMIZACIÓN DEL EMBALSE No.1, CONSTRUCCIÓN DEL EMBALSE No.2 Y OBRAS | El CDR se expido en diciembre 2020 con el | 86% |

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

| | | |
|---|---|--|
|  | DEPARTAMENTO DE SANTANDER |  La vivienda y el agua son de todos Minvivienda |
|  | Informe de Seguimiento del PEI | Versión 1.0 17/01/2020 |

| Metas | Proyectos/Actividades | Avance | Avance Porcentual |
|---|--|--|---|
| construcción de 5 acueductos y/o embalses. | COMPLEMENTARIAS DEL MUNICIPIO DE MÁLAGA – DEPARTAMENTO DE SANTANDER | fin de continuar con la ejecución del proyecto | |
| | CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y VIABILIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CAPTACIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO DE LOS CORREGIMIENTOS DE SAN JOSÉ DE SUAITA Y VADO REAL DEL MUNICIPIO DE SUAITA - SANTANDER | El CDR de este proyecto fue expedido en diciembre 2020, se encuentra en proceso precontractual | 0% |
| | CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y VIABILIZACIÓN, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS SANTA BÁRBARA, BALZORA, Y PARTE DE LA PUTANA Y PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PARA EL CENTRO POBLADO TIENDA NUEVA VEREDA LA PUTANA, MUNICIPIO DE BETULIA - SANTANDER | El CDR de este proyecto fue expedido en enero 2021, se encuentra en proceso precontractual | 0% |
| | CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y VIABILIZACIÓN, PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO- PALMIRA, GUADUAL, NUEVO MUNDO Y LA UNIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI - SANTANDER | El CDR de este proyecto fue expedido en diciembre 2020, se encuentra en proceso precontractual | 0% |
| | CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y VIABILIZACIÓN, DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE MÁLAGA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER | El CDR de este proyecto fue expedido en enero 2021, se encuentra en proceso precontractual | 0% |
| | ADICIONAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE ARATOCA DEPARTAMENTO DE SANTANDER | El CDR se expido en diciembre 2020 con el fin de continuar con la ejecución del proyecto | 15% |
| | CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y VIABILIZACIÓN, PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE - SANTANDER | Este proyecto no se contrató para el PEI 2020 | 0% |
| | Diseñar, construir, mejorar y/o optimizar 5 Plantas de Tratamiento de Agua Residual. | CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) Y EMISARIO FINAL, DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN, DEPARTAMENTO DE SANTANDER | Este proyecto no se contrató para el PEI 2020 |
| CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y VIABILIZACIÓN DE LA PTAR DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA SANTANDER | | El CDR de este proyecto fue expedido en diciembre 2020, se encuentra en proceso precontractual | 0% |
| CONVENIO PARA AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE GESTIÓN PARA ADELANTAR LOS ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN CORRESPONDIENTES A LA | | Este proyecto no se contrató para el PEI 2020, pero se expidieron CDR | 0% |

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

| | | |
|---|---|---|
|  | DEPARTAMENTO DE SANTANDER |  |
|  | Informe de Seguimiento del PEI | Versión 1.0 17/01/2020 |

| Metas | Proyectos/Actividades | Avance | Avance Porcentual |
|--|--|---|-------------------|
| | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR RÍO DE ORO Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS. | | |
| Construir 200 unidades sanitarias en las zonas rurales del departamento. | CONSTRUCCIÓN DE 25 UNIDADES SANITARIAS CON SANEAMIENTO BÁSICO PARA VIVIENDA RURAL DISPERSA EN SAN JOAQUÍN SANTANDER | El CDR de este proyecto fue expedido en febrero 2021, se encuentra en formulación de pliego de condiciones | 0% |
| Asegurar la prestación del PDA con la ejecución administrativa | GASTOS DEL GESTOR PEI 2020 | Los recursos del gestor se ejecutaron en su totalidad | 100% |
| OTROS | ADICIONAL A LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS - PSMV URBANO DEL MUNICIPIO DE OCAMONTE Y COROMORO, Y ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA - PUEAA PARA LOS MUNICIPIOS DE OCAMONTE Y PLAYÓN | El CDR se expido en diciembre 2020 con el fin de continuar con la ejecución del proyecto | 80% |
| Apoyar la gestión predial de los municipios con proyectos en el 2020 | GESTIÓN PREDIAL | Este proyecto no se contrató para el PEI 2020 | 0% |
| RECURSOS DE PROYECTOS SIN COMPROMETER | APOYAR A LOS MUNICIPIOS CON PROYECTOS EN EL 2020 | Este proyecto no se contrató para el PEI 2020 | 0% |
| Formular 3 planes estratégicos para el Agua y el Saneamiento Básico. | PLAN DE ASEGURAMIENTO | El CDR de este proyecto fue expedido en marzo de 2021, se encuentra en formulación de pliego de condiciones | 0% |
| | SIASAR | El CDR de este proyecto fue expedido en marzo de 2021, se encuentra en formulación de pliego de condiciones | 0% |
| | REDUCCIÓN | Este proyecto no se contrató para el PEI 2020 | 0% |
| | PLAN DE GESTIÓN SOCIAL | El CDR de este proyecto fue expedido en diciembre de 2020 y la ejecución del plan de gestión social inicio en enero de 2021 | 25% |

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

| | | |
|---|---|---|
|  | DEPARTAMENTO DE SANTANDER |  |
|  | Informe de Seguimiento del PEI | Versión 1.0 17/01/2020 |

| Metas | Proyectos/Actividades | Avance | Avance Porcentual |
|---|---|---|-------------------|
| Adquirir y asignar 4 vehículos compactadores de residuos sólidos. | ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO COMPACTADOR DE 10 YARDAS CUBICAS PARA EL MUNICIPIO DE CHIPATÁ | El CDR de este proyecto fue expedido en marzo de 2021, se encuentra en formulación de pliego de condiciones | 0% |
| | ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO RECOLECTOR COMPACTADOR DE RESIDUOS SOLIDOS PARA EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE CHUCURI SANTANDER | El CDR de este proyecto fue expedido en febrero de 2021, se encuentra en formulación de pliego de condiciones | 0% |
| | ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO RECOLECTOR Y COMPACTADOR DE RESIDUOS SOLIDOS PARA EL MUNICIPIO DE FLORIÁN, SANTANDER | El CDR de este proyecto fue expedido en marzo de 2021, se encuentra en formulación de pliego de condiciones | 0% |
| | ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO RECOLECTOR COMPACTADOR DE RESIDUOS SOLIDOS PARA EL MUNICIPIO DE GUAVATA SANTANDER | El CDR de este proyecto fue expedido en marzo de 2021, se encuentra en formulación de pliego de condiciones | 0% |

Nota aclaratoria: Como gestores del Plan Departamental de Aguas, mediante le herramienta de planeación y planificación del Plan Agua vida para el informe bimestral comprendido entre los meses de enero y febrero, las metas trazadas en el Plan Estratégico de Inversiones – PEI mantienen su estado de formulación, presentando avances en su estado de formulación como se muestra en el cronograma del presente documento.

3. Proyectos

3.1. Proyectos en Formulación / Estructuración.

Tabla N° 3

| Municipio(s) | Nombre del Proyecto/Actividad | Estado | Servicio(s) | Ubicación | Valor(estimado) | Fuente(s) | Fecha de Presentación ante Mec. De Viab. (real o estimado) |
|--------------|---|--|----------------------|-----------|------------------|-----------|--|
| CHIPATÁ | ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO COMPACTADOR PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE CHIPATÁ, SANTANDER. | RADICADO EN LA OFICINA DE CONTRATACIÓN PARA INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL | VEHÍCULO COMPACTADOR | URBANA | \$400.000.000,00 | PDA | POR DEFINIR |

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

| | | |
|---|---|---|
|  | DEPARTAMENTO DE SANTANDER |  |
|  | Informe de Seguimiento del PEI | Versión 1.0 17/01/2020 |

| Municipio(s) | Nombre del Proyecto/Actividad | Estado | Servicio(s) | Ubicación | Valor(estimado) | Fuente(s) | Fecha de Presentación ante Mec. De Viab. (real o estimado) |
|--------------|---|--|-------------------------|-----------|--------------------|------------------|--|
| CIMITARRA | CONSTRUCCIÓN DE LA CELDA 4 Y CLAUSURA DE LA CELDA 3 EN EL RELLENO SANITARIO LA FLORIDA DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA, SANTANDER | RADICADO EN LA OFICINA DE CONTRATACIÓN PARA INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL | DISPOSICIÓN FINAL RS | URBANA | \$2.000.000.000,00 | PDA + MPIO + MIN | POR DEFINIR |
| CONCEPCIÓN | CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) Y EMISARIO FINAL, DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN, DEPARTAMENTO DE SANTANDER | FORMULACIÓN | INFRAESTRUCTURA PTAR | URBANA | \$3.600.000.000,00 | PDA + MPIO + MIN | POR DEFINIR |
| GIRÓN | CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES, OBJETO DE AMPLIACIÓN DE ESQUEMAS DIFERENCIALES EN LOS BARRIOS BRISAS DE LA CAMPIÑA, JARDÍN DE LA ALDEA, VILLA CAROLINA II Y ALVARES DEL MUNICIPIO DE GIRÓN | FORMULACIÓN | INFRAESTRUCTURA AP Y SB | URBANA | \$2.600.000.000,00 | PDA | POR DEFINIR |
| LOS SANTOS | OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ACUEDUCTO URBANO MUNICIPIO DE LOS SANTOS - SANTANDER | RADICADO EN LA OFICINA DE CONTRATACIÓN PARA INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL | INFRAESTRUCTURA AP | URBANA | \$872.928.457,00 | PDA + MPIO + MIN | 18-DIC-20 |
| SUAITA | CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y VIABILIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CAPTACIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO DE LOS CORREGIMIENTOS DE SAN JOSÉ DE SUAITA Y VADO REAL DEL MUNICIPIO DE SUAITA - SANTANDER | RADICADO EN LA OFICINA DE CONTRATACIÓN PARA INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL | EyD PTAP | RURAL | \$800.000.000,00 | PDA | 14-DIC-20 |
| BETULIA | CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y VIABILIZACIÓN, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS SANTA BARBARA, BALZORA, Y PARTE DE LA PUTANA Y | RADICADO EN LA OFICINA DE CONTRATACIÓN PARA INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL | EyD PMAA | RURAL | \$1.384.315.999,00 | PDA | 14-DIC-20 |

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

| | | |
|---|---|---|
|  | DEPARTAMENTO DE SANTANDER |  |
|  | Informe de Seguimiento del PEI | Versión 1.0 17/01/2020 |

| Municipio(s) | Nombre del Proyecto/Actividad | Estado | Servicio(s) | Ubicación | Valor(estimado) | Fuentes | Fecha de Presentación ante Mec. De Viab. (real o estimado) |
|--------------|--|--|-----------------------------------|----------------|--------------------|------------------|--|
| | PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PARA EL CENTRO POBLADO TIENDA NUEVA VEREDA LA PUTANA, MUNICIPIO DE BETULIA - SANTANDER | | | | | | |
| CONFINES | ADECUACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA BOCATOMA DEL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE CONFINES - SANTANDER | RADICADO EN LA OFICINA DE CONTRATACIÓN PARA INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL | INFRAESTRUCTURA AP | URBANA Y RURAL | \$578.017.979,00 | PDA + MPIO + MIN | 14-NOV-20 |
| MÁLAGA | CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE DIAGNOSTICO, REVISIÓN, REFORMULACIÓN, AJUSTES, ACTUALIZACIÓN Y VIABILIZACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MÁLAGA, SANTANDER | RADICADO EN LA OFICINA DE CONTRATACIÓN PARA INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL | EyD PMAA | URBANA | \$2.439.394.641,00 | PDA | 14-DIC-20 |
| MOGOTES | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CALLE 3 ENTRE CARRERAS 7 Y 10 HASTA ENTREGAR EN LA QUEBRADA LA GUAYAGUATA EN EL MUNICIPIO DE MOGOTES, SANTANDER | RADICADO EN LA OFICINA DE CONTRATACIÓN PARA INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL | INFRAESTRUCTURA SB ALCANTARILLADO | URBANA | \$6.346.549.276,00 | PDA + MPIO + MIN | 13-NOV-20 |
| SAN JOAQUÍN | CONSTRUCCIÓN DE 25 UNIDADES SANITARIAS CON SANEAMIENTO BÁSICO PARA VIVIENDA RURAL DISPERSA EN SAN JOAQUÍN SANTANDER. | RADICADO EN LA OFICINA DE CONTRATACIÓN PARA INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL | INFRAESTRUCTURA SB UNIDADES | RURAL | \$467.569.487,00 | PDA + MPIO + MIN | 12-NOV-20 |
| SOCORRO | "OPTIMIZACIÓN HIDRÁULICA DE LAS REDES DE ACUEDUCTO FASE 1 PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DEL SOCORRO DEPARTAMENTO DE SANTANDER | EN REVISIÓN | INFRAESTRUCTURA AP | URBANA | \$1.930.000.000,00 | PDA + MPIO + MIN | 14-DIC-20 |
| CONTRATACIÓN | ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO RECOLECTOR COMPACTADOR DE RESIDUOS SOLIDOS PARA EL MUNICIPIO DE CONTRATACIÓN SANTANDER | RADICADO EN LA OFICINA DE CONTRATACIÓN PARA INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL | VEHÍCULO COMPACTADOR | URBANA Y RURAL | \$478.756.992,00 | PDA | POR DEFINIR |

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

| | | |
|---|---|---|
|  | DEPARTAMENTO DE SANTANDER |  |
|  | Informe de Seguimiento del PEI | Versión 1.0 17/01/2020 |

| Municipio(s) | Nombre del Proyecto/Actividad | Estado | Servicio(s) | Ubicación | Valor(estimado) | Fuente(s) | Fecha de Presentación ante Mec. De Viab. (real o estimado) |
|----------------------|--|--|-----------------------------------|-----------|--------------------|------------------|--|
| GUADALUPE | CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y VIABILIZACIÓN, PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE - SANTANDER | FORMULACIÓN | EyD AP | URBANA | \$700.000.000,00 | PDA | POR DEFINIR |
| LEBRIJA | ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y VIABILIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EMISARIO FINAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA PTAR DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA SANTANDER | RADICADO EN LA OFICINA DE CONTRATACIÓN PARA INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL | EyD PTAR | URBANA | \$ 933.717.613,00 | PDA | 14-DIC-20 |
| MATANZA | ADQUISICIÓN CARRO COMPACTADOR DE 14 YARDAS CUBICAS PARA EL MUNICIPIO DE MATANZA. | RADICADO EN LA OFICINA DE CONTRATACIÓN PARA INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL | VEHÍCULO COMPACTADOR | URBANA | \$478.756.992,00 | PDA | POR DEFINIR |
| OIBA | OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PTAP Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DEL MUNICIPIO DE OIBA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER | RADICADO EN LA OFICINA DE CONTRATACIÓN PARA INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL | INFRAESTRUCTURA PTAP | URBANA | \$5.103.913.785,00 | PDA + MPIO + MIN | 14-NOV-20 |
| PUERTO PARRA | ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO COMPACTADOR DE RESIDUOS SOLIDOS PARA EL MUNICIPIO DE PUERTO PARRA, SANTANDER. | RADICADO EN LA OFICINA DE CONTRATACIÓN PARA INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL | VEHÍCULO COMPACTADOR | URBANA | \$527.380.749,00 | PDA | POR DEFINIR |
| VILLANUEVA | EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE UN POZO PROFUNDO EN EL SECTOR DE LA PAMPA DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER. | FORMULACIÓN | INFRAESTRUCTURA AP | URBANA | \$366.060.159,00 | PDA + MPIO + MIN | 9-DIC-20 |
| SAN GIL | CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO FONCE DEL MUNICIPIO DE SAN GIL | FORMULACIÓN | INFRAESTRUCTURA SB ALCANTARILLADO | URBANA | \$2.100.000.000,00 | PDA + MPIO + MIN | 20-NOV-20 |
| EL CARMEN DE CHUCURÍ | ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO COMPACTADOR PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL | RADICADO EN LA OFICINA DE CONTRATACIÓN PARA INICIO DEL | VEHÍCULO COMPACTADOR | URBANA | \$550.000.000,00 | PDA | 8-ENE-21 |

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

| | | |
|---|---|---|
|  | DEPARTAMENTO DE SANTANDER |  |
|  | Informe de Seguimiento del PEI | Versión 1.0 17/01/2020 |

| Municipio(s) | Nombre del Proyecto/Actividad | Estado | Servicio(s) | Ubicación | Valor(estimado) | Fuente(s) | Fecha de Presentación ante Mec. De Viab. (real o estimado) |
|--------------|--|--|----------------------|-----------|------------------|-----------|--|
| | MUNICIPIO DE EL CARMEN DEL CHUCURI, SANTANDER. | PROCESO CONTRACTUAL | | | | | |
| GUAVATÁ | ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO COMPACTADOR PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE GUAVATÁ, SANTANDER. | RADICADO EN LA OFICINA DE CONTRATACIÓN PARA INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL | VEHÍCULO COMPACTADOR | URBANA | \$527.380.749,00 | PDA | POR DEFINIR |
| FLORIÁN | ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO COMPACTADOR PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS PARA EL MUNICIPIO DE FLORIÁN, SANTANDER | RADICADO EN LA OFICINA DE CONTRATACIÓN PARA INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL | VEHÍCULO COMPACTADOR | URBANA | \$527.380.749,00 | PDA | POR DEFINIR |

3.2. Procesos de Contratación.

De acuerdo a la información que reposa en la oficina de contratación del Gestor PDA Santander, durante el periodo de enero y febrero de 2021 no se iniciaron procesos de contratación; cabe resaltar en este periodo se firmaron los contratos de los procesos anteriores así:

- Fecha de contrato 27 de enero de 2021: Ítem 1: ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO RECOLECTOR COMPACTADOR DE RESIDUOS SOLIDOS PARA EL MUNICIPIO DE CONTRATACIÓN; ítem 2: ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO RECOLECTOR COMPACTADOR DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA EL MUNICIPIO DE PUERTO PARRA; ítem 3: ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO COMPACTADOR DE 14 YARDAS CUBICAS PARA EL MUNICIPIO DE MATANZA SANTANDER.
- Fecha de contrato 19 de enero de 2021: EXTENSIÓN DE LA FOSA NO. 7 DEL RELLENO SANITARIO EL CUCHARO DE ACUASAN E.I.C.E – E.S.P. DEL MUNICIPIO DE SAN GIL (SANTANDER).

3.3. Proyectos en Ejecución y Suspendidos

Tabla N°4

| Municipio(s) | Nombre del Proyecto/Actividad | Estado | Servicio(s) | Ubicación | Valor | Fuente(s) | Fecha Terminación (real o estimado) |
|--------------|---|-----------|-------------|-----------|------------------|--|-------------------------------------|
| BARBOSA | CONSTRUCCIÓN DE REDES DE CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE BARBOSA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER. | EJECUCIÓN | ACUEDUCTO | URBANO | \$3 275 760 316 | PDA - REGALÍAS | 01-feb-2021 |
| LOS SANTOS | CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO REGIONAL DEL CHICAMOCHA MUNICIPIO DE LOS | EJECUCIÓN | ACUEDUCTO | URBANO | \$30 928 527 953 | PDA - REGALÍAS DEPARTAMENTO PDA - OTROS RECURSOS | 2-may-2021 |

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

| | | |
|---|---|---|
|  | DEPARTAMENTO DE SANTANDER |  |
|  | Informe de Seguimiento del PEI | Versión 1.0 17/01/2020 |

| Municipio(s) | Nombre del Proyecto/Actividad | Estado | Servicio(s) | Ubicación | Valor | Fuente(s) | Fecha Terminación (real o estimado) |
|--------------|--|------------|----------------------------|-----------|------------------|---|-------------------------------------|
| | SANTOS, DEPARTAMENTO DE SANTANDER | | | | | PDA - SGP MUNICIPIO | |
| VÉLEZ | CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, CABECERA MUNICIPAL DE VÉLEZ, DEPARTAMENTO DE SANTANDER | EJECUCIÓN | ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO | URBANO | \$28 941 961 020 | CRÉDITO | 27-mar-2021 |
| CONFINES | OPTIMIZACIÓN ACUEDUCTO INTERVEREDAL SAN JOAQUÍN-SAN PEDRO, MUNICIPIO DE CONFINES | SUSPENDIDO | ACUEDUCTO | RURAL | \$1 882 439 841 | PDA SGP DEPARTAMENTO PDA SGP MUNICIPIO | 27-ene-2021 |
| CURITÍ | AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE CURITÍ (SANTANDER) | EJECUCIÓN | ALCANTARILLADO | URBANO | \$2 181 780 555 | PDA SGP DEPARTAMENTO PDA REGALÍAS PDA OTROS RECURSOS | 20-jun-2020 |
| EL PLAYÓN | OPTIMIZACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE EL PLAYÓN, SANTANDER | EJECUCIÓN | ACUEDUCTO | URBANO | \$2 557 463 108 | PDA SGP DEPARTAMENTO PDA REGALÍAS PDA SGP MUNICIPIO | 27-abr-2021 |
| SAN ANDRÉS | OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS, SANTANDER | EJECUCIÓN | ALCANTARILLADO | URBANO | \$6 227 637 227 | PDA SGP DEPARTAMENTO PDA OTROS RECURSOS PDA RECURSOS NACIÓN | 12-ene-2021 |
| ARATOCA | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE ARATOCA | SUSPENDIDO | ACUEDUCTO | URBANO | \$886 112 080 | PDA RECURSOS NACIÓN | 25-ene-2021 |
| MÁLAGA | OPTIMIZACIÓN DEL EMBALSE No.1, CONSTRUCCIÓN DEL EMBALSE No.2 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL MUNICIPIO DE MÁLAGA - DEPARTAMENTO DE SANTANDER | EJECUCIÓN | ACUEDUCTO | URBANO | \$7 482 918 661 | PDA SGP DEPARTAMENTO PDA SGP MUNICIPIO PDA RECURSOS NACIÓN | 28-ene-2021 |
| GUA VATÁ | CONSTRUCCIÓN DEL REFUERZO DE AGUA CRUDA Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL SISTEMA DE | SUSPENDIDO | ACUEDUCTO | URBANO | \$4 068 599 716 | PDA SGP DEPARTAMENTO PDA REGALÍAS PDA SGP MUNICIPIO | 26-mar-2021 |

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

| | | |
|---|---|---|
|  | DEPARTAMENTO DE SANTANDER |  |
|  | Informe de Seguimiento del PEI | Versión 1.0 17/01/2020 |


| Municipio(s) | Nombre del Proyecto/Actividad | Estado | Servicio(s) | Ubicación | Valor | Fuente(s) | Fecha Terminación (real o estimado) |
|--------------|--|------------|---------------------|-----------|-----------------|---|-------------------------------------|
| | ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE GUAVATÁ | | | | | | |
| SOCORRO | CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL CATASTRO DE REDES DE ALCANTARILLADO-MUNICIPIO DE SOCORRO SANTANDER | EJECUCIÓN | ALCANTARILLADO | URBANO | \$655 656 680 | PDA SGP DEPARTAMENTO PDA SGP MUNICIPIO | 13-mar-2021 |
| EL PLAYÓN | OPTIMIZACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DEL PLAYÓN-SANTANDER (FASE III Y IV) | SUSPENDIDO | ACUEDUCTO - RIESGOS | URBANO | \$2 051 604 616 | PDA REGALÍAS PDA OTROS RECURSOS | 16-dic-2020 |
| AGUADA | AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE SISTEMA DE INTERCEPTORES PLUVIALES, CASCO URBANO, MUNICIPIO DE AGUADA – DEPARTAMENTO DE SANTANDER | SUSPENDIDO | ALCANTARILLADO | URBANO | \$1 198 941 471 | PDA SGP DEPARTAMENTO | 11-abr-2021 |
| EL PLAYÓN | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE EL PLAYÓN SANTANDER | EJECUCIÓN | ALCANTARILLADO | URBANO | \$563 111 065 | PDA REGALÍAS PDA OTROS RECURSOS | 6-feb-2021 |
| MÁLAGA | AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN LÍNEA DE ADUCCIÓN Y CONDUCCIÓN DE SISTEMA DE ACUEDUCTO EL JAIMITO, MUNICIPIO MÁLAGA | EJECUCIÓN | ACUEDUCTO | URBANO | \$3 254 086 558 | PDA SGP DEPARTAMENTO PDA SGP MUNICIPIO | 30-abr-2021 |
| LA BELLEZA | AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO CORREGIMIENTO LA QUITAZ, MUNICIPIO DE LA BELLEZA – DEPARTAMENTO DE SANTANDER | SUSPENDIDO | ALCANTARILLADO | RURAL | \$2 126 736 214 | PDA REGALÍAS PDA SGP MUNICIPIO | 27-ago-2021 |
| GIRÓN | *AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE GIRÓN Y LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SANTANDER S.A. ESP ESANT – SA ESP PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE | BORRADOR | ACUEDUCTO | URBANO | \$9 217 125 049 | PDA SGP DEPARTAMENTO PDA REGALÍAS PDA SGP MUNICIPIO | 19-oct-2021 |

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

| | | |
|---|---|---|
|  | DEPARTAMENTO DE SANTANDER |  |
|  | Informe de Seguimiento del PEI | Versión 1.0 17/01/2020 |

| Municipio(s) | Nombre del Proyecto/Actividad | Estado | Servicio(s) | Ubicación | Valor | Fuente(s) | Fecha Terminación (real o estimado) |
|-----------------------------------|--|------------|----------------|-----------|-----------------|---|--|
| | IMPULSIÓN ENTRE EL TANQUE BAHONDO Y EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO PROYECTADO EN EL BARRIO VALLE DE LOS CABALLEROS Y LAS REDES MATRICES PARA EL ÁREA DE EXPANSIÓN EN EL SECTOR SUR ORIENTAL EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN" | | | | | | |
| CIMITARRA | OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA - SANTANDER | SUSPENDIDO | ALCANTARILLADO | URBANO | \$1 406 425 688 | PDA SGP DEPARTAMENTO PDA SGP MUNICIPIO | 17-mar-2021 |
| RIONEGRO | ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS DEL CASCO URBANO Y EL CENTRO POBLADO DE SAN RAFAEL Y FORMULACIÓN DE LOS DEMÁS CENTROS POBLADOS DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO SANTANDER | EJECUCIÓN | AMBIENTAL | URBANO | \$223 000 000 | PDA SGP MUNICIPIO | 24-ene-2021 |
| COROMORO OCAMONTE EL PLAYÓN | CONSULTORÍA PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS - PSMV URBANO DEL MUNICIPIO DE OCAMONTE Y COROMORO Y ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA -PUEAA PARA LOS MUNICIPIOS DE OCAMONTE Y EL PLAYÓN | EJECUCIÓN | AMBIENTAL | URBANO | \$179 945 850 | PDA REGALÍAS | 18-mar-2021 |
| HATO | AUNAR ESFUERZOS PARA APOYAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS E INTERVENTORÍA DEL PROYECTO DENOMINADO "AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO" | TERMINADO | ALCANTARILLADO | URBANO | \$269 447 755 | PDA SGP MUNICIPIO | 1 MES DESPUÉS DE FIRMADA ACTA DE LIQUIDACIÓN INTERVENTORÍA |

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

| | | |
|---|---|---|
|  | DEPARTAMENTO DE SANTANDER |  |
|  | Informe de Seguimiento del PEI | Versión 1.0 17/01/2020 |

| Municipio(s) | Nombre del Proyecto/Actividad | Estado | Servicio(s) | Ubicación | Valor | Fuente(s) | Fecha Terminación (real o estimado) |
|--------------|--|-----------|---------------------|-----------|------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| | INTERCEPTORES PLUVIALES, CASCO URBANO MUNICIPIO DE HATO, DEPARTAMENTO DE SANTANDER. | | | | | | |
| LEBRIJA | AUNAR ESFUERZOS PARA APOYAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS E INTERVENTORÍA DEL PROYECTO DENOMINADO 'OPTIMIZACIÓN DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL MUNICIPIO DE LEBRIJA SANTANDER, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CONDUCCIÓN DESDE EL ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA (AMB)' (MVCT - FINDETER - MUNICIPIO DE LEBRIJA) | EJECUCIÓN | ACUEDUCTO | URBANO | \$353 451 470 | PDA SGP MUNICIPIO PDA RECURSOS NACIÓN | 9-ago-2021 |
| CHIMA | CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS EN DIFERENTES SITIOS DEL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE CHIMA – DEPARTAMENTO DE SANTANDER | EJECUCIÓN | UNIDADES SANITARIAS | RURAL | \$1 262 443 037 | PDA REGALÍAS DEPARTAMENTO | 7-ene-2021 |
| ENCINO | CONSTRUCCIÓN DE CINCUENTA (50) UNIDADES SANITARIAS PARA LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ENCINO – DEPARTAMENTO DE SANTANDER | EJECUCIÓN | UNIDADES SANITARIAS | RURAL | \$674 341 867 | PDA REGALÍAS DEPARTAMENTO | 7-ene-2021 |
| CALIFORNIA | MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO DE LAS CALLES 4 ENTRE CARRERA 2 Y 6, CALLE 5 ENTRE CARRERA 5 Y 6, CARRERA 5 ENTRE CALLES 3Y 5, CARRERA 4 ENTRE CALLES 3 Y 4 Y CARRERA 2 ENTRE CALLE 3ª Y 4 DEL MUNICIPIO DE CALIFORNIA – DEPARTAMENTO DE SANTANDER | EJECUCIÓN | ALCANTARILLADO | URBANA | \$937 807 120,45 | PDA SGP MUNICIPIO | 14-abr-2021 |


| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

| | | |
|---|---------------------------------------|---|
|  | DEPARTAMENTO DE SANTANDER |  |
|  | Informe de Seguimiento del PEI | Versión 1.0 17/01/2020 |

3.4 Proyectos Terminados en el Periodo del Informe

TABLA N°5

| Municipio(s) | Nombre del Proyecto/Actividad | Estado | Servicio(s) | Ubicación | Valor | Fuente(s) | Fecha de Terminación (real o estimado) |
|--------------|--|-----------|-----------------------|-----------|--------------------|-----------|--|
| SAN ANDRÉS | OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS, SANTANDER | TERMINADO | ALCANTARILLADO -REDES | URBANO | \$5 873 046.976,81 | SGP | 19-FEB-21 |

| |
|--|
|  |
| Nonora Cristina Flórez Barrera |
| ESANT S.A. E.S.P. |
| Fecha: 19-MARZO-2021 |

Revisó: Juliana Marcela Ogliastrí Martínez- Directora de Planeación
Elaboró: Pilar Alejandra Hernández Niño- Profesional Apoyo Planeación



I. Relación de Anexos.

| No. Anexo | Nombre | Descripción | Revisado Gestor | Revisado MVCT |
|-----------|----------------|--|-----------------|---------------|
| 1 | PEI 2020 | COMITÉ DIRECTIVO N ° 63 DE 15 DE FEBRERO 2021. | SI | |
| 2 | ACTA DE COMITÉ | COMITÉ DIRECTIVO N ° 63 DE 15 DE FEBRERO 2021. | SI | |

II. Relación de Tablas.

| No. Tabla | Nombre | Descripción | Revisado Gestor | Revisado MVCT |
|-----------|--|--|-----------------|---------------|
| 1 | Cronograma | Cronograma | SI | |
| 2 | Metas | Metas PEI 2020 | SI | |
| 3 | Proyectos en Formulación/Estructuración | Proyectos en Formulación/Estructuración | SI | |
| 4 | Proyectos en ejecución y suspendidos | Proyectos en ejecución y suspendidos | SI | |
| 5 | Proyectos terminados en el periodo del Informe | Proyectos terminados en el periodo del Informe | SI | |

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|