

	<b>FORMATO:</b> ACTA	Versión: 5.0
	<b>PROCESO:</b> GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-01

**ACTA DE ASISTENCIA TÉCNICA**  
**(Reunión para revisar avance del Plan AguaVida – Santander.)**

**FECHA:** 7 de mayo de 2021.  
**HORA:** De 9:00 AM a 10:00 AM  
**LUGAR:** MVCT, Bogotá D.C.

**ASISTENTES:** Equipo Gestor PDA Santander.  
Manuel Ávila - MVCT  
Félix Guerrero Orejuela - MVCT.

**INFORME DE AVANCE DEL PLAN AGUAVIDA – SANTANDER Y RECURSOS REACTIVACION ECONOMICA NACION-PDA-MUNICIPIOS**

En el marco del seguimiento al Plan Aguavida – Santander y los proyectos de reactivación económica se procede a adelanta la revisión del informe del avance.

CONCEPCION – PTAR. Tiene concepto técnico favorable. Está pendiente que el municipio radique el permiso de vertimientos para obtener viabilidad \$3.252.898.119

GIRON – ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO. Pendiente concepto de Isabel Lopera en el componente de suelos, para avanzar a comité, recomendación de la ing. Claudia Rendon, avanzar con los estudios que hay, ya que el proyecto se encuentra dentro de esquemas diferenciales y “AGUA AL BARRIO”. Valor \$ 2.537.110.142,00

SURATA – ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO. Ya se entregaron todos los documentos técnicos y administrativos al ingeniero Viabilizador, se está en espera de comité para adquirir la viabilidad por parte del ministerio. Valor \$ 1.540.597.833,00

VILLANUEVA – POZO 2. Ya se iniciaron las mesas de trabajo con el ministerio, fecha última reunión 6-05-21. El municipio ya tiene certificado de Libertad y tradición del predio donde se hará el pozo, ya se cuenta con la implantación del proyecto en el plano predial y está en revisión por parte de la ESANT. El presupuesto ya está con pliegos tipo y el valor es de \$684.512.379. Ya se cuenta con los diseños hidráulicos, estructural, estudio de suelos, estudio topográfico. Está pendiente el permiso de la CAS.

EL PLAYON – PLAN MAESTRO ALCANTARILLADO. Trabajo con el Viabilizador el ingeniero Cesar Torres donde se recibieron recomendaciones por parte de él. El consultor se encuentra terminando diseños detalle -Valor Aproximado: \$17.000.000.000.

BARICHARA – POZO 1. A la fecha solo se cuenta con diagnóstico y árbol de problemas. El municipio aún no ha terminado la consultoría. El predio aún no se ha comprado, estaban haciendo avalúos por los peritos. Valor: \$ 610.381.306,00

LA PAZ – ALCANTARILLADO. Se está a la espera de las respuestas de las observaciones realizadas al componente técnico y ambiental por parte del municipio. En cuanto al tema predial, se avanzó en la imposición de servidumbre de los predios faltantes, pero se está a la espera de la

	<b>FORMATO:</b> ACTA	Versión: 5.0
	<b>PROCESO:</b> GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-01

respuesta del municipio hacia los propietarios que hicieron una contraoferta. Valor: \$4.256.052.240,00


ARATOCA – EMBALSE. Se encuentra en ejecución la consultoría. No se ha definido Viabilizador y se requiere para ir a una primera mesa. Valor: Por Definir.

VELEZ – ACUEDUCTO POZO VERDE. Se encuentra en ejecución la consultoría. Valor: Por Definir

SANTA HELENA – PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE CACHIPAY. Igual que el anterior. Solicitan un Viabilizador. El consultor muestra un avance del 80%. Definir si la Ingeniera Milena va a ser la viabilizadora.

Tema de la reformulación del Plan Maestro de Vélez. Ya no está Sandra Garavito y un nuevo ingeniero. Es urgente la reformulación.

**FIRMA:**



**FELIX EDUARDO GUERRERO OREJUELA**

Líder del PDA - Santander

Elaboró: Felix E. Guerrero O  
Fecha: 22/04/2021.

# EQUIPO DE GESTION Y REVISIÓN DE PROYECTOS EGRP

**AVANCES  
PROYECTOS PAV SANTANDER  
RECURSOS REACTIVACION ECONOMICA  
NACION-PDA-MUNICIPIOS  
07 MAYO 2021**



**Plan Aguavida**

GOBERNACIÓN DE SANTANDER

ESANT 2020 - 2023



# PROYECTOS A RADICAR 2021



No.	MUNICIPIO	VALOR	PROYECCION AVANCES COMITÉ TECNICO MVCT	OBSERVACION
1.	CONCEPCION – PTAR	\$ 3.291.167.509	TIENE CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	<p>Viabilizador: Ingeniero Julio Cuesta.</p> <p>-Se recibió concepto técnico favorable el Viernes 30 de Abril.</p> <p>-Está pendiente que el municipio radique el permiso de vertimientos para obtener viabilidad \$3.252.898.119</p> <p><b>Tiene concepto favorable. Se radico el 30 de Abril. Permiso de Vertimientos</b></p>
2.	GIRON – ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	\$ 2.537.110.142,00	Abril - 2021	<p>Viabilizador: Néstor Fabián Romero.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>19 Marzo mesa técnica con el viabilizador e ingeniera Claudia Rendon que hace parte de el programa “AGUA AL BARRIO”</li> <li>Pendiente concepto de Isabel Lopera en el componente de suelos, para avanzar a comité, recomendación de la ing. Claudia Rendon, avanzar con los estudios que hay, ya que el proyecto se encuentra dentro de esquemas diferenciales y “AGUA AL BARRIO”</li> <li>Subsanaciones prediales pendientes (fecha de envío 10 de mayo de 2021).</li> <li>Definir fecha de Comité</li> </ul>

Ventanilla defina la fecha para Ventanilla

# PROYECTOS A RADICAR 2021



No.	MUNICIPIO	VALOR	PROYECCION RADICADO ANTE EL MVCT	OBSERVACION
3.	SURATA – ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	\$ 1.540.597.833,00 <i>Viabilizador ya tiene la información. El dice que ha estado muy ocupado y dice que no hay turno para Comité</i>	Mayo – 2021	Viabilizador: Néstor Romero <ul style="list-style-type: none"> <li>-Ya se entregaron todos los documentos técnicos y administrativos al ingeniero viabilizador, se esta en espera de comité para adquirir la viabilidad por parte del ministerio</li> </ul>
4.	VILLANUEVA – POZO 2  <i>Pendiente de permiso de la CAS donde ya se resolvieron los requerimientos y el siguiente paso es revisión de Ventanilla</i>	\$ 684,512379	Junio – 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Viabilizador: Ing. Leonardo Guerrero</li> <li>• Ya se iniciaron las mesas de trabajo con el ministerio, fecha ultima reunión 6-05-21</li> <li>• El municipio ya tiene certificado de Libertad y tradición del predio donde se hará el pozo, ya se cuenta con la implantación del proyecto en el plano predial y esta en revision por parte de la ESANT</li> <li>• El presupuesto ya esta con pliegos tipo y el valor es de 684.512.379</li> <li>• ya se cuenta con los diseños hidráulicos, estructural, estudio de suelos, estudio topografico</li> <li>• Esta pendiente el permiso de la CAS</li> <li>• Mañana se cargara la información al one drive creado por el ing. Leonardo para ir avanzando la revisión con los expertos del ministerio</li> </ul>
5.	EL PLAYON – PLAN MAESTRO ALCANTARILLADO  <i>Lo tiene Cesar Torres. Ya tiene la información La idea es tener el radicado en Junio y viabilizado en julio y agosto Es muy importante</i>	POR DEFINIR	Junio – 2021	Viabilizador: Cesar Torres <ul style="list-style-type: none"> <li>• trabajo con el viabilizador el ingeniero Cesar Torres donde se recibieron recomendaciones por parte de él. El consultor se encuentra terminando diseños detalle</li> <li>• -Valor Aproximado: \$17.000.000.000</li> <li>• Proyección radicado Junio</li> </ul>

# PROYECTOS A RADICAR 2021

No.	MUNICIPIO	VALOR	PROYECCION RADICADO ANTE EL MVCT	OBSERVACION
6.	BARICHARA – POZO 1  Municipio no ha terminado consultoría El concejo ya dio autorización para la compra del proyecto	\$ 610.381.306,00	Junio – 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Viabilizador: Ing. Leonardo Guerrero</li> <li>• A la fecha solo se cuenta con diagnostico y arbol de problemas</li> <li>• El municipio aun no ha terminado la consultoria</li> <li>• El predio aun no se ha comprado, estaban haciendo avaluos por los peritos</li> </ul>
7.	LA PAZ – ALCANTARILLADO  Avanzo mucho en la revisión pero esta parado por tema de predios.	\$ 4.256.052.240,00	Mayo – 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se esta a la espera de las respuestas de las observaciones realizadas al componente técnico y ambiental por parte del municipio. En cuanto al tema predial, se avanzo en la imposición de servidumbre de los predios faltantes, pero se esta a la espera de las respuesta del municipio hacia los propietarios que hicieron una contraoferta.</li> </ul>
8.	ARATOCA – EMBALSE  No se ha definido viabilizador y se requiere para ir a una primera mesa	POR DEFINIR	Junio – 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Viabilizador por definir</li> <li>-se encuentra en ejecución la consultoria</li> <li>-Organizar primera mesa de trabajo</li> </ul>
9.	VELEZ – ACUEDUCTO .POZO VERDE  Va avanzado en un 70% Ya solicitan un viabilizador	POR DEFINIR	Junio – 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Viabilizador por definir</li> <li>-se encuentra en ejecución la consultoria</li> <li>-Organizar primera mesa de trabajo</li> </ul>

# PROYECTOS A RADICAR 2021

No.	MUNICIPIO	VALOR	PROYECCION RADICADO ANTE EL MVCT	OBSERVACION
10.	SANTA HELENA – PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE CACHIPAY	POR DEFINIR  <i>Igual que el anterior.            Solicitan un Viabilizador. El consultor muestra un avance del 80%            Definir si la Ingeniera Milena va a ser la viabilizadora.</i>	Junio – 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>Falta definir viabilizador</li> <li>Consultoria con recursos nación – convenio ministerio</li> <li>La ing. Milena Canchano ha realizado la supervisión del convenio</li> </ul>

**Tema de la reformulación del Plan Maestro de Vélez**  
**Ya no esta Sandra Garavito y un nuevo ingeniero.**  
**Es urgente la reformulación**

# PROYECTOS EN ESTUDIOS Y DISEÑOS 2021 en ESANT

No.	MUNICIPIO	ESTADO
1	BETULIA OPTIMIZACION DE LOS ACUEDUCTOS DEL CASCO URBANO Y PARTE DE LA PUTANA; CONSTRUCCION DE LOS ACUEDUCTOS DE LAS VEREDAS SANTA BARBARA Y BALZORA; OPTIMIZACION DEL ALCANTARILLADO DE LA PUTANA; CONSTRUCCION DE LA PTAR PARA LA PUTANA, MUNICIPIO DE BETULIA SANTANDER	El municipio presentó otro proyecto que no esta en el PAV
2	ARATOCA – EMBALSE	Listos para mesa de trabajo
3	EL PLAYON – Alcantarillado	Listos para mesa de trabajo
4	CERRITO – Alcantarillado	Listos para mesa de trabajo
5	VÉLEZ – Pozo Verde	Listos para mesa de trabajo
6	CALIFORNIA - CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO ANGOSTURAS CALIFORNIA	Listos para mesa de trabajo

# PROYECTOS EN ESTUDIOS Y DISEÑOS 2021 en ESANT

No.	MUNICIPIO	ESTADO
7	SUAITA - ELABORACION DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y VIABILIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CAPTACIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO DE LOS CORREGIMIENTOS DE SAN JOSE DE SUAITA Y VADO REAL DEL MUNICIPIO DE SUATIA - SANTANDER	
8	SAN VICENTE DE CHUCURI - ESTUDIOS, DISEÑOS Y VIABILIZACIÓN, PARA LA CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO- PALMIRA, GUADUAL, NUEVO MUNDO Y LA UNION DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI - SANTANDER	
9	OIBA - CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LOS SECTORES DE SAN PEDRO-PALO BLANCO-VENTA DE AIRE-SAN VICENTE BAJO MUNICIPIO DE OIBA	
10	UNIDADES SANITARIAS	
11	SAN BENITO - CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO - SANTANDER	
12	LA PAZ - ACUEDUCTO	

# PROYECTOS EN ESTUDIOS Y DISEÑOS 2021 en ESANT

No.	MUNICIPIO	ESTADO
12	LA PAZ - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ACUEDUCTO DESDE LA BOCATOMA HASTA TANQUE DE ALMACENAMIENTO VEREDAS EL TIGRE, EL CENTRO, EL HATO, CASAS BLANCAS, EL AMARILLO, LA MATA Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA PAZ	
13	JESÚS MARÍA CONSTRUCCION FASE 1 PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO INCLUYE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE JESUS MARÍA, SANTANDER	
14	SANTA HELENA DEL HOPON - SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE CACHIPAY, MUNICIPIO DE SANTA HELENA DEL OPÓN – SANTANDER	
15	CHARALÁ - CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS DE CAPTACIÓN, DESARENADOR, ADUCCIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN PARA EL ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE CHARALÁ – SANTANDER	
16	SURATA - AMPLIACION DE LA RED ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL PARA BARRIO SAN SEBASTIAN DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SURATA SANTANDER	
17	ALBANIA - OPTIMIZACIÓN Y ADECUACIÓN DE PTAP EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ALBANIA - SANTANDER	
18	LA BELLEZA - CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA BELLEZA - SANTANDER	

# PROYECTOS CUR 2020



No.	MUNICIPIO	VALOR	CUR	ACTA DE INICIO CONVENIO– PROCESO PRECONTRACTUAL
1	LOS SANTOS - OPTIMIZACION DEL SISTEMA	\$ 883.198.204	1119	10 de Febrero del 2021 PUBLICADO SECOP
2	OIBA - ACUEDUCO	\$5.112.479.688	1101	10 de Febrero del 2021
3	VILLANUEVA – POZOS	\$ 366.111.238	1107	10 de Febrero del 2021
4	SAN JOAQUIN - UNIDADES SANITARIAS	\$ 473.070.304	1114	10 de Febrero del 2021
5	CONFINES - BOCATOMA ACUEDUCTO	\$573.351.167	1104	10 de Febrero del 2021
6	SAN GIL - ALCANTARILADO MARGEN DERECHA RIO FONCE	\$2.037.743.894	1100	10 de Febrero del 2021
7	MOGOTES - ALCANTARILLADO	\$ 6.346.549.277	1099	10 de Febrero del 2021 PUBLICADO SECOP
8	SOCORRO - ACUEDUCTO	\$1.924.419.083	1116	10 de Febrero del 2021