

	<b>FORMATO:</b> ACTA	Versión: 5.0
	<b>PROCESO:</b> GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-01

## ACTA No. 02

### DATOS GENERALES

<b>FECHA:</b>	Bogotá D.C., 20 de mayo de 2021
<b>HORA:</b>	De 10:00 a 11:00 horas
<b>LUGAR:</b>	<b>TEAMS</b>
<b>ASISTENTES:</b>	HERNAN GRACIA, Apoyo Técnico, Dirección Técnica de Acueducto de la Empresa de Servicios Públicos de Cajicá S.A. E.S.P. FRANCISCO JAVIER LEÓN, Empresas Públicas de Cundinamarca NELSON VARELA, Empresas Públicas de Cundinamarca LEOPOLDO PEÑA, Empresas Públicas de Cundinamarca LIZARDO OVALLE, Evaluador VASB
<b>INVITADOS:</b>	No, (Sin Cargo)

### ORDEN DEL DIA:

Revisión avances proyecto: CONSTRUCCIÓN DE DOS TANQUES DE COMPENSACIÓN DE 10.000M3 COMO ESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA DE SERVICIOS DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE CAJICA - CUNDINAMARCA

- Entrega y radicación virtual de diseños finales ante el mecanismo de evaluación

### DESARROLLO:

- Entrega y radicación virtual de diseños finales ante el mecanismo de evaluación

El representante de la Empresa de Servicios Públicos de Cajicá S.A. E.S.P., presenta el alcance del proyecto, e informa que la firma interventora contratada para revisar los diseños entregados por Constructora Amarillo, entregará los productos de consultoría, revisados y aprobados el próximo lunes 24 de mayo, por lo cual se espera radicar ante el MVCT la totalidad del proyecto, con los documentos debidamente firmados por parte de la interventoría.

La Empresa de Servicios Públicos de Cajicá S.A. E.S.P., menciona que el tanque es un requisito que impuso el acueducto de Bogotá para suscribir el contrato de suministro de agua en bloque con el municipio de Cajica, y señala que mediante oficio E2018 112066, la EAB requirió el tanque para proporcionar el caudal medio diario al municipio. También se informa que la EAB y el municipio se reunieron a principios de mayo, y el municipio de Cajicá hizo entrega de las modelaciones hidráulicas, para su revisión.

La Empresa informa que, según lecturas de abril 19 de 2021, el datalogger registra presiones en el sitio de derivación de caudal que varían entre 57 y 70 metros de columna de agua, según se esté operando el tanque alto (2639) o el tanque bajo (2666).

La Empresa informa que, la estación de bombeo propuesta corresponde únicamente a una estructura de contingencia, frente a la imposibilidad de entregar el caudal por gravedad, por parte de la EAB; en consecuencia, al no existir bombeos, no existirá cargos adicionales sobre las tarifas a cargo de los usuarios.

La Empresa aclara que, tiene sentido dejar el proyecto en dos fases, es decir, la fase 1 corresponderá únicamente al primer tanque de 10.000 m<sup>3</sup>, por lo cual, será radicado el proyecto, únicamente para construir un tanque.

El VASB manifiesta su inquietud frente al cambio en el sentido del flujo y la necesidad de cambiar las válvulas y accesorios en la red de distribución, que respondan a dicho cambio; a lo cual responde la Empresa, que existe una línea expresa de conducción, que conecta la red Tibitoc, con el tanque nuevo.

La Empresa de Servicios Públicos de Cajicá S.A. E.S.P. aclara que, el informe hidráulico y la formulación del proyecto, una vez aprobados por parte de la interventoría, serán radicados ante el MVCT; se propone como fecha de radicación el próximo lunes 24 de mayo, una vez se efectúe dicho radicado y se revise la información por parte del evaluador, será convocada una nueva mesa de trabajo.

Respecto al tema de fortalecimiento institucional, se menciona que la Empresa de Servicios Públicos de Cajicá S.A. E.S.P. tiene asociados privados dentro de sus inversionistas.

El VASB hace reitera algunas recomendaciones al municipio, para que dentro de sus informes queden documentadas y suficientemente explicadas las razones que dan origen a la formulación del proyecto; entre los soportes se solicita incluir los modelos hidráulicos de la red de distribución, incluyendo los tanques existentes en la Planta de Tibitoc; deben allegarse modelos hidráulicos de red existente bajo la condición actual de operación y modelos de red proyectada, operando con uno o ambos tanques nuevos.

El VASB también recuerda la recomendación al municipio, de programar mesa de trabajo conjunta entre éste Ministerio, el municipio y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, invitando a los funcionarios encargados de administrar el sistema de acueducto Tibitoc, (Director Red Matriz o funcionario competente).

#### **COMPROMISOS (Si aplica)**

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Radical ajustes del proyecto, como producto de la revisión efectuada por la interventoría.	Municipio	Mayo 24 de 2021
2	Una vez revisados dichos ajustes, programar mesa de trabajo.	VASB	Por definir

3			
---	--	--	--

**FIRMAS:**

CAJICA - CONSTRUCCIÓN DE DOS TANQUES DE COMPENSACI... Chat Archivos Detalles 4 más

Cancelar reunión Copiar vínculo Zona horaria: (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito, Rio Branco Opciones de reunió

DE 10.000M3 COMO ESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA DE SERVICIOS DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO

SE Subdir Acueducto Empresa de Servicios Públi... Desconocido

I ingjavier04alonso@gmail.com Desconocido

ER Eduardo Enrique Cañas Ramos Provisional

L leopoldo.pena@epc.com.co Desconocido

FJ Francisco Javier Desconocido

N nelson.varela@epc.com.co Desconocido

Opcionales: R rpl20@hotmail.com Desconocido

20/5/2021 10:00 → 20/5/2021 11:00 1 h Todo el día

Elaboró: Lizardo Ovalle  
Fecha: 20-05-2021