

	FORMATO: ACTA	Versión: 5.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 03

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá D.C., 02 de junio de 2021
HORA:	De 09:30 a 11:30 horas
LUGAR:	TEAMS
ASISTENTES:	HERNAN GRACIA, Apoyo Técnico, Dirección Técnica de Acueducto de la Empresa de Servicios Públicos de Cajicá S.A. E.S.P. FRANCISCO JAVIER LEÓN, Empresas Públicas de Cundinamarca NELSON VARELA, Empresas Públicas de Cundinamarca LEOPOLDO PEÑA, Empresas Públicas de Cundinamarca LIZARDO OVALLE, Evaluador VASB
INVITADOS:	No, (Sin Cargo)

ORDEN DEL DIA:

Revisión avances proyecto: CONSTRUCCIÓN DE DOS TANQUES DE COMPENSACIÓN DE 10.000M3 COMO ESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA DE SERVICIOS DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE CAJICA - CUNDINAMARCA

1. Resultados de la revisión efectuada, a la radicación virtual de diseños finales ante el mecanismo de evaluación.

DESARROLLO:

1. Resultados de la revisión efectuada, a la radicación virtual de diseños finales ante el mecanismo de evaluación.

Como resultado de los compromisos derivados de la mesa de trabajo efectuada el pasado 20 de mayo de 2021, el municipio radica ante el ministerio los ajustes mediante los siguientes consecutivos, ambos del 25 de mayo: 2021ER0066405 y el 2021ER0066456; el VASB presenta los resultados de la revisión haciendo las siguientes anotaciones:

Se detecta dentro del radicado una serie de documentos en formato pdf, los cuales carecen de la firma, por parte de los responsables de su emisión; también ausencia de algunos soportes, entre ellos tenemos:

Adjunto 1, carta de presentación, carece de firmas
 Adjunto 3, la respuesta dada por el municipio a la EAB anuncia las tarifas de acueducto del municipio, pero dichas tarifas no se allegan.
 Adjunto 6, diagnóstico entidades prestadoras de servicios públicos, carece de firmas
 Adjunto 8, plan de acción, carece de firmas
 Adjunto 9, no certifica paz y salvo por subsidios
 Adjunto 10, formato resumen de proyecto, carece de firmas

Adjunto 20, modelo hidráulico obras proyectadas, al ejecutarlo en EPANET, el modelo hidráulico no funciona; adicionalmente, falta modelo hidráulico situación actual.

Adjunto 32, presupuesto, se solicita eliminar actividades propias de los costos administrativos, tales como, campamento de 18m², baños portátiles, red eléctrica provisional, tanque de 5000 litros provisional, red potable de ¾ de pulgada, cárcamo lava llantas, celador armado, etc.

Se solicita aclarar dentro de los informes, que el nuevo tanque se ubica en el predio donde hoy funciona la cancha de futbol del equipo “Los Millonarios”.

De otra parte, se solicita allegar los certificados de aprobación de parte de cada una de las especialidades de interventoría, así mismo, allegar la versión firmada del proyecto aprobada por interventoría (memorias y planos), teniendo en consideración las observaciones a los planos, señaladas durante la mesa de trabajo efectuada con la Empresa de Servicios Públicos de Cajicá S.A. E.S.P., en marzo de 2021.

Se solicita definir con claridad a cuál de los dos tanques propuestos, se le aplicara la fase 1, teniendo en cuenta la facilidad de acceso futuro a las áreas de trabajo (fase 2), y ajustar los planos de construcción de acuerdo con esta fase, por ejemplo, en el plano estructural definir la ubicación de la junta de construcción para la losa de cimentación del tanque y la forma de rematar los ganchos de refuerzo en dicha junta. Definir cuáles y cuantos caissons serán construidos, ajustar número de accesorios para conexión hidráulica de entrada y salida, etc. Respecto a las obras de protección, tales como colección de escorrentías superficiales, u obras de estabilización de taludes, se recomienda acometer la totalidad de las mismas.

Se solicita allegar plano predial, con localización e identificación catastral de los predios a intervenir, superponiendo la implantación del proyecto sobre dichos predios.

Los representantes de las Empresas Públicas de Cundinamarca y la Empresa de Servicios Públicos de Cajicá S.A. E.S.P., mencionan que antes de radicar ante el MVCT los planos finales y la versión final del proyecto firmada, se reunirán para revisar la documentación del proyecto, por lo cual proponen la radicación de los productos finales de consultoría, revisados y aprobados el próximo miércoles 09 de junio, por lo cual se espera radicar ante el MVCT la totalidad del proyecto, con los documentos debidamente firmados por parte de la interventoría.

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Radicar versión final ajustada del proyecto, como producto de la revisión efectuada por la interventoría y por EPC.	Municipio	Junio 09 de 2021
2			
3			

FIRMAS:



The image shows a meeting invitation interface. At the top, the title is "CAJICA - CONSTRUCCIÓN DE DOS TANQUES DE COMPENSACI...". Below the title, there are options for "Chat", "Archivos", "Detalles", and "4 más". A secondary bar contains "Cancelar reunión", "Copiar vínculo", "Zona horaria: (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito, Rio Branco", and "Opciones de reunión". The main title of the meeting is "UES DE COMPENSACIÓN DE 10.000M3 COMO ESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA DE SERVICIOS DE ACU...". Below this, there are four participant cards: "L leopoldo.pena@epc.com.co Desconocido", "SE Subdir Acueducto Empresa de Servicios Públi... Desconocido", "F francisco.leon@epc.com.co Desconocido", and "N nelson.varela@epc.com.co Desconocido". At the bottom, the date is set to "2/6/2021" with a start time of "9:30" and an end time of "10:00" for a "30 min" duration. A "Todo el día" toggle is present. Suggested times are listed as "Sugerido: 13:30-14:00 14:00-14:30 14:30-15:00".

Elaboró: Lizardo Ovalle

Fecha: 02-06-2021