



La sostenibilidad es el desarrollo que no nos agota

10 años

FORMATO: ACTA

Versión: 5.0

PROCESO: GESTION DOCUMENTAL

Fecha: 15/02/2021

Código: GDC-F-01

ACTA No. 1

#### DATOS GENERALES

FECHA:	18/Jun/2021
HORA:	8:00 am
LUGAR:	Bogotá, MVCT
ASISTENTES:	Ver listado anexo
INVITADOS:	-

#### ORDEN DEL DIA:

Proyecto BPIN 2018000060060 . Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas residuales en el municipio de Letrera-Amazonas. Valor: \$13.544.101.478

#### DESARROLLO:

##### \* Antecedentes:

- El proyecto cuenta con Concepto Favorable por parte del MVCT, emitido el 4/Abr/2019
- El proyecto cuenta con "Cumple" de verificación de requisitos por parte del DNP del 20/Mar/2019.

#### \* Alcance:

- Construcción Residuales (82 l/s) Planta de tratamiento de Aguas para el municipio de Leticia

- Adquisición predio para la PTAR (A la fecha ya se cuenta con el predio a nombre del municipio).

#### \* Permisos Ambientales:

- Cuando el proyecto fue aprobado, ya se había iniciado el proceso de solicitud del permiso de vertimiento.
- En Nov/2019 la Corporación dio el permiso de vertimiento sujeto al cumplimiento de algunos requerimientos.
- El municipio dio respuesta en Dic/2019; sin embargo, la autoridad ambiental no avaló la respuesta e inició proceso de revocatoria del permiso.
- El municipio nuevamente dio respuesta y solito plazo para atender las solicitudes de la Corporación
- Las observaciones en general, están relacionadas con:
  - ↳ Propiedad del predio
  - ↳ Plan de Gestión del Riesgo para el vertimiento. - Socialización con la comunidad vecina.  
[El mpo hizo socialización en el marco del plan maestro, no para la PTAR]
  - ↳ Estudio de suelos - Profundidad de la exploración.
  - ↳ Punto de drenaje - Definir. La Corporación no lo aprobó.

- El municipio se encuentra trabajando en la atención de las observaciones de la Corporación.
- El municipio ajustó el diseño, modificando el punto de descole, con el fin de atender el requerimiento de la Corporación; sin embargo, estos estudios y diseños que soportan esta modificación no han sido revisados ni aprobados por el MNCT. El proyecto aprobado en 2019, difiere de la actualización planteada por el municipio, en relación con el emisario final y punto de vertimiento. En este sentido sería necesario "Desaprobar" el proyecto aprobado por el SGR.
- El Alcalde manifiesta que, teniendo en cuenta que ya se tienen adjudicados contratos de obra y de Interventoría, se mantendrán las condiciones iniciales proyectadas para poder dar inicio a las obras y posteriormente presentar un ajuste al SGR para tomar en consideración los requerimientos de la autoridad ambiental.
- En relación con el desarenado, el municipio manifiesta que se observa que es necesario reducir los movimientos de tierra regresada. Elevar el desarenador a la altura del reactor y modificar la localización de la EBAR antes del desarenado con un sistema de cribado antes.

- El municipio está realizando el estudio de suelos para la zona de la PEAR.
- También solicitó a la Contraloría incluir el proyecto dentro del Programa: "Compromiso Colombia" donde se gestionan proyectos que presenten convenientes para su ejecución; lo anterior con el fin de tener el acompañamiento de los entes de control anti-corrupción, frente a la situación presentada.
- El municipio se encuentra analizando alternativas para la óptima localización del desvío, en atención a los requerimientos de la Autoridad ambiental.
- El PSMN a la fecha se encuentra vigente (hasta 2023), según lo informado por el municipio; así mismo se encuentran realizando la socialización del proyecto y la actualización del PSMN actual.
- El municipio realizará los estudios y diseños necesarios para sustentar debidamente desde el punto de vista técnico los ajustes a plantear, con el fin de atender los requerimientos de la autoridad ambiental y presentar al SGR el ajuste dando cumplimiento a los requisitos establecidos en el marco de la normatividad vigente.

### COMPROMISOS

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Realizar reunión de seguimiento	Mpro- de betica- MWCT	15/Oct/2021
2			
3			

### FIRMAS:

Elaboró:  
Fecha:



La vivienda y el agua  
son de todos. Minvivienda

10 años  
2001 - 2021

FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS  
PROCESO: GESTION DOCUMENTAL

Versión: 5.0

Fecha: 15/02/2021

Código: GDC-F-17

LUGAR: Bogotá, MRCT  
FECHA: 18/Jan/2021 HORA: 8:00 am  
TEMA: Proyecto BPIN 2018000060060 (PRESIDE) PTAR Leticia - Amazonas  
EQUIPO ACOMPAÑANTE:

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática	Firma
1	Yairto Cabe	Contratista pionero	Leticia	311552031	Yairto.cabe@minvivienda.gov.co		Nick
2	Mónica Orozco	Contratista SGR	MRCT OAP	3158779562	monica.o@minvivienda.gov.co		Monica
3	Claudia Dolcey	AISPDLC-DT	Alcaldía Leticia	3016593656	unidadeserviciopublico@leticiaamazonas.gov.co		C. Dolcey
4	VICTOR SEGURA	SEC. PLANEACION	ALCALDIA LETICIA	3125414586	Planeacion@leticia-amazonas.gov.co		Victor Segura
5	Diana Izquierdo	Jefe Oficina # jurídica	Alcaldía Leticia	3143016567	Juridica@leticia-amazonas.gov.co		Diana
6	Jorge Luis Mendoza Murióz	Alcalde de Leticia	Alcaldía de Leticia	3167525226	alcalde@leticia-amazonas.gov.co		JL Murióz
7	Lizardo Quelle	Contratista Sub D. Proycts	UASB	3163132689	Lquelle@minvivienda.gov.co		Lizardo Quelle
8							
9							
10							
11							