

	FORMATO: ACTA	Versión: 5.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-01

ACTA MESA DE TRABAJO 10/08/2021

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 10 de agosto de 2021
HORA:	De 9:00 am a 10:00 pm 2 horas
LUGAR:	Reunión virtual.
ASISTENTES:	Ing. German A. Naranjo F., Grupo de Evaluación MVCT, 3015296421. Ing. Vanessa M. Ríos S., Ingeniera de apoyo, Maira Alejandra Picón García- Contratista consultoría, vmrs.18@hotmail.com, 3103383791 Ing. Jesús Yesid Hernández Eugenio, Especialista hidráulico, Maira Alejandra Picón García- Contratista consultoría, yesidh@gmail.com, 3013371804 Ing. Juan Carlos Santafe Chaustre, Especialista Estructural, Maira Alejandra Picón García- Contratista consultoría, jsantafech@gmail.com, 3006324467
INVITADOS:	german.naranjo.faccini@gmail.com planeacion@cacota-nortedesantander.gov.co vmrs.18@hotmail.com yesidh@gmail.com jsantafech@gmail.com

ORDEN DEL DIA:

1. Mesa de trabajo general para ver el estado de avance en la complementación del proyecto OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO: CAPTACIÓN, ADUCCIÓN Y CONDUCCIÓN HASTA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CACOTA, NORTE DE SANTANDER.

DESARROLLO:

Esta mesa de trabajo virtual se desarrolló el martes 10 de agosto de 2021, iniciando a las 10:00 a.m., con la finalidad de revisar de forma general el estado de avance en la complementación del proyecto OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO: CAPTACIÓN, ADUCCIÓN Y CONDUCCIÓN HASTA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CACOTA, NORTE DE SANTANDER por parte de la entidad territorial encargada del proyecto, su interventoría y su consultoría.

La reunión inicia con el saludo y agradecimiento a los asistentes por parte del Ingeniero German Naranjo, luego de lo cual, se realiza una introducción a la reunión, donde se indica que se realizara una revisión general de las observaciones al momento generadas para entender el grado de avance en su complementación y definir una fecha para su entrega.

la Ingeniera Ríos informa que por dificultades causadas por las lluvias en el municipio el ingeniero Marcos Fernando Velandia Silva, Secretario de Planeación Municipal Cacota, posiblemente no se pueda conectar a la reunión.

Se presenta el documento de avance sobre el proceso de evaluación, haciendo un barrido general sobre las observaciones, en este el Ingeniero Naranjo indica que las de tipo documental que no tengan impacto con algún cambio del proyecto como certificaciones es bueno que se avancen por parte del Municipio, a lo que la Ingeniera Ríos indica que estos temas están en proceso por parte del Ingeniero Velandia; se continua con los documentos que tengan información de diseño o presupuestos como la carta de presentación o la ficha de resumen, los cuales se indica que se dejen de últimos para que tomen los cambios que se generen.

Posteriormente el Ingeniero naranjo hace notar la importancia de los documentos de diagnostico y alternativas, los cuales en su opinión requieren de mucho trabajo, indica que se debe tener en cuenta los artículos respectivos de la Resolución 0330 de 2017, del 7 al 14 para estos dos productos. Realiza una descripción a manera de ejemplo indicando lo que se debe presentar, mostrando que por componente, tanto estructuras puntuales como tuberías, deben quedar diagnosticadas desde todos los puntos de la ingeniería (hidráulica, estructuras, suelos, etc.) para poder presentar adecuadamente la problemática presente, con esto definir las alternativas a evaluarse, donde es importante que se presente una alternativa de rehabilitación de lo existente para que se justifique adecuadamente la alternativa a seleccionar y el diseño a detalle.

Se hace una pregunta por parte del ingeniero Santafé, sobre la cantidad de sondeos en las líneas, a lo que el Ingeniero Naranjo responde que se debe seguir el RAS, para este caso los manuales de buenas practicas en donde aparece esta información la cual depende del tipo de suelo, que si requiere mayor información se puede hacer el contacto con el especialista del MVCT, pero que es importante que quede claro para los cálculos de anclajes y determinaciones de entibados a lo largo de las líneas, para poder presentar esto en los planos correspondiente junto a los perfiles. El ingeniero Santafé indica que es claro y que no considera en este momento una reunión con el especialista de suelos.

El Ingeniero Naranjo indica que cualquier información complementaria que se presente debe ser verificada y validada por la interventoría, así como ser aprobada por la Entidad Territorial responsable, indaga por la asistencia de la Interventoría, ante lo que la Ingeniera Ríos indica que esto esta a cargo del Ingeniero Velandia, quien esta en contacto con la interventoría. El Ingeniero Naranjo solicita que se tenga en cuenta esta forma de presentar la información y que la Ingeniera Ríos ayude a que en las siguientes mesas se tenga presencia de la interventoría.

El Ingeniero Naranjo indica que al momento faltan por parte del MVCT las observaciones de los componentes de presupuestos y de estructuras, tan pronto se tengas serán socializadas.

El Ingeniero Naranjo pide que se defina cuando puede estar la complementación de la información lista con la validación de la interventoría y la aprobación de la Entidad, que se tenga en cuenta en este plazo no solo la realización de los trabajos complementarios sino la realización de informes y planos, la revisión detallada del cumplimiento normativo por


parte de los especialistas de la interventoría y la revisión y aprobación de la entidad. Ante lo cual entre los participantes se define que para el 31/08/2021 se programe una reunión en la cual ya se tenga la complementación lista según las observaciones actuales. Con lo cual se da por terminada la reunión.

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Realizar la complementación del proyecto ante las observaciones al momento.	Entidad Territorial / interventoría / Consultoría	31/08/2021
2	Convocar una nueva mesa de trabajo.	MVCT	31/08/2021

FIRMAS:

Se presentan a manera de firmas la imagen de la reunión evidenciando la presencia de los asistentes:



Meeting Summary

Total Number of Participants 5

Meeting Title Tercera Mesa de Trabajo para el proyecto "OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO: CAPTACIÓN, ADUCCIÓN Y CONDUCCIÓN HASTA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CACOTA, NORTE DE SANTANDER".

Meeting Start Time 8/10/2021, 8:54:04 AM

Meeting End Time 8/10/2021, 9:58:20 AM

Full Name	Join Time	Leave Time	Duration	userPrincipalName	Role
German Andres Naranjo Faccini	8/10/2021, 8:54:04 AM	8/10/2021, 9:58:20 AM	1h 4m		Organizer
VANESSA RIOS (Invitado)	8/10/2021, 9:04:16 AM	8/10/2021, 9:42:35 AM	38m 19s		Presenter
Yesid hdez	8/10/2021, 9:17:54 AM	8/10/2021, 9:39:27 AM	21m 33s		Presenter
JUAN CARLOS SANTAFE	8/10/2021, 9:26:36 AM	8/10/2021, 9:57:52 AM	31m 16s		Presenter
vanessa Rios	8/10/2021, 9:46:24 AM	8/10/2021, 9:58:12 AM	11m 48s		Presenter

Elaboró: German A. Naranjo F. – Grupo de Evaluación VASB-MVCT.

Fecha: 10-08-2021