

	FORMATO: ACTA	Versión: 5.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-01

ACTA MESA DE TRABAJO No. 3 - 24/08/2021

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 24 de agosto de 2021
HORA:	De 2:00 pm a 4:00 pm 2 horas
LUGAR:	Reunión virtual.
ASISTENTES:	Ing. German A. Naranjo F., Grupo de Evaluación MVCT, 3015296421. Ing. Giovanna Naranjo Guzman, Gerencia de Servicios Públicos de la Gobernación de Antioquia - PDA, planeaciongsp@antioquia.gov.co Isabel Cristina Cañas Agudelo, Planeación Municipal Andes, isacanasplaneacion@gmail.com Darwin Felipe Pulgaín Correa, PDA, darwinpulgarin.gsp@gmail.com Ing. Fernando Ibáñez Camacho, Ingeniero de apoyo Técnico, Consultoría Universidad de Antioquia, fersaga13@gmail.com Yulied Andrea Graciano, Formulator, Universidad de Antioquia, apoyoformulacionpda9@udea.edu.co
INVITADOS:	german.naranjo.faccini@gmail.com planeaciongsp@antioquia.gov.co apoyoformulacionpda9@udea.edu.co gnaranjogsp@gmail.com isacanasplaneacion@gmail.com darwinpulgarin.gsp@gmail.com formulacionpda3@udea.edu.co

ORDEN DEL DIA:

1. Seguimiento en el ajuste y complementación al proyecto “CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DEL CORREGIMIENTO DE SANTA RITA EN EL MUNICIPIO DE ANDES, ANTIOQUIA”, según los requerimientos presentados por el MVCT en su proceso de evaluación.

DESARROLLO:

Esta mesa de trabajo virtual se desarrolló el martes 24 de agosto de 2021, iniciando a las 2:10 p.m., con la finalidad realizar un seguimiento general sobre el avance en el ajuste y complementación sobre el proyecto “CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DEL CORREGIMIENTO DE SANTA RITA EN EL MUNICIPIO DE ANDES, ANTIOQUIA” según las observaciones presentadas por el MVCT y conocer si existe la necesidad de programar mesas técnicas especializadas en

algún componente específico. Siguiendo el compromiso acordado en la mesa de trabajo pasada del 09/08/2021.

La reunión inicia con el saludo y agradecimiento a los asistentes por parte del Ingeniero Naranjo como Evaluador Líder por parte del MVCT, indicando posteriormente el objetivo de la reunión y solicitando la presentación de los asistentes.

La Dra. Naranjo le da la palabra al Ing. Ibáñez para que el exponga el estado de avance de ajuste; quien procede a informar:

1. En cuanto al componente de hidráulica indica que se encuentra en ajuste y se están desarrollando algunos ajustes de pendientes menores que no alteraran en gran manera los alcances del proyecto, se espera realizar la entrega de los mismos por parte del diseñador el 15/09/2021, Dra. Naranjo a su vez indica que de ser así la revisión por parte de la interventoría y la aprobación por parte de la entidad de estos ajustes se entregarían el 20/09/2021 al MVCT.
2. En el componente de topografía aun se encuentra en análisis por parte del Diseñador, se espera terminar su análisis el viernes de esta semana (27/08/2021), luego de lo cual se podría realizar una mesa técnica de este componente, el ingeniero Naranjo averigua con el especialista en Topografía del MVCT proponiendo que esta se pueda desarrollar el 1 o 2 de septiembre a las 8:00 am, según las posibilidades del equipo formulador. (Fuera de la reunión se convoca para el 02/09/2021).
3. En la parte Predial indica que esta en desarrollo por parte del Municipio, ante lo que la Dra Cañas indica que al momento ya se cuenta con el Diagnostico solicitado el cual será enviado cuanto antes para su revisión, sobre los certificados de libertad y tradición se espera que a final de la semana se remitan. La Dra. Naranjo a su vez indica que una vez sean revisados por el formulador y aprobados se remitirán al MVCT, lo que se espera la siguiente semana (03/09/2021).
4. En la parte de Suelos y Geotecnia, se considera que las posibles observaciones serán del espaciamiento de sondeos, La Dra. Naranjo indaga cuando será posible tener las observaciones de este componente, ante lo que el Ing. Naranjo responde que averiguara con el especialista para tener una fecha estimada de entrega de estas observaciones y que igual que con el componente de topografía es importante que una vez sean analizadas se realice una reunión de especialistas donde se puedan poner de acuerdo en el grado de ajuste.
5. Sobre los tramites Ambientales, La Dra. Naranjo pregunta al Municipio en que va el tema del PSMV, ante lo que la Dra. Cañas informa que se continua en espera de la respuesta por CORANTIOQUIA.

Con lo cual se da por terminada la reunión.

Se deja la indicación de si existe algún comentario o duda posterior se comuniquen al Ingeniero Naranjo a su celular con el numero 3015296421, para dar la atención del caso.

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Remitir el acta de reunión junto con los documentos con observaciones.	MVCT	25/08/2021
2	Convocar la mesa técnica de Topografía (esta quedo convocada el 02/09/2021	MVCT	25/08/2021
3	Informar una posible fecha para la entrega de observaciones del componente geotécnico.	MVCT	25/08/2021
4	Realizar las entregas de los diferentes componentes según las fechas indicadas en esta acta.	UdeA, Formulator, Interventor, PDA	Las fechas definidas arriba.

FIRMAS:

Se presentan a manera de firmas la imagen de la reunion evidenciando la presencia de los asistentes:



Elaboró: German A. Naranjo F. – Grupo de Evaluacion VASB-MVCT.
Fecha: 24-08-2021