

	FORMATO: ACTA	Versión: 5.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 02

2-2020-424 CONSTRUCCIÓN DE LA BOCATOMA ZAPAYAL 1, DESARENADOR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, REHABILITACIÓN DE ZAPAYAL 2, DESARENADOR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE NUQUÍ-CHOCÓ

DATOS GENERALES

FECHA :	JUEVES 05 DE AGOSTO DE 2021
HORA:	De 14:30 a 15:30 horas
LUGAR:	Salón virtual plataforma Teams https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3Ameeting_YWFiN2Y2YjQtNGM4Zi00MzQyLWI3MzUtN2MyOTdiZmYwMDY3%40thread.v2/0?context=%7B%22id%22%3A%2259f85572-2867-4480-b111-fc473309f9b3%22%2C%22oid%22%3A%227060b445-9b30-4fa5-a8f6-f6281e93d0dc%22%2C%22MessageId%22%3A%220%22%7D
ASISTENTES :	Por el municipio YEFER ARLEY GAMBOA PALACIOS – Alcalde municipal JHORDYN ALBA MOSQUERA – Secretario de Planeación municipal WILINTON MÁRQUEZ – Profesional de Apoyo Por el Congreso de la República CARLOS RODRIGUEZ – Secretario Vicepresidencia de la Cámara de Representantes (invitado por el municipio) Por el Ministerio NÉSTOR FABIÁN ROMERO BRAGA – Contratista – Subdirección de Proyectos MVCT

ORDEN DEL DIA:

1. Saludo y presentación de los asistentes.
2. Presentación del estado del proyecto y su situación actual.
3. Manifestación por parte del municipio sobre el proceso de subsanación solicitado y posibles soluciones para evitar la devolución del proyecto.
4. Definición de compromisos

DESARROLLO:

Inicia la reunión tomando la palabra Néstor Fabián Romero hace un recuento del proyecto y de los compromisos adquiridos. Deja de presente que se convoca a una reunión con el señor Alcalde, Secretario de Planeación e ingeniero estructurador del

proyecto CONSTRUCCIÓN DE LA BOCATOMA ZAPAYAL 1, DESARENADOR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, REHABILITACIÓN DE ZAPAYAL 2, DESARENADOR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE NUQUÍ-CHOCÓ con el objeto de retomar la Evaluación y revisar los avances de los últimos requerimientos planteados.

El estado de cada proyecto es el siguiente:

- Con consecutivo 2020ER0113526 el proyecto se radica y entra a revisión documental.
- El proceso de revisión culmina en noviembre de 2020, es asumida la evaluación por el ingeniero Carlos Sierra Bertel quien la lidera hasta enero 2021, celebrando tres (3) mesas de trabajo en la que se plantean requerimientos institucionales, técnicos y presupuestales.
- El proyecto se presenta para ser evaluado y viabilizado por atención de emergencias, a la luz de lo establecido en los artículos 20 y 21 de la resolución 0661 / 2019.
- A la fecha de la presente mesa, la entidad no ha respondido favorablemente a los requerimientos.

Se pone de presente que la complejidad de las observaciones y requerimientos efectuados en la primera fase de evaluación ponen al proyecto en un riesgo de devolución, por cuanto el municipio de Nuquí parece reflejar dificultades para asumir dichas subsanaciones al proyecto.

El ingeniero Wilinton Márquez manifiesta que efectivamente ha habido dificultades para conseguir la completitud técnica del proyecto y que obedece básicamente a las dificultades que presenta el acceso al sitio del proyecto, y que la complejidad de los requerimientos implican unos costos elevados que hacen inviable su subsanación.

El señor alcalde manifiesta que esperaba que la viabilización del referido proyecto fuera un poco más ágil y corto en el tiempo, pero que ve con preocupación que ya ha pasado casi un año desde que se radicó y los avances han sido pocos. Deja de presente que la situación social derivada de la ausencia del servicio de acueducto por la destrucción de las bocatomas por la avenida y colmatación del sistema referida en el acta de gestión de riesgo, se agrava cada día más y que espera con optimismo que se solucione pronto.

El doctor Carlos Rodríguez del Congreso de la República es invitado a la mesa por parte del municipio, pregunta al Ministerio y al municipio sobre las alternativas que hay para solucionar las falencias del proyecto, para lo cual se le recuerda que el mismo, debe subsanar requerimientos en los diseños para lo cual debe ajustarse la topografía, el diseño hidráulico, los componentes de geotecnia que garanticen que el sistema no colapsará de nuevo, y estructural, ya que los diseños allegados a la

fecha no se ajustan a los requerimientos normativos de la resolución 0330 de 2017 (RAS); además que el proyecto necesita de una validación de sus diseños por una instancia competente, ya sea un interventor o quien haga sus veces.

Ante el anterior panorama, se sugiere al señor alcalde que debe acometer por cuenta propia o a través de algún mecanismo de vinculación formal, la contratación de un equipo profesional que adelante dichos ajustes a los diseños de proyecto; que la otra alternativa que existe, es la solicitud de recursos al MVCT para que financie una Preinversión que permita obtener un diseño o redimensionamiento integral de todo el sistema de acueducto del municipio que le permita identificar las mejores alternativas .

Se concluye la mesa de trabajo, con el compromiso de que durante el presente mes de agosto el municipio resolverá si se encuentra en capacidad de adelantar las subsanaciones de los requerimientos efectuados o, en caso contrario, manifestar al MVCT la decisión que tomará en cuanto al futuro del proyecto.

Agotado el tema de la reunión, se levanta a las 16:30 horas del día 02 de agosto de 2021.

Elaboró: Néstor Fabián Romero Braga – grupo de Evaluación

R

Fecha: 06-08-2021

