

	FORMATO: ACTA	Versión: 5.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 1

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 9 de septiembre de 2021
HORA:	De 2:00 p.m. a 2:30 p.m.
LUGAR:	Reunión virtual – Microsoft Teams
ASISTENTES:	Eduardo Cañas, Coordinador Grupo Evaluación de Proyectos MVCT Marcela Julio Jiménez, Grupo Evaluación de proyectos MVCT Félix Eduardo Guerrero Orejuela, Contratista MVCT Manuel Eduardo Ávila Ávila, Contratista MVCT Carolina Mejía, Empresa de Servicios Públicos de Santander ESANT
INVITADOS:	Revisar asistentes.

ORDEN DEL DIA:

Se llevó a cabo la reunión virtual con el objetivo de realizar seguimiento y revisar el avance de los proyectos que hacen parte del Plan Aguavida Santander y que ya fueron radicados al Ministerio.

DESARROLLO:

1. Se inició la reunión por parte de Carolina Mejía, quien realizó un pequeño recuento de lo tratado en la visita realizada por el ingeniero Félix Guerrero y el doctor Manuel Ávila el jueves 2 de septiembre a las oficinas de la ESANT. En dicha visita, el PDA se propuso identificar los proyectos que se espera cuenten con concepto favorable para el 30 de octubre del presente año. Inicialmente, se tenían visualizados 10 proyectos. Sin embargo, haciendo un análisis detallado con todo el equipo de proyectos, se determinó que se podrían llegar a tener 16 proyectos con concepto para el plazo indicado, cuyos estados se indican a continuación:
 - I. Girón (Acueducto y Alcantarillado): Los recursos ya fueron liberados. Se está a la espera de la emisión del CDP para ir a comité y obtener la viabilidad.
 - II. Concepción (PTAR): Se esperaba la visita de la CAS para los días 10 o 11 de septiembre. Sin embargo, esta fue adelantada, por lo que únicamente se está a la espera de que se cumplan los términos de la CAS, los cuales indican como fecha máxima para que se cuente con el acto administrativo el 17 de septiembre del 2021. Una vez se cuente con dicho acto, se procederá a citar a comité
 - III. Suratá (Ampliación Redes de Acueducto y Alcantarillado): Se espera la visita del ingeniero Néstor Fabián Romero para el día 15 de septiembre, el cual verificará en campo la situación del terreno. Se solicitó compañía de la secretaría de infraestructura y de la ingeniera que ha acompañado todo el proceso de revisión. Ahora bien, se les solicita a los ingenieros Félix Guerrero y al doctor Manuel Ávila que se tenga presente el proyecto en

- cuestión, dado que el municipio ha hecho grandes esfuerzos para su formulación. Se espera que, con la visita indicada, se pueda llegar al comité con un dado de credibilidad para que el proyecto llegue a feliz término.
- IV. La Paz (Alcantarillado): Los primeros términos para la imposición ya fueron cumplidos. Por parte de la CAS, esta semana se realizará la visita para otorgar el permiso de ocupación del cauce. Se espera ir a comité en el mes de septiembre para obtener la viabilidad.
 - V. Villanueva (Pozo 2): Se recibieron los resultados de la revisión de los especialistas. Por su parte, el municipio realizó el pago para la visita de la CAS con el objetivo de que se otorgue el permiso de prospección. Se espera cumplir con todos los requisitos durante el mes de septiembre.
 - VI. Cerrito (Fase 1 – Optimización del Sistema de Alcantarillado): Se recibieron las observaciones de la Revisión Documental Preliminar, las cuales se esperan subsanar esta semana con el fin de que el proyecto pueda pasar a la siguiente etapa. Una vez suceda lo anterior, se comunicará al ingeniero Eduardo para que se agilice la revisión de los especialistas.
 - VII. Guavatá (Acueducto y Alcantarillado): El proyecto ya superó la etapa de Revisión Documental Preliminar. Se recibieron las primeras observaciones por parte del ingeniero Julio Cuesta. Se espera subsanar dichas observaciones lo antes posible para que el proyecto pueda pasar a la revisión de los especialistas.
 - VIII. Charalá (Acueducto y Alcantarillado): El PDA se encuentra a la espera de las observaciones de la Revisión Documental Preliminar. Se le solicita al ingeniero Eduardo su colaboración para agilizar dicho proceso y que el proyecto pueda ingresar a manos de los especialistas lo más pronto posible.
 - IX. Jesús María (Acueducto): Se recibieron los resultados de la Revisión Documental Preliminar, los cuales están siendo atendidos. Una vez estos sean subsanados y el proyecto surta el proceso de Revisión Documental Preliminar, se comunicará al ingeniero Eduardo.
 - X. Santa Helena del Opón – Cachipay (Acueducto y Alcantarillado): el proyecto fue radicado el 4 de septiembre del presente año. El consultor tomó la decisión de radicar el proyecto sin consultar al PDA, lo cual no es lo ideal teniendo en cuenta que el PDA realiza una revisión de los proyectos antes de radicarlos al Ministerio para asegurar que estos se encuentren lo más completos posible.
 - XI. Albania (PTAP Y PTAR Casco Urbano): El proyecto fue radicado al Ministerio el día de ayer, 8 de septiembre del 2021. Ahora bien, teniendo en cuenta que se han tenido tres mesas preliminares antes de la radicación, se espera que el proceso sea rápido una vez el proyecto llegue a manos de los especialistas. Se recomienda su revisión documental.
 - XII. Barichara (Pozo 1): El proyecto no ha sido radicado aún. Sin embargo, se considera que este cuenta con un grado de avance alto, por lo que se espera radicarlo a más tardar el 24 de septiembre.
 - XIII. DPTO (Unidades Sanitarias): Es el proyecto que se elaboró bajo la metodología BIM. Hace falta un modelo 3D de la parte eléctrica, el cual se ha venido trabajando a lo largo de esta semana. Una vez se cuente con todo completo, se contactará a la ingeniera Milena Canchano para solicitar

la mesa preliminar solicitada la semana pasada. Lo anterior con el fin de que ella otorgue su visto bueno. Se espera radicar el proyecto a más tardar el 24 de septiembre.

- XIV. Vélez (Acueducto Pozo Verde): El PDA realizó una visita a campo con la consultoría hace 15 días con el objetivo de revisar el avance del proyecto. Como se tenían dudas con respecto al componente geotécnico, se solicitaron algunos ajustes y observaciones que se esperan tener listos en 15 días. Se tiene proyectado radicar el proyecto el 30 de septiembre.
- XV. Barichara (Prefactibilidad): El proyecto se encuentra en etapa de consultoría/preinversión en la ESANT. Se tiene una fecha estimada de radicación para el 30 de noviembre considerando los tiempos contractuales. Ahora bien, teniendo en cuenta que el proyecto se encuentra bastante adelantado, se tiene la meta de radicarlo a más tardar el 15 de octubre.
- XVI. El Playón (Plan Maestro Alcantarillado): El proyecto fue radicado desde el 15 de julio. El PDA se encuentra a la espera de las observaciones de los especialistas.

2. El ingeniero Eduardo aclara que el proyecto de Santa Helena del Opón fue radicado el sábado 4 de septiembre del 2021. Se realizó la Revisión Documental Preliminar respectiva y se enviaron las observaciones al municipio. A través de la ingeniera Milena Canchano, se convocó a una mesa de trabajo para el día lunes 13 de septiembre del presente año, en la cual se solicitó invitar al PDA. En dicha mesa, se socializarán las observaciones resultantes de la revisión, dentro de las cuales se encuentra el tema predial. Con respecto al proyecto de Charalá, el ingeniero encargado indica que se espera tener la Revisión Documental Preliminar entre el lunes 13 y el martes 14 de septiembre del 2021. Por otro lado, se recomienda revisar la fecha de radicación del proyecto de Barichara dado que, como este solicita el 60% del valor al ministerio, se debería radicar con el tiempo suficiente para que el ministerio pueda revisarlo y, en caso tal de que surjan observaciones, la Entidad Formuladora tenga el tiempo de subsanarlas para que este pueda obtener la viabilidad antes de la ley de garantías.
3. La ingeniera Marcela Julio añade que la invitación de la mesa de trabajo del proyecto de Santa Helena del Opón fue remitida el día de ayer a Andrés Felipe de la ESANT, dado que la ingeniera Milena Canchano indicó que él era la persona que se encontraba a la cabeza del proyecto en la empresa.
4. El Ministerio indica que el proceso va en buen camino. Ahora, teniendo en cuenta que la gran mayoría de los proyectos mencionados se encuentran con observaciones, se deberá realizar seguimiento al tiempo que se demoren los municipios en atender a dichas observaciones, de manera que se pueda lograr el cometido de sacar estos proyectos antes de ley de garantías.
5. Se agradece a todos los asistentes y se da por terminada la reunión.

COMPROMISOS (Si aplica)

Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
Realizar la Revisión Documental Preliminar del proyecto de Charalá.	Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.	14 de septiembre del 2021
Realizar mesa de trabajo de seguimiento al Plan Aguavida	Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio – ESANT.	13 – 17 de septiembre del 2021

FIRMAS:

En anexos se comprueba asistencia de las personas indicadas en el numeral de asistentes.

Elaboró:

Fecha: 10-09-2021

ANEXOS:

