

	FORMATO: ACTA	Versión: 5.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 02

DATOS GENERALES

FECHA:	14 de septiembre de 2021
HORA:	De 9:00 a.m. a 09:20 a.m. horas
LUGAR:	Sesión virtual
ASISTENTES:	Ing. Leidy Marcela Meléndez Flórez / Municipio de Málaga Lucia Lombana Ortiz / VASB MVCT
INVITADOS:	N/A.

ORDEN DEL DIA:

Mesa técnica solicitada por el evaluador del proyecto, para seguimiento a los compromisos del proyecto; “CONSTRUCCIÓN DE REDES PRINCIPALES DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL SECTOR SUR-OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE MALAGA”.

1. Contextualización.
2. Seguimiento a los compromisos.
3. Conclusiones y compromisos.

DESARROLLO

1. Contextualización

Se reitera al ente formulador que el proyecto “CONSTRUCCIÓN DE REDES PRINCIPALES DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL SECTOR SUR-OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE MALAGA”, que se radicó, se encuentra en evaluación etapa 1, según la Resolución 0661 de 2019 y se hace necesario la entrega de la información faltante de todos los componentes, para complementar la evaluación etapa 1 y proceder a la presentación del proyecto antes el comité técnico (Etapa 2).

Se recuerda que, en mesa de trabajo anterior, se entregó el listado de documentación faltante para poder terminar la evaluación tapa 1 y proceder a la presentación a comité técnico.

2. Seguimiento a los compromisos

La ingeniera Leidy Meléndez del municipio de Málaga – Santander, manifiesta que han tenido dificultades para conseguir la información faltante del proyecto y por tanto no se pudo cumplir con las fechas de compromiso del 31 de julio del 2021 y del 09 de agosto del 2021.

Por lo anterior se concreta nueva fecha de compromiso de entrega de la documentación faltante, el próximo 23 de septiembre del 2021.

3. Conclusiones y compromisos

Se resalta que se hará compañía al proceso de parte del MVCT con relación a los ajustes que se necesiten y dudas con respecto a la resolución vigente.

Se enviarán nuevamente los formatos actualizados para el diligenciamiento de los mismos por parte del ente formulador y listado de documentación pendiente por entregar.

Se compartirá carpeta One Drive con el fin de que el formulador haga entrega de la información a través de este.

El próximo 23 de septiembre del 2021, el formulador hará entrega de la documentación faltante.

Se informa a la Entidad territorial que, si el proyecto fue diseñado bajo los parámetros establecidos en la resolución 1096 de 2000, y a 31 de diciembre del año en curso no ha iniciado la etapa de construcción o el proceso de contratación, la documentación deberá ajustarse, en todas sus etapas, a las normas técnicas contenidas en la resolución MVCT 330 de 2017, adicionada por la resolución MVCT 650 de 2017.


La mesa técnica se realizó en medio virtual.

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Entrega de observaciones y formatos	Lucia Lombana Ortiz	14-09-21
2	Entrega de documentación faltante y mesa de trabajo.	Ing. Leidy Meléndez	23/09/21

FIRMAS:

Nombre completo	Acción del usuario
Lucia Del Carmen Lombana Ortiz	Unido
Leidy Marcela Meléndez Flórez (Invitado)	Se unió antes



Elaboró: Lucía Lombana Ortiz / Contratista MVCT
Fecha: 14-09-2021