

	FORMATO: ACTA	Versión: 5.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-01

ACTA No.

DATOS GENERALES

FECHA:	08 de septiembre de 2021
HORA:	09:00 A.M.
LUGAR:	Reunión virtual - Teams
ASISTENTES:	Edwar Pérez – Secretario de Gobierno – Municipio de Chiscas Rocío Viveros – SP – VASB – MVCT Iván Darío Suescún Quiñones – SP – VASB - MVCT
INVITADOS:	

**ORDEN DEL DIA: CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO RURAL LA CHIRIMOYA
VEREDAS LA UPA Y LLANO DE TABACO MUNICIPIO DE CHISCAS –
BOYACA**


1. Saludo
2. Desarrollo

DESARROLLO:

1. **Saludo:** El día de hoy 08 de septiembre de 2021 se realiza esta reunión para verificar el avance en la consolidación del proyecto “CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO RURAL LA CHIRIMOYA VEREDAS LA UPA Y LLANO DE TABACO MUNICIPIO DE CHISCAS”, y generar un cronograma de atención a las observaciones que persisten dentro del proceso de evaluación. Una vez comprobada la conexión de los participantes, el ingeniero Suescún saluda a los participantes y se da inicio a la reunión.
2. **Desarrollo:** Esta reunión se realiza con el fin de verificar los avances en la formulación de los componentes del proyecto y generar una programación de atención a las observaciones de cada uno de los productos y diseños.

El ingeniero Suescún se refiere a las observaciones que persisten en los diferentes estudios y/o componentes:

- **Documental:** Pendiente por subsanar y complementar.
- **Institucional:** Pendiente por subsanar y complementar.
- **Técnico:**
 - **Topografía:** No han atendido las observaciones, las cuales la consultoría se había comprometido a remitir los ajustes antes del 28 de mayo de 2021; el ingeniero Juan Alejandro del VASB – MVCT reitera la disposición para brindar la asistencia cuando lo consideren.



- **Estudio de suelos:** No han atendido las observaciones, las cuales la consultoría se había comprometido a remitir los ajustes y complementos solicitados para su revisión antes del 28 de mayo de 2021; el ingeniero Diego Sorza del VASB – MVCT reitera la disposición para brindar la asistencia cuando lo consideren.
- **Diseño estructural:** No han atendido las observaciones, las cuales la consultoría se había comprometido a remitir los ajustes antes del 14 de mayo de 2021.
- **Diseño hidráulico:** Aún existen observaciones por atender.
- **Presupuestal:** No han atendido las observaciones, las cuales la consultoría se había comprometido a remitir los ajustes y las cotizaciones solicitadas antes del 28 de mayo, para proseguir con la validación de este producto.
- **Ambiental:** pendiente que el municipio gestione los trámites ante la corporación ambiental, el equipo evaluador les recalca celeridad en estas gestiones.
- **Predial:** La doctora Rocío Viveros del VASB – MVCT expone las observaciones y ajustes que deben realizar y solicita mayor gestión y eficiencia en las actividades a realizar para consolidar este producto, para poder avanzar y evitar reprocesos.

El ingeniero Suescún expone la preocupación sobre el hecho que el equipo consultor no se haya pronunciado aún con respecto a los ajustes y complementos solicitados por el equipo evaluador; reitera la disposición del equipo evaluador de la subdirección de proyectos para atender cualquier inquietud sobre el proyecto y que quedará atento de la remisión de la información para proceder a su validación y programar las mesas de trabajo que se consideren necesarias.

Desde el municipio de Chiscas – Boyacá, se comprometen a atender los requerimientos y a presentar los ajustes a la menor brevedad; así como a conminar al consultor a la atención de lo correspondiente, en cumplimiento de su compromiso contractual, para poder dar una pronta respuesta al ministerio.

Dado que la reunión se realizó de manera virtual, la evidencia de los participantes se tomó en los pantallazos de las intervenciones.


COMPROMISOS

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Presentar los ajustes y atención a observaciones	Municipio de Chiscas - Boyacá	22 de septiembre de 2021
2	Brindar asistencia técnica	SP-VASB-MVCT	Cuando sea requerida

FIRMAS:

Elaboró: IDSQ

Fecha: 08/09/2021



Asistencia técnica a funcionarios de Chiscas

10:22

Participantes

Invita a alguien o marca un número

Compartir invitación

En esta reunión (3)

Silenciar a todos

Ivan Dario Suescun Quinones
Organizador

Jedwar Pérez Secretario de Gob...
Invitado

RA
Rocio Stella Viveros Aguilar

Jedwar Pérez Secretario de Gobierno (Invitado)

Escribe aquí para buscar

16°C Muy nublado 9:04 08/09/2021

Asistencia técnica a funcionarios de Chiscas

31:21

Está grabando Estás grabando esta reunión. Asegúrate de que todos sepan que se les está grabando. [Política de privacidad](#) Descartar

Participantes

Invita a alguien o marca un número

Compartir invitación

En esta reunión (3)

Silenciar a todos

Ivan Dario Suescun Quinones
Organizador

JG
Jedwar Pérez Secretario de Gobi...
Invitado

RA
Rocio Stella Viveros Aguilar

RA
Rocio Stella Viveros Aguilar

JG
Jedwar Pérez Secretario de G...

Escribe aquí para buscar

16°C Muy nublado 9:25 08/09/2021

Asistencia técnica a funcionarios de Chiscas

42:27

Está grabando Estás grabando esta reunión. Asegúrate de que todos sepan que se les está grabando. [Política de privacidad](#) Descartar

JG

Jedwar Pérez Secretario de G... ..

JG

Jedwar Pérez Secretario de G... ..

Participantes

roci

Compartir invitación

En esta reunión (2) Silenciar a todos

Ivan Dario Suescun Quinones Organizador

JG Jedwar Pérez Secretario de Gob... Invitado

9:36 08/09/2021