

	FORMATO: ACTA	Versión: 5.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 2

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 5 de octubre de 2021
HORA:	De. 3:00 pm a 4:00 pm
LUGAR:	Reunión virtual – Microsoft Teams
ASISTENTES:	Daniel Felipe Garzón, Grupo de Evaluación de proyectos MVCT. Marcela Julio Jiménez, Grupo Evaluación de proyectos MVCT. Lizardo Ovalle, Grupo de Evaluación de proyectos MVCT. Carlos Andrés Picón Jaimes, Secretario de Planeación de la Alcaldía Municipal de Santa Helena del Opón. Julio Cesar Fajardo, Director de Consultoría – Municipio de Santa Helena del Opón. Andrés Felipe López Briceño, Gestor del equipo y revisión de proyectos – ESANT S.A. E.S.P. Jairo Alberto Vásquez Lizarazo, ESANT S.A. E.S.P.
INVITADOS:	Revisar asistentes.

ORDEN DEL DIA:

Se convocó a la reunión virtual con el objetivo de realizar el seguimiento de los requerimientos que aún se encuentran pendientes por subsanar, evidenciados durante la Revisión Documental Preliminar del proyecto “AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE CACHIPAY, MUNICIPIO DE SANTA HELENA DEL OPÓN, DEPARTAMENTO DE SANTANDER.”.

DESARROLLO:

1. Se inició la reunión por parte del Ing. Daniel Felipe Garzón Gallo, revisor documental preliminar, quien indicó el objetivo por el cual se convocó a la mesa de trabajo. Paso seguido, procedió a contextualizar la lista de los requerimientos que aún faltan por subsanar (9 requerimientos), la cual fue remitida a los correos de la consultoría responsable de los diseños y la Secretaría de Planeación el día 29/09/2021. Se aclaró a la Entidad Formuladora que es necesario subsanar los documentos lo antes posible, de manera que se pueda surtir esta primera etapa e ingresar a la fase de evaluación. Lo anterior, teniendo en cuenta que no se cumplió el compromiso de remitir la totalidad de la documentación a más tardar el miércoles 20 de septiembre del año en curso.
2. Andrés Felipe López Briceño, Gestor del equipo y revisión de proyectos de la ESANT, indicó que no se cuenta con el permiso de aprobación del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, ya que actualmente se encuentra en trámite por la autoridad ambiental competente. Por lo anterior, solicitó aclaraciones sobre dicho requerimiento.

3. La ingeniera Marcela Julio informó que se podrá anexar el soporte del radicado que avale que el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos se encuentra en trámite ante la autoridad ambiental competente. Ahora bien, en caso tal de que el proyecto vaya a solicitar la viabilidad, aclaró que durante la etapa de evaluación se deberá anexar el respectivo permiso otorgado por la Corporación.
4. El ingeniero Julio Fajardo, director de consultoría, indicó que el componente predial (autorizaciones de paso, permisos de servidumbres y certificados de libertad y tradición de los predios requeridos para el proyecto) aún se encuentran en trámite dado que durante dicho proceso se presentaron dificultades para la adquisición de los inmuebles y los respectivos permisos. En cuanto a los documentos técnicos, mencionó que se requiere realizar ajustes en los diseños eléctricos y arquitectónicos debido a que no se había definido el componente predial de la planta de tratamiento. Por lo anterior, solicitó un plazo de 15 días con fecha de vencimiento el 20/10/2021 con el fin de subsanar los documentos faltantes. Ahora bien, el secretario de planeación, Carlos Andrés Picón Jaimes, indicó que el plazo estipulado por el Consultor no es viable, teniendo en cuenta los compromisos adquiridos en reuniones anteriores. Por lo cual, se comprometió a comunicarse con el alcalde y el consultor para remitir la totalidad de los documentos faltantes a más tardar el miércoles 13 de octubre del 2021.
5. El Ministerio queda a la espera de la documentación faltante en el plazo indicado.
6. Se agradeció a todos los asistentes y se da por terminada la reunión.

COMPROMISOS (Si aplica)

Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
Enviar la totalidad de la información faltante del proyecto.	Municipio de Santa Helena del Opón, Santander	Miércoles 13 de octubre del 2021.

FIRMAS:

En anexos se comprueba asistencia de las personas indicadas en el numeral de asistentes.

Elaboró: Marcela Julio Jiménez
Fecha: 07-10-2021

ANEXOS:

Mesa de trabajo proyecto "AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE CACHIPAY, MUNICIPIO DE SANTA HELENA..."

19:38

Está grabando Está grabando esta reunión. Asegúrese de que todos sepan que se les está grabando. Política de privacidad Descartar

Participantes

Invite a alguien o marque un número

Compartir invitación

En esta reunión (8) Silenciar a todos

Daniel Garzón (Invitado)

Marcela Paola Julio Jimenez Organizador

Andres (Invitado)

Carlos Picon (Invitado)

Daniel Garzón (Invitado)

Jairo Alberto Vasquez Lizarazo Externo a su organización

Julio César Fajardo (Invitado)

Lizardo Ovalle

Planación Santa Helena del ...

Otros invitados (2)

La vivienda y el agua son de todos

Minimizada

AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE CACHIPAY, MUNICIPIO DE SANTA HELENA DEL OPÓN, DEPARTAMENTO DE SANTANDER

Santa Helena del Opón – Santander

05 octubre de 2021

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

Escribe aquí para buscar

17°C

15:19 5/10/2021

	FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS	Versión: 5.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-17

LUGAR: TEAMS **FECHA:** 05-10-2021 **HORA:** 3:00 p.m. A 4:00 p.m.

TEMA: ASISTENCIA TÉCNICA AL MUNICIPIO DE SANTA HELENA DEL OPÓN (SANTANDER) **PRESIDE:** MVCT

EQUIPO ACOMPAÑANTE: ALCALDÍA, CONSULTORIA, ESANT S.A. E.S.P.

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática	Firma
1	Carlos Andrés Picón Jaimes	Secretario de Planeación	Municipio de Santa Helena del Opón	3143183787	planeacion@santahelenadelopon-santander.gov.co		
2	Julio Cesar Fajardo	Director de Consultoría	Municipio de Santa Helena del Opón	3176422141	jcfb@hotmail.com		
3	Andrés Felipe López Briceño	Gestor del equipo y revisión de proyectos	ESANT S.A. E.S.P.	3107687784	andres.lopez@esant.com.co		
4	Jairo Alberto Vásquez Lizarazo		ESANT S.A. E.S.P.		jairo.vasquez@esant.com.co		
5	Marcela Julio Jiménez	Contratista	Subdirección de proyectos MVCT		mjulio@minvivienda.gov.co		
6	Daniel Felipe Garzón	Contratista	Subdirección de proyectos MVCT		DGarzon@minvivienda.gov.co		
7	Lizardo Ovalle	Contratista	Subdirección de proyectos MVCT		lovalle@minvivienda.gov.co		