

	FORMATO: ACTA	Versión: 5.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 04

1-2020-289 OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE PITAL DE CLARIN-MUNICIPIO DE POLO NUEVO- DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

DATOS GENERALES

FECHA:	MARTES 04 DE SEPTIEMBRE DE 2021
HORA:	De 11:00 a 11:30 horas
LUGAR:	Salón virtual plataforma Meet http://meet.google.com/gtm-xpuf-tnj
ASISTENTES:	YULDER MANOSALVA – Funcionario Secretaría de Aguas departamental RICARDO RUEDA – PDA Apoyo a la estructuración general del proyecto Néstor Fabián Romero Braga – Subdirección de proyectos

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes.
2. Presentación de los avances a las subsanaciones adelantadas por parte de la Secretaría de Aguas de Atlántico a los componentes estructural, predial, suelos, ambiental y topografía.
3. Generación de observaciones asociadas a los demás componentes del proyecto pendientes.
4. Definición de compromisos

DESARROLLO:

Inicia la reunión tomando la palabra Néstor Fabián Romero hace un recuento del proyecto y de los compromisos adquiridos en la mesa de trabajo del 13 de agosto 2021. En relación con ese corte, se han generado observaciones en todos los componentes que se encuentran en proceso de subsanación por parte del PDA como responsable del proyecto y en concurso con la AAA como operadora del proyecto.

Se hace un recuento exhaustivo de los requerimientos y componentes pendientes. El PSMV, aunque está formulado continúa en proceso de aprobación por parte de la Corporación ambiental del Atlántico; se esperan resultados de SUELOS para la semana del 11 al 15 octubre; los ajustes y actualizaciones topográficas aún no empiezan (compromiso de la AAA), sin fecha prevista de entrega; el componente

estructural se estima ser presentado por PDA el 11 de octubre; de igual manera a la brevedad remitirán un link para poder acceder a la documentación del componente electromecánico; por parte del MVCT se acuerda la remisión del componente presupuestal al especialista respectivo para que sea analizado, éste compromiso a solicitud de la Secretaría de Agua y Saneamiento de Atlántico

Hasta la fecha se encuentra tramitado solamente el componente institucional.

Se ratifica el compromiso por parte del ingeniero Yulder Manosalva de gestionar los ajustes pendientes en cada componente.

Se define entre las partes celebrar una nueva mesa de trabajo en un término de dos (2) semanas (21 de octubre) en las que se esperan avances por parte de AAA en los ajustes topográfico y suelos y, por parte del MVCT gestionar respuestas u observaciones por parte de los especialistas.

Agotado el tema de la reunión, se levanta a las 11:30 horas del día 13 de agosto de 2021.

Elaboró: Néstor Fabián Romero Braga – grupo de Evaluación

R

Fecha: 12-10-2021

