

	FORMATO: ACTA	Versión: 5.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 04

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 22 de octubre de 2021
HORA:	De 11:00 a 12:00 horas
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	<p>Darwin Pulgarín – PDA Antioquia</p> <p>Giovanni Copete – Secretario de Planeación – Fredonia – Antioquia</p> <p>Nuveida Restrepo – Secretaría de Planeación – Fredonia - Antioquia</p> <p>Juan Guillermo Restrepo Vanegas, Coordinador Banco de Proyectos – Fredonia</p> <p>Luis Fernando González – PDA Antioquia</p> <p>Maria Camila Erita, Ingeniera de Diseño de la Empresa Prestadora del Servicio</p> <p>Johana Naranjo – PDA Antioquia</p> <p>Felipe Ceballos, Ingeniero de Diseño de la Empresa Prestadora del Servicio</p> <p>Jaime Alberto Fuentes Romero, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP</p>
INVITADOS:	No aplica

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes e introducción
2. Aclaración y revisión a las observaciones a las subsanaciones del Evaluador Líder
3. Comentarios de los asistentes
4. Cierre de la reunión

DESARROLLO:

1. Presentación de los asistentes e introducción. Participantes de la entidad territorial, consultoría y evaluadores del MVCT.
2. Aclaración y revisión a las observaciones a las subsanaciones del Evaluador Líder
 - CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR PLUVIAL Y REDES DE ACUEDUCTO CALLE CUBA, EMISOR Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS EN EL SECTOR 13 DE JUNIO, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE FREDONIA

3. Comentarios de los asistentes

- El Ingeniero Jaime Alberto Fuentes Romero abre la reunión contextualizando sobre el estado del proyecto:

El proyecto se encuentra evaluado por etapas, por tratarse que el municipio es categoría 5-6. Se realizó la evaluación preliminar Etapa 1, el día 6 de agosto de 2021. Se realizó primera reunión de socialización de la evaluación, con el municipio, para el día 11 de agosto de 2021. El municipio se comprometió a remitir subsanaciones para el día 11 de septiembre de 2021.

Posteriormente, El comité técnico recomendó realizar mesa de trabajo con el municipio explicándoles los documentos que se debían subsanar con el proyecto.

El día 6 de septiembre de 2021 se realizó segunda mesa de trabajo con el municipio, mediante la cual se socializaron las recomendaciones del comité acerca del proyecto y se mantuvieron los compromisos de entrega de los documentos. El municipio, en fecha 10 de septiembre cumplió el compromiso adquirido de entregar documentos faltantes del proyecto, sin embargo hicieron falta documentos. Paso seguido, Se presentó el proyecto por segunda vez a comité, el cual sugirió nuevas recomendaciones para el proyecto. El día 29 de Septiembre de 2021, se realizó tercera mesa de trabajo con el municipio, el cual adquirió el compromiso de entregar los documentos faltantes, para el día 14 de octubre de 2021, fecha para la cual cumplió el compromiso adquirido.

Posterior a la evaluación a las subsanaciones, se encontraron algunos documentos faltantes, por lo que se agendó la mesa de trabajo para establecer unos compromisos de entrega por parte del municipio, así como también, algunas aclaraciones. Posterior al compromiso del municipio, se presentará el proyecto a comité técnico.

El Ingeniero Jaime Alberto Fuentes Romero indica que no se ha realizado el cambio del componente vial en el presupuesto del proyecto, recomendado por el comité técnico. A su vez, indica, que la consultoría manifestó estar de acuerdo con realizar el cambio, por lo que se solicita, que el cambio sea entregado.

- El Ingeniero Felipe Ceballos indica que se reemplazará el componente vial del proyecto, por un carretable.
- El Ingeniero Jaime Alberto Fuentes Romero, indica que también hacen falta por entregarse, los siguientes documentos:
 - a. Documento que determine la disponibilidad y confiabilidad del suministro de energía eléctrica en el área de influencia del proyecto
 - b. Certificado de aprobación del proyecto por parte de la interventoría de estudios y diseños
 - c. Póliza de calidad de diseños vigentes
- El Ingeniero Felipe Ceballos indica que el certificado de disponibilidad y confiabilidad del suministro de energía eléctrica en el área de influencia del proyecto, si se entregó.
- El Ingeniero Jaime Alberto Fuentes Romero indica que lo radicado mediante GESDOC, no le fue entregado. Y solicita, sea radicado. Indica la importancia de la coherencia de la información que se radica.
- El Ingeniero Felipe Ceballos, comenta que se encuentra con todas las pólizas de calidad de diseños vigentes. Las cuales serán radicadas.
- El Ingeniero Jaime Alberto Fuentes Romero indica que se encuentran documentos del proyecto, en los cuales firma la misma persona como interventor y diseñador, por lo cual, deben corregirse. Del mismo modo indica que los informes de

aprobación de los componentes de diseño corresponden más a observaciones que a aprobación, por lo cual, se deben realizar cambios.

- El Ingeniero Felipe Ceballos, indica que el informe de aprobación si se tiene. Y se estará radicando. Adicionalmente, indica que en el permiso de vertimientos para la PTAR del sector 13 de junio, también se encuentra el permiso de ocupación de cauce otorgado.
- El Ingeniero Jaime Alberto Fuentes Romero indica estar de acuerdo con el Ingeniero Felipe Ceballos y valida el permiso de ocupación de cauce para el sector 13 de junio. Posteriormente, pregunta si se va a tener plan de manejo ambiental en el proyecto.
- El Ingeniero Felipe Ceballos indica que el proyecto no va a tener plan de manejo ambiental.
- El Ingeniero Jaime Alberto Fuentes Romero, indica que se deben realizar mejoras al estudio de suelos, las cuales se podrán realizar en la siguiente etapa de evaluación.
- El Ingeniero Jaime Alberto Fuentes Romero, indica que el certificado de canteras, no se encuentra emitido por una autoridad competente.
- La Ingeniera María Camila Erira indica que si se presenta el certificado por parte de la Agencia Nacional de Minería, mediante el cual se demuestra que la autorización de la cantera se encuentra en ejecución y vigente.
- El Ingeniero Felipe Ceballos asume el compromiso de realizar la entrega de los documentos faltantes del proyecto para el día 16 de noviembre de 2021.
- El Ingeniero Jaime Alberto Fuentes Romero acepta el compromiso adquirido por el Ingeniero Felipe Ceballos. Posteriormente, pregunta si se han realizado mejoras al informe hidráulico teniendo en cuenta los cambios a realizar para realizar el cumplimiento de la Resolución 0330 de 2017 de acuerdo con el cálculo de DQO y DBO.
- El Ingeniero Felipe Ceballos indica que se estarán realizando los cambios solicitados. Adicionalmente, indica que se realizará primero la entrega, de los documentos que ya se tienen y posteriormente, se radicarán los documentos en los que se están trabajando, en fecha 16 de Noviembre de 2021.

4. Cierre de la reunión

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Remisión de subsanaciones del proyecto al evaluador líder	Felipe Ceballos, Ingeniero de Diseño de la Empresa Prestadora del Servicio	16/11/2021
2	Presentación del proyecto a comité técnico	Jaime Alberto Fuentes Romero, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP	19/11/2021

FIRMAS:

Nombre completo	Hora de Unión	Hora de salida	Duración	Correo electrónico	Rol	Id. de participante (UPN)
Jaime Alberto Fuentes Romero	22/10/2021 10:56	22/10/2021 11:54	58 min 13 s	JFuentes@minvivienda.gov.co	Organizador	JFuentes@minvivienda.gov.co
Jaime Alberto Fuentes Romero	22/10/2021 13:13	22/10/2021 13:13	19 s	JFuentes@minvivienda.gov.co	Organizador	JFuentes@minvivienda.gov.co
María Camila Eriía (Invitado)	22/10/2021 11:00	22/10/2021 11:54	53 min 52 s		Moderador	
Wilson Asprilla (Invitado)	22/10/2021 11:01	22/10/2021 11:54	53 min 4 s		Moderador	
PLANEACION GSP	22/10/2021 11:02	22/10/2021 11:54	51 min 58 s	planeaciongsp@antioquia.gov.co	Moderador	planeaciongsp@antioquia.gov.co
Luis Fdo. González A. (Invitado)	22/10/2021 11:06	22/10/2021 11:54	48 min 24 s		Moderador	
Darwin Pulgarin (Invitado)	22/10/2021 11:07	22/10/2021 11:54	47 min 27 s		Moderador	
jobanny copete (Invitado) fredonia	22/10/2021 11:08	22/10/2021 13:13	2 h 4 min		Moderador	
JUAN GUILLERMO RETREPO VANEGAS	22/10/2021 11:09	22/10/2021 11:54	45 min 15 s	JUAN.RETREPO@esap.edu.co	Moderador	JUAN.RETREPO@esap.edu.co
NUVEIDA RESTREPO (Invitado)	22/10/2021 11:10	22/10/2021 11:54	44 min 2 s		Moderador	



Elaboró: Jaime Alberto Fuentes Romero
 Fecha: 22-10-2021