

	FORMATO: ACTA	Versión: 5.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 2

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 16 de noviembre del 2021
HORA:	De 11:00 a.m. a 11:30 a.m.
LUGAR:	Reunión virtual – Microsoft Teams
ASISTENTES:	Marcela Julio Jiménez, Grupo Evaluación de proyectos MVCT Diego Fernando Betancurt, Profesional de Apoyo Secretaría de Planeación Puerto Wilches – Santander Diego Andrés Calderón, Consultoría Cristian Dayán Silva Villalba, Consultoría Luis David Castellanos García, Consultoría
INVITADOS:	Revisar asistentes.

ORDEN DEL DIA:

Se convocó a la mesa de trabajo con el objetivo de realizar seguimiento a los avances del proyecto "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE RECEPCIÓN, TRANSPORTE Y TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS DEL CORREGIMIENTO VIJAGUAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES – SANTANDER" en lo que respecta a las observaciones resultantes de la Revisión Documental Preliminar efectuada.

DESARROLLO:

1. Se inició la reunión por parte de la Ing. Marcela Julio Jiménez, revisora documental preliminar, quien indicó el objetivo por el cual se convocó a la mesa de trabajo. Dicho esto, cedió la palabra al municipio para que indicara el estado de los documentos faltantes del proyecto del asunto, dado que en la primera mesa de trabajo realizada el 19 de octubre del 2021 se acordó que estos serían enviados a más tardar el sábado 30 de octubre del mismo año. Sin embargo, hasta la fecha estos no se han recibido.
2. Toma la palabra el ingeniero Diego Andrés Calderón, el cual procedió a indicar que desde el punto de vista técnico el estado de los documentos se encuentra viable de concluir. Sin embargo, la consultoría se encuentra pendiente de una caracterización de vertimientos y de la fuente receptora que se va a realizar en el corregimiento de Vijagual, lo que retrasaría el proceso dado que se necesita una planificación de al menos 15 días hábiles para avisarle a la Corporación para el acompañamiento. En función de eso, también se encontraba pendiente la revisión de una interventoría dado que al hacer una revisión interna sobre el diseño hidráulico del funcionamiento del alcantarillado se encontró que no se aplicó de manera correcta el método racional para la identificación de aguas pluviales que se pueden incorporar al sistema, por lo que este quedaría subdimensionado. Dicho esto y teniendo en cuenta que se debe rehacer nuevamente el diseño y el

cálculo de las propiedades hidráulicas del funcionamiento del alcantarillado, la consultoría requeriría de un tiempo considerable. Lo mismo ocurre con el componente predial dado que hace falta la emisión de los certificados de libertad y tradición y la constitución por escritura pública de las servidumbres en caso de ser necesarias. Se tuvo muy buena comunicación con la secretaría de planeación del municipio y se acordó que lo mejor sería solicitar nuevamente la devolución del proyecto para diseñarlo desde cero. El ingeniero Diego Calderón indicó que dicha solicitud será enviada a más tardar el día de mañana, miércoles 17 de noviembre del 2021.

3. La ingeniera Marcela Julio queda a la espera de la solicitud de devolución en la fecha estipulada. De todas maneras, aclaró que el Ministerio queda pendiente en caso de que surja alguna duda o inquietud con respecto a la presentación del proyecto, de manera que este se encuentre lo más completo posible al momento de que sea radicado nuevamente.

4. Se agradeció a todos los asistentes y se dio por terminada la reunión.

COMPROMISOS (Si aplica)

Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
Enviar solicitud de devolución del proyecto.	Municipio de Puerto Wilches – Santander.	Miércoles 17 de noviembre del 2021.

FIRMAS:

En anexos se comprueba asistencia de las personas indicadas en el numeral de asistentes.

Elaboró: Marcela Julio Jiménez
Fecha: 17-11-2021

ANEXOS:

Mesa de trabajo de seguimiento proyecto "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE RECEPCIÓN, TRANSPORTE Y TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS DEL CO..."

18:34

Está grabando Está grabando esta reunión. Asegúrese de que todos sepan que se les está grabando. Política de privacidad Descartar

Participantes

Escribe un nombre

Compartir invitación

En esta reunión (5)

- MJ Marcela Paola Julio Jimenez Organizador
- DC David Castellanos (Invitado)
- D Dayán (Invitado)
- DB Diego Betancurt (Invitado)
- DC Diego Calderon (consultoría) (Invitado)

Otros invitados (1)

- ER Eduardo Enrique Cañas Ramos Sin respuesta

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

MJ

Escribe aquí para buscar

19°C 11:28 16/11/2021

	FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS	Versión: 5.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-17

LUGAR: TEAMS **FECHA:** 16-11-2021 **HORA:** 11:00 a.m. A 11:30 a.m.

TEMA: ASISTENCIA TÉCNICA AL MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES (SANTANDER) **PRESIDE:** MVCT

EQUIPO ACOMPAÑANTE: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN – CONSULTORIA

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitud s/ Temática	Firma
1	Diego Andrés Calderón	Profesional especializado	Consultoría	3058146843	iq64@hotmail.es		
2	Cristian Dayán Silva Villalba		Consultoría	3104390828	dayanprisma@gmail.com		
3	Luis David Castellanos García		Consultoría	3164618656	cocoluc-123@hotmail.com		
4	Diego Fernando Betancurt Pinzón	Profesional de apoyo Secretaría de Planeación	Municipio de Puerto Wilches – Santander	3115167901	diegofbp90@gmail.com		
5	Marcela Julio Jiménez	Contratista	Subdirección de proyectos MVCT		mjulio@minvivienda.gov.co		