

	FORMATO: ACTA	Versión: 5.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 07

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 22 de noviembre de 2021
HORA:	De 17:00 a 18:00 horas
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Ronald Mauricio Flórez, Jefe de obras Empopamplona ESP Sergio Andrés Rodríguez, Contratista SDP-DIDE-VASB-MVCT (Evaluador Líder)
INVITADOS:	N/A

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes.
2. Objetivo de la reunión
3. Intervención de los asistentes
4. Compromisos y cierre de la reunión.

DESARROLLO:

1. Presentación de los asistentes. Asisten a la mesa de trabajo representantes del formulador (Empopamplona ESP) y evaluadores del proyecto VASB-MVCT. Ver listado de asistencia.
2. **Objetivo de la reunión:** Seguimiento a los ajustes y actualización listas de chequeo del proyecto: **“CONSTRUCCIÓN DE LA CAPTACIÓN Y LA LINEA DE ADUCCIÓN, DESARENADOR Y ESTRUCTURAS HIDRAULICAS NECESARIAS DESDE LA QUEBRADA "LAS TOMAS" HASTA EL TANQUE DEL SECTOR EL BOQUERON DEL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE PAMPLONA - NORTE DE SANTANDER”**.

Se cuenta con observaciones de tipo documental, legal, ambiental, técnico, financiero y predial.

3. Intervención de los asistentes.

Expone el evaluador líder del proyecto que se trataran inicialmente sobre los pendientes del proyecto **“CONSTRUCCIÓN DE LA CAPTACIÓN Y LA LINEA DE ADUCCIÓN, DESARENADOR Y ESTRUCTURAS HIDRAULICAS NECESARIAS DESDE LA QUEBRADA "LAS TOMAS" HASTA EL TANQUE DEL SECTOR EL BOQUERON DEL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE PAMPLONA - NORTE DE SANTANDER”**.

Los pendientes y observaciones a la fecha, son las siguientes en resumen respecto a última verificación realizada sobre ajustes presentados el día 19 de noviembre de 2021:

- Formato resumen del proyecto, carta de presentación y ficha MGA: Los contenidos quedaran sujetos de aprobación con los demás ajustes del proyecto, principalmente del componente técnico y financiero y población beneficiaria.
- Permiso de ocupación de cauce: está en trámite para bocatomas y pasos elevados el oficio por parte de la autoridad ambiental que menciona que los permisos se encuentran considerados con el permiso de concesión actual (para los pasos elevados y bocatomas). Se esta pendiente respecto el concepto de la autoridad ambiental, se espera contar con esta documentación el día 25 de noviembre de 2021.
- Diagnóstico situacional de los sistemas existentes: se complementó con lo requerido por el artículo 8 de la Resolución 0330 de 2017 (bienes social, aspectos socioeconómicos, estado de los recursos naturales, etc.). Se presentó el estado actual de los servicios públicos con indicadores de prestación. Esta pendiente que se complemente con información de los procesos de la PTAP. Complementarse con la determinación de demanda y oferta actual y futura, bajo el entendido que con el proyecto presentado se contempla como solución complementaria y a corto plazo del sistema existente; esto es estimar los caudales de diseño actuales y futuros, se determine el déficit y se comente el impacto del proyecto en este sentido.
- Proyección de población: la población debe ser presentada acorde a la población objeto del beneficio, que en este caso corresponde a un porcentaje de la cobertura del casco urbano. Esto debe quedar consignado y consistente en otras documentaciones del proyecto.
- Estudio de topografía, estudios de suelos y estructural: se aportaron los ajustes y actualmente en verificación por parte de los especialista quienes apoyan estas revisiones en el grupo de evaluación de proyectos.
- Planos: Fueron ajustado por el formulador para la verificación del evaluador líder del proyecto. Esta pendiente correcciones de planos de perfil con los requerimientos de la Resolución 0661 de 2019. Los planos de topografía, suelos y estructuras en verificación por parte de los especialistas del MVCT.
- Manual de operación y mantenimiento: el documento debe presentarse firmado por diseñador e interventor.
- Certificación de localización de canteras y escombreras: no se aporta con le proyecto, debe presentarse.
- Certificación de disponibilidad de servicios públicos: no se aporta con le proyecto, debe presentarse. Capacidad de la planta existente en recibir el caudal a tratar por la nueva captación.
- Certificado de aprobación de interventoría: no se aporta con le proyecto, debe presentarse. Igualmente, todos los documentos deben ser revisados, avalados y firmados por el profesional idóneo de interventoría.
- La documentación técnica debe presentarse firmada por diseñador, supervisor e interventor.
- El presupuesto, cronograma de obra y APU se verificará integralmente con lo ajuste del componente técnico validados.

- Predial: Se presentaron ajustes en el plano predial y se dio claridad respecto a servidumbres, sobre la cual se requiere una para todas las estructuras y redes proyectadas; actualmente la información se encuentra en verificación de abogado del MVCT quien apoya estas revisiones.
- El componente institucional se encuentra conforme.

4. Se realizan compromisos. Cierre de la reunión.

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Ajustes pendientes de presentación: proyección de población, diagnóstico situacional, Certificado de localización de canteras y escombreras, certificación de disponibilidad de servicios públicos, certificado de aprobación de interventoría, permiso de ocupación de cauce, presupuesto y APU, cronograma de obra, y ajustes prediales predial, formatos, planos firmados.	Ronald Mauricio Flórez, Jefe de obras Empopamplona ESP	Semana del 3 al 5 de noviembre de 2021
2	Permisos o concepto de la autoridad ambiental respecto al permiso de ocupación de cauce requerido	Ronald Mauricio Flórez, Jefe de obras Empopamplona ESP	25/11/2021
3	Envío de observaciones documentales, legales y técnicas a la fecha mediante correo electrónico (actualización lista de chequeo)	Sergio Andrés Rodríguez, Contratista SDP-DIDE-VASB-MVCT (Evaluador Líder)	22/11/2021

FIRMAS: Reunión virtual

Resumen de la reunión	
Número total de participantes	2
Título de la reunión	seguimiento ajustes : "CONSTRUCCIÓN DE LA CAPTACIÓN Y LA LINEA DE ADUCCIÓN, DESARENADOR Y ESTRUCTURAS HIDRAULICAS NECESARIAS DESDE LA QUEBRADA "LAS TOMAS" HASTA EL TANQUE DEL SECTOR EL BOQUERON DEL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE PAMPLONA - NORTE DE SANTANDER
Hora de inicio de la reunión	11/22/2021, 5:00:33 PM
Hora de finalización de la reunión	11/22/2021, 5:57:07 PM
ID. de reunión	294ba29e-b2ab-4cad-b804-23f766d46fe2

Nombre completo	Hora en la que se unió	Hora de salida	Duración	Correo electrónico	Rol	id. de participante (UPN)
Sergio Andres Rodriguez Olaya	11/22/2021, 5:00:33 PM	11/22/2021, 5:57:07 PM	56 min 33 s	SRodriguez@minvivienda.gov.co	Organizador	SRodriguez@minvivienda.gov.co
RONALD MAURICIO FLOREZ ACEVEDO	11/22/2021, 5:00:37 PM	11/22/2021, 5:57:06 PM	56 min 28 s	ronald.florez@unipamplona.edu.co	Moderador	ronald.florez@unipamplona.edu.co

Elaboró: Sergio Andrés Rodríguez Olaya
Fecha: 22-11-2021