

	FORMATO: ACTA	Versión: 5.0
		Fecha: 15/02/2021
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Código: GDC-F-01

ACTA No. SIN

DATOS GENERALES

FECHA:	14-12-2021
HORA:	8 am a 12 m
LUGAR:	Botadero Marmolejo
ASISTENTES:	Juan Camilo Quintero. Gestor FINDETER. Ana Sorlenis Lemus. Trabajadora social Luz Marina Casallas. Supervisora FINDETER. Ana Liliana Ramírez. Trabajadora social. Paulo Cesar Huertas. Director de Interventoría. Carlos Hernán Moreno. Ingeniero residente de obra URBASER Diana Cárdenas. Gerente proyecto URBASER Oscar Daniel Galindo. Ingeniero residente de Interventoría. Marlidis Palacios Palacios. Secretaria de ambiente. Diana Palacios. S. técnica. EPQ. Mayoli Celis. Inspector INTERASEO. Ghisel González Grey. Contratista MVCT.

ORDEN DEL DIA:

Visita técnica proyecto OPTIMIZACIÓN EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO EN EL PERÍMETRO URBANO DE LA CIUDAD DE QUIBDÓ, con la Alcaldía, FINDETER, contratista de obra y de Interventoría.

DESARROLLO:

Se realizó presentación por parte de la gerente de proyecto de URBASER, del avance de obras:





La vivienda y el agua
son de todos

Minvivienda

10 años
2011 - 2021

FORMATO: ACTA

PROCESO: GESTION DOCUMENTAL

Versión: 5.0

Fecha: 15/02/2021

Código: GDC-F-01



Frente de trabajos – Vaso norte.



Colindancia de la zona de operación 3 8ª cargo de EPQ) con el Vaso Norte (zona de continuidad de operación)



Frente de trabajos. Vaso Sur.



Vía de acceso constructiva, acceso zonas de disposición.

Se identificaron las siguientes actividades en la zona de obras: Descapote, remoción de cobertura vegetal, movimiento de tierras. Filtros del vaso sur, a excepción de la zona que

atraviesa el dique de contención. Parece que el material de terreno, con condiciones apropiadas no es suficiente, el contratista informa que revisará este aspecto con el geotecnista. El material que abunda son arcillas expansivas. Se construyó vía de acceso a los vasos centro y norte.

Con el propósito de facilitar la continuidad de la disposición final, el contratista habilitó y se encuentra en adecuación de una zona (que inicialmente formaba parte del vaso Norte).

El MVCT recordó que la solicitud efectuada por esta Entidad era hacer una entrega parcial de uno de los vasos para que EPQ o el Municipio pudieran dar continuidad a la actividad de disposición final. Sin embargo, el contratista mencionó que no fue posible atender dicha solicitud porque evaluados los tiempos de ejecución, no era posible que se hiciera un empalme en los tiempos requeridos. Por lo que, para evitar problemas de continuidad se tomó la decisión de adecuar una zona que inicialmente formaría parte del Vaso Norte.

Todo lo anterior debe quedar debidamente sustentado en los respectivos informes del contratista y de la Interventoría.

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Remitir informe de Interventoría	Findeter	
2	Hacer evaluación geotécnica de diques y de propiedades de los materiales de construcción	Contratista	

FIRMAS: Se adjunta listado de asistentes.

Elaboró: Ghisel González
Fecha: 14-12-2021.

ANEXO: LISTADO DE ASISTENTES

	Consortio Interaseo	
	REGISTRO DE ASISTENCIA	Revisión No: 0.0

EMPRESA/PROYECTO:	BOTADERO MARMOLEJO		
LUGAR:	Marmolejo		
TEMAS TRATADOS:	AVANCE DE OBRA		
DURACION:			
EXPOSITOR:		EMPRESA:	Consortio Interaseo

FECHA: 14-diciembre-21

ASPECTOS ESPECIFICOS: COMITE TECNICO EN EL CUAL PARTICIPARON ERO, FINDETER, INTERVENIDORA, CONTRATISTA MUCT. CUYO CUAL SE REALIZO RECORRIDO POR LA OBRA.

Nº	NOMBRE DEL ASISTENTE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Juan Camilo Quintero	75089550	Gestor Findeter	[Firma]
2	Chisel A. Gonzalez G	45511344	Contralista MUCI	[Firma]
3	Ana Sorlenio Lemus P	351899407	T. Social	[Firma]
4	Hector Reina Casallas	41.72782	FINDETER-	[Firma]
5	Ana Liliana Ramirez C	26279209	T. Social	[Firma]
6	PAULO CESAR HUENZAS	14136714	DIRECTOR TMT.	[Firma]
7	Carlos Hernan Norra R	11801664	Residente obra	[Firma]
8	Diana C Cardenas V	30305848	Gte Proy URB	[Firma]
9	OSCAR DANI GALINDO	58230721	Ing. Interventor	[Firma]
10	Mayra Celis	60350227	Ins. Interventor	[Firma]
11				
12				
14				

FIRMA EXPOSITOR: _____ OBSERVACIONES _____
