



FORMATO: ACTA

Versión: 5.0 Fecha: 15/02/2021

Código: GDC-F-01

PROCESO: GESTION DOCUMENTAL

ACTA No. 03

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 24 de enero de 2022						
HORA:	De 08:30 a 09:00 horas						
LUGAR:	Virtual						
ASISTENTES:	Juan Sebastián Vargas – Jefe de la Unidad de Infraestructura de Gigante - Huila						
	Alberto Salcedo – Secretario de Planeación Municipal de Gigante – Huila						
	Daniel Fernando Cárdenas Quintero – Consultoría del proyecto						
	Cesar Roa – Alcalde Municipal de Gigante, Huila						
	Miguel Ángel Castro, Asesor Contratista MVCT-VASB – Miembro del Comité Técnico de Proyectos						
	María Edilma Nieto Moyano, Coordinadora Grupo de Seguimiento de Proyectos Contratista SDP-DIDE-MVCT-VASB – Miembro del Comité Técnico de Proyectos						
	Jaime Alberto Fuentes Romero, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP						
INVITADOS:	No aplica						

ORDEN DEL DIA:

- 1. Presentación de los asistentes e introducción
- 2. Asistencia técnica en el marco de la recomendación del comité técnico de proyectos a los proyectos de la Gran Vía y Potrerillos
- 3. Comentarios de los asistentes
- 4. Cierre de la reunión

DESARROLLO:

- 1. Presentación de los asistentes e introducción. Participantes de la entidad territorial y evaluadores del MVCT.
- 2. Asistencia técnica en el marco de la recomendación del comité técnico de proyectos a los proyectos de la Gran Vía y Potrerillos
 - CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CENTRO POBLADO LA GRAN VÍA MUNICIPIO DE GIGANTE-HUILA Y CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y

PLANTA DE TRAMIENTO DE AGUAS RESIDIUALES CENTRO POBLADO POTRERILLOS MUNICIPIO DE GIGANTE-HUILA

3. Comentarios de los asistentes

- El Ingeniero Jaime Alberto Fuentes Romero abre la reunión indicando los documentos faltantes para cauda uno de los proyectos. Indica que para el proyecto "CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRAMIENTO DE AGUAS RESIDIUALES CENTRO POBLADO POTRERILLOS MUNICIPIO DE GIGANTE-HUILA", se tienen los siguientes documentos faltantes: Plan de Manejo y Saneamiento de Vertimientos, Permiso de Ocupación de Cauce, desenglobe de predio y redes de alcantarillado en el informe topográfico. La evaluadora del componente predial del proyecto, realizó observaciones que no han sido atendidas. Para el proyecto "CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CENTRO POBLADO LA GRAN VÍA MUNICIPIO DE GIGANTE-HUILA", se tienen los siguientes documentos faltantes: Certificado de escombreras, certificado de botaderos, informe estructural de pasos elevados, análisis de alternativas (componente ambiental, de riesgos y social), Plan de Manejo y Saneamiento de Vertimientos y Permiso de Ocupación de Cauce.
- El Ingeniero Alberto Salcedo, indica que para el proyecto "CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRAMIENTO DE AGUAS RESIDIUALES CENTRO POBLADO POTRERILLOS MUNICIPIO DE GIGANTE-HUILA", la administración municipal suscribió contrato para obtener el PSMV del centro poblado Potrerillos. Se está avanzando en la elaboración del documento y se espera tenerlo a finales del mes de marzo. Se ha avanzado en el tema de topografía. El predio donde se va a construir la PTAR, está próximo a ser desenglobado. Cuando se obtenga dicho desenglobe, se procederá a la legalización de la donación del lote de la PTAR.
- La Doctora Edilma Nieto, pregunta en cuánto tiempo se tendría el desenglobe y el certificado de tradición y libertad del lote.
- El Ingeniero Alberto Salcedo, indica que en el transcurso de Febrero, se contará con el desenglobe y donación.
- La Doctora Edilma Nieto, comenta que ese trámite es demorado, por lo que podría tenerse para finales de Marzo, dependiendo de la diligencia del municipio.
- El Ingeniero Miguel Ángel Castro, indica que la Resolución de diseño de las PTAR, fue modificado por la Resolución 799 de 2021 y en ella hay un cambio importante en los diseños de Plantas de tratamiento. Paralelo a la consecución del PSMV, el consultor revise el diseño de las PTAR de ambos proyectos y lo evalúe conscientemente la interventoría. El proyecto debe ser sencillo, evitando dobles procesos anaeróbicos.
- La Doctora Edilma Nieto, recomienda que se vuelvan a revisar los cálculos estructurales, teniendo en cuenta que hasta ahora fueron desarrollados los estudios de suelos y estudios topográficos.
- El Ingeniero Jaime Alberto Fuentes Romero, indica la importancia de que se hable de redes de alcantarillado en el informe topográfico.
- El alcalde César Roa, pregunta cuándo fue el cambio de la Resolución 0330 de 2017. También, indica que no conocían, sobre ese cambio, en el municipio.
- El Ingeniero Miguel Ángel Castro, indica que la modificación de la resolución, se dio en Diciembre de 2021. La norma anterior tenía un criterio de diseño y ahora la nueva norma tiene un nuevo criterio de diseño para plantas de tratamiento de


- aguas residuales, menores de 30 l/s. Hay que revisar la parte hidráulica y estructural de estas plantas de tratamiento.
- El alcalde Cesar Roa, indica que en cuatro semanas, se tendría el Plan de Manejo y Saneamiento de Vertimientos. Se van a actualizar los diseños.
- El Ingeniero Miguel Ángel Castro, solicita que una vez se actualicen los diseños por parte de la consultoría, la interventoría revise y avale los mismos.
- El Ingeniero Alberto Salcedo, indica que estará enviando informe topográfico actualizado con la información de las redes de alcantarillado. El Ingeniero Alberto Salcedo, indica que para el proyecto "CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRAMIENTO DE AGUAS RESIDIUALES CENTRO POBLADO LA GRAN VÍA MUNICIPIO DE GIGANTE-HUILA", la administración municipal suscribió contrato para obtener el PSMV del centro poblado La Gran Vía. Comenta que para el paso elevado, se están realizado los diseños estructurales. Se tienen las certificaciones por parte del municipio, para las escombreras del proyecto. Se tiene realizado el análisis ambiental del proyecto. Indica que sobre el permiso de ocupación, ya se realizó la solicitud.
- El Ingeniero Jaime Alberto Fuentes Romero, indica que se entregue el permiso de ocupación de cauce, para los proyectos de La Gran Vía y Potrerillos.
- El Ingeniero Alberto Salcedo, indica que se tuvieron inconvenientes por un documento legal del propietario del predio a desenglobar en la Gran Vía. Se espera que a finales de marzo, se pueda tener certificado de tradición a nombre del municipio.
- El Ingeniero Miguel Ángel Castro, reitera que los diseños hidráulicos deben ceñirse a la ortodoxia de la ingeniería.
- El Ingeniero Daniel Cárdenas, indica que tomando el caso de Potrerillos, se hizo la topografía, teniendo en cuentas las observaciones y la Resolución 0661 de 2019. Para la Gran Vía, se hizo la topografía por la vía principal, y quedó claro que se debía hacer diseño de un paso elevado.
- El Ingeniero Alberto Salcedo, aclara que si se van a presentar diseños estructurales de los pasos elevados.
- El Ingeniero Jaime Alberto Fuentes Romero, indica que deben asistir los demás profesionales de la consultoría, para las próximas reuniones en el marco del proyecto.
- 4. Cierre de la reunión

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite
			de
			cumplimiento
1	Remisión de documentos faltantes de los proyectos La Gran Vía y Potrerillos	Alberto Salcedo – Secretario de Planeación Municipal de Gigante – Huila	31/03/2022
3	N/A		

FIRMAS:

Nombre completo	Hora de Unión	Hora de salida	Duración	Correo electrónico	Rol	Id. de participante (UPN)
Maria Edilma Nieto Moyano	24/01/2022 7:26	24/01/2022 8:04	37 min 25 s	ENieto@minvivienda.gov.co	Moderador	ENieto@minvivienda.gov.co
Miguel Angel Castro Munar	24/01/2022 7:31	24/01/2022 8:04	32 min 44 s	MCastro@minvivienda.gov.co	Moderador	MCastro@minvivienda.gov.co
Jaime Alberto Fuentes Romero	24/01/2022 7:32	24/01/2022 8:04	32 min 44 s	JFuentes@minvivienda.gov.co	Organizador	JFuentes@minvivienda.gov.co
Infraestructura	24/01/2022 7:32	24/01/2022 8:04	31 min 58 s		Moderador	
SEC PLANEACION (Invitado)	24/01/2022 7:37	24/01/2022 8:04	27 min 11 s		Moderador	
DANIEL CARDENAS (Invitado)	24/01/2022 7:40	24/01/2022 8:04	24 min 12 s		Moderador	
Cesar G Roa T	24/01/2022 7:41	24/01/2022 7:53	11 min 57 s		Moderador	
Cesar Roa Alcalde	24/01/2022 8:02	24/01/2022 8:04	2 min 12 s		Moderador	



Elaboró: Jaime Alberto Fuentes Romero

Fecha: 24-01-2022