

	FORMATO: ACTA	Versión: 5.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 04

DATOS GENERALES

FECHA:	04 de febrero del 2022
HORA:	De 10:00 a.m. a 10:40 a.m. horas
LUGAR:	Sesión virtual
ASISTENTES:	Ing. Diego Calderón / Asesor de las plantas de tratamiento Ing. Elizabeth Piza Pardo / ing. de apoyo a la dirección operativa Ing. Ángel Marcelo Rivera / CPS planeación, apoyo. Ing. Aleida Maldonado / secretaria de planeación Socorro Ing. Lucia Lombana Ortiz / VASB MVCT
INVITADOS:	N/A.

ORDEN DEL DIA:

Mesa técnica solicitada por el evaluador, para realizar seguimiento a los compromisos del proyecto; "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE EL SOCORRO, SANTANDER".

1. Contextualización.
2. Seguimiento a compromisos
3. Conclusiones y compromisos.

DESARROLLO:

1. Contextualización

En la presente mesa de trabajo se realizará seguimiento a los compromisos del proyecto CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE EL SOCORRO, SANTANDER". Además de pactar nuevas fechas de entrega de la documentación pendiente por subsanar.

2. Seguimiento a compromisos

La ing. Lucia Lombana manifiesta que el proyecto durante el proceso de evaluación, se han emitido las observaciones del diseño hidráulico, diseño estructural, estudio topográfico, estudio de geotecnia, componente predial, documental y legal.

Por otro lado, el componente institucional ya se encuentra aprobado por el especialista del MVCT y hacen falta los diagramas unifilares y planos eléctricos para remitir la información al especialista eléctrico para su revisión.

Con relación a lo anterior se pregunta a la entidad formuladora, cual sería la fecha de entrega de la documentación subsanada de todos estos componentes, para lo cual la ing. Elizabeth Piza, indica que lo mas optimo sería ir subsanando componentes por

componente. De acuerdo con esto el ing. Diego Calderón manifiesta que la información hidráulica ya fue subida al One drive y enviará correo con el listado de la información entregada y con relación a las subsanaciones de lo estructural, topografía y geotecnia indica que el 15 de febrero se debe tener la información ajustada para su entrega y revisión.

En cuando a la información del diseño eléctrico faltante, el ing. Diego Calderón se compromete a hacer entrega de la misma el próximo 8 de febrero del 2022.

Por su parte la ingeniera Elizabeth Piza, indica que en cuando al componente predial, se está trabajando en los ajustes de la documentación y los planos en plancha IGAC y que la información quedaría para entregar el próximo 10 de febrero del 2022.

Por último, el ing. Diego C., manifiesta que el presupuesto debe ser actualizado de acuerdo a los nuevos precios del mercado y por tanto este queda con fecha de entrega pendiente.

El próximo 15 de febrero del 2022, se programará una mesa de seguimiento a los compromisos pactados.

3. Conclusiones y compromisos

El formulador se compromete a entregar la documentación pendiente los días; 8, 10 y 15 de febrero del 2022 de acuerdo a lo conversado en la presente mesa de trabajo.

Se resalta que se hará compañía al proceso de parte del MVCT con relación a todos los ajustes que se necesiten y dudas con respecto a la resolución vigente.

Se informa a la Entidad territorial que, si el proyecto fue diseñado bajo los parámetros establecidos en la resolución 1096 de 2000, y a 31 de diciembre del año en curso no ha iniciado la etapa de construcción o el proceso de contratación, la documentación deberá ajustarse, en todas sus etapas, a las normas técnicas contenidas en la resolución MVCT 330 de 2017.


La mesa técnica se realizó por los medios virtuales disponibles.

COMPROMISOS

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Documentación diseño eléctrico	Consultor / formulador	08/02/22
2	Subsanaciones técnicas	Consultor / formulador	15/02/22
3	Subsanaciones prediales	Consultor / formulador	10/02/22
4	Presupuesto actualizado	Consultor / formulador	Fecha pendiente

FIRMAS:

Nombre completo	Acción del usuario	Marca de tiempo
Lucia Del Carmen Lombana Ortiz	Unido	4/2/2022, 10:02:24 a. m.
ANGELO MARCELO RIVERA MARTINEZ	Se unió antes	4/2/2022, 10:02:24 a. m.
Daniela (Guest) (Invitado)	Unido	4/2/2022, 10:04:55 a. m.
DIEGO ANDRES CALDERON BAUTISTA	Unido	4/2/2022, 10:11:03 a. m.
banco de proyectos (Invitado)	Unido	4/2/2022, 10:13:10 a. m.



Elaboró: Lucia Lombana Ortiz / Contratista MVCT
 Fecha: 04-02-2022