

	FORMATO: ACTA	Versión: 5.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 06

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 9 de febrero de 2022
HORA:	De 10.30 a 12:00 horas
LUGAR:	Bogotá D.C. – Carrera 6 No. 8-77 – Sede Administrativa La Botica – Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio de Colombia
ASISTENTES:	Cristian Portela, Secretario de Planeación Municipal Flandes – Tolima Alejandra Gómez, Asesora Despacho del Ministro Giovanny Herrera, Alcalde del Municipio de Flandes – Tolima Cesar Herrera, Exalcalde del Municipio de Flandes – Tolima Jorge Valderrama, Asesor del Despacho de la Alcaldía de Flandes, Tolima Jessica Lozano – Consultoría del proyecto Emet Pava, Secretario de Hacienda de la Alcaldía de Flandes, Tolima Jaime Alberto Fuentes Romero, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP
INVITADOS:	No aplica

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes e introducción
2. Mesa de trabajo en el marco del seguimiento a los avances de los proyectos
3. Comentarios de los asistentes
4. Cierre de la reunión

DESARROLLO:

1. Presentación de los asistentes e introducción. Participantes de la entidad territorial, consultoría del proyecto y evaluadores del MVCT.
2. Antecedentes y presentación del proyecto por parte del formulador
OPTIMIZACIÓN Y CONTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE FLANDES - FASE I y OPTIMIZACIÓN Y CONTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE FLANDES - FASE I y OPTIMIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DESCARGA Y TRAMO INICIAL COLECTOR NORTE, ALCANTARILLADO PLUVIAL CEIBA Y TRIANA MUNICIPIO DE FLANDES

3. Comentarios de los asistentes

- El Ingeniero Jaime Alberto Fuentes Romero, inicia la reunión, indicando el estado del proyecto OPTIMIZACIÓN Y CONTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE FLANDES - FASE I y OPTIMIZACIÓN Y CONTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE FLANDES - FASE I:
 - 1. Proyecto: Optimización y Construcción del Sistema de Acueducto del Municipio de Flandes – Fase I
 - 2. Valor: \$7.520.469.214
 - 3. Estado: Mesas de trabajo
 - 4. Observaciones:
 - a. El día 18 de junio se remitió por correo electrónico solicitud de revisión de los componentes geotecnia, estructural, eléctrico, presupuestal, predial e institucional a los evaluadores de apoyo.
 - b. El día 18 de junio, el evaluador líder remitió correo electrónico al Secretario de Planeación Municipal de Flandes Tolima – Cristian Portelo de solicitud de mesa de trabajo para el día 22 de junio para socializar las observaciones al proyecto.
 - c. El día 22 de junio, se llevó a cabo mesa de trabajo con el municipio de Flandes – Tolima. En la reunión se socializó la evaluación del proyecto y se asumió para el día 24 de junio, el compromiso por parte del evaluador líder de remitir la lista de chequeo al formulador del proyecto con los resultados de la evaluación, teniendo en cuenta que las evaluaciones de los evaluadores de apoyo, se estarían remitiendo al formulador conforme los evaluadores de apoyo la fueran enviando al evaluador líder.
 - d. El día 23 de junio mediante correo electrónico se remitieron los documentos de avance de evaluación y acta de reunión del proyecto a los correos electrónicos de los formuladores del proyecto.
 - e. El día 24 de junio mediante correo electrónico se remitió la evaluación del componente presupuestal del proyecto a los correos electrónicos de los formuladores del proyecto.
 - f. El día 28 de junio mediante correo electrónico se remitió la evaluación del componente predial del proyecto a los correos electrónicos de los formuladores del proyecto.
 - g. El día 21 de julio mediante correo electrónico se remitió la evaluación del componente topográfico del proyecto a los correos electrónicos de los formuladores del proyecto.
 - h. El día 29 de julio mediante correo electrónico se remitió la evaluación del componente eléctrico del proyecto a los correos electrónicos de los formuladores del proyecto.
 - i. El día 6 de agosto mediante correo electrónico se remitió la evaluación del componente geotécnico del proyecto a los correos electrónicos de los formuladores del proyecto.
 - j. El día 10 de agosto, se llevó a cabo mesa de trabajo presencial con el municipio de Flandes – Tolima. En la reunión se socializó la evaluación del proyecto y se asumió para el día 26 de agosto, el compromiso por parte del evaluador líder de remitir la evaluación del componente estructural al formulador del proyecto con los resultados de la evaluación, teniendo en cuenta que las evaluaciones de los evaluadores de apoyo, se estarían remitiendo al formulador conforme los evaluadores de apoyo la fueran enviando al evaluador líder. De igual manera, el

municipio, se comprometió a remitir las subsanaciones al proyecto, para el día 6 de Septiembre.

k. El día 26 de agosto mediante correo electrónico se remitió la evaluación del componente estructural del proyecto a los correos electrónicos de los formuladores del proyecto. Ese mismo día, se remitió requerimiento oficial al municipio mediante radicado 2021EE0099405.

l. El día 17 de septiembre, se llevó a cabo mesa de trabajo con el municipio de Flandes – Tolima. En la reunión se solicitaron aclaraciones sobre el componente topográfico del proyecto por parte del evaluador del MVCT y se asumió el compromiso por parte del municipio, de remitir las subsanaciones para el día 30 de septiembre.

m. El día 7 de diciembre, se llevó a cabo mesa de trabajo con el municipio de Flandes – Tolima. En la reunión se solicitaron aclaraciones sobre el componente geotécnico del proyecto por parte del evaluador del MVCT y se asumió el compromiso por parte del municipio de remitir las subsanaciones de este componente.

n. El día 21 de diciembre, se llevó a cabo mesa de trabajo con el municipio de Flandes – Tolima. En la reunión se solicitaron aclaraciones sobre el componente institucional del proyecto por parte del evaluador del MVCT y se asumió el compromiso por parte del evaluador líder de agendar una nueva mesa sobre el componente institucional.

o. El día 21 de diciembre, se llevó a cabo mesa de trabajo con el municipio de Flandes – Tolima. En la reunión se solicitaron aclaraciones sobre el componente presupuestal del proyecto por parte del evaluador del MVCT y se asumió el compromiso por parte del evaluador presupuestal de remitir correo de aclaraciones, el cual fue enviado al municipio.

p. A la fecha, el municipio, no ha remitido subsanaciones del proyecto.

5. Compromisos:

Del municipio: Realizar las subsanaciones a las observaciones realizadas por el evaluador líder y los evaluadores de apoyo.

6. Mesas de trabajo: Se realizó primera mesa de trabajo el día 22 de junio de 2021. Se realizó segunda mesa de trabajo el día 10 de agosto de 2021. Se realizó tercera mesa de trabajo el día 17 de diciembre de 2021. Se realizó cuarta mesa de trabajo el día 7 de diciembre de 2021. Se realizó quinta mesa de trabajo el día 21 de diciembre de 2021. Se realizó sexta mesa de trabajo el día 21 de diciembre de 2021.

- La Ingeniera Jessica Lozano, indica que se realizó levantamiento topográfico complementario del proyecto. Cuando el proyecto, se estructuró se usó RAS2000, pero como entro en vigencia la Resolución 0330 de 2017, hubieron cambios en el componente topográfico. La consultoría ya tiene casi la totalidad de las observaciones atendidas. Falta la firma de la firma interventora a los documentos.
- El Ingeniero Cristian Portelo, indicó que el 31 de diciembre de 2021, se remitió el proyecto a la EDAT, que es la responsable de firmar como interventora.
- La Ingeniera Jessica Lozano, comenta que la subsanación del proyecto se remitirá por GESDOC y por correo electrónico. Así mismo indica que el proyecto no tiene supervisión sino solamente interventoría.
- El Ingeniero Jaime Alberto Fuentes Romero indica que el proyecto debe tener interventoría, consultoría y supervisión, conforme a lo estipulado en la Resolución 0661 de 2019 y las observaciones al proyecto.

- La Ingeniera Jessica Lozano, indica que se atendieron las observaciones del evaluador líder y evaluadores de apoyo. De igual manera indica que se tienen que realizar cambios en los documentos del proyecto, debido a que no se tenía la figura de supervisión.
- El Ingeniero Jaime Alberto Fuentes Romero, insiste que todos los documentos del proyecto deben tener la figura de supervisión.
- El Alcalde Municipal Giovanni Herrera, solicita que la consultoría realice celeridad en la estructuración del proyecto y al Ingeniero Jaime Alberto Fuentes Romero que pueda revisar estos proyectos rápidamente, para obtener la viabilidad del proyecto.
- La Ingeniera Jessica Lozano, indica que se realizará un documento aclaratorio para responder a cada uno de las observaciones realizadas por el evaluador líder y los evaluadores de apoyo. Asume el compromiso a 22 de febrero de 2022, de entregar las subsanaciones al proyecto.
- El Ingeniero Jaime Alberto Fuentes Romero, asume el compromiso de entregar su evaluación a las subsanaciones del proyecto para el 28 de febrero de 2022, cuando ya hayan sido radicadas las subsanaciones del municipio. Aclara que la evaluación por parte de los evaluadores de apoyo, está sujeta al tiempo de cada uno de ellos. El Ingeniero Jaime Alberto Fuentes Romero, pregunta si se han realizado las subsanaciones al componente institucional.
- El Ingeniero Cristian Portelo, indica que va a preguntarle a la Doctora Claudia Arredondo, si los documentos que se tienen, son suficientes para soportar el aval del componente institucional. De igual manera indica, sobre el tema predial que se encuentran a la espera de los documentos prediales, por demoras en obtención de los documentos de las plataformas de IGAC. El Ingeniero Cristian Portelo, asume el compromiso de entregar las aclaraciones del componente institucional para el día 10 de febrero. Así mismo, el 18 de febrero, entregará los soportes documentales del componente predial del proyecto. El municipio remitirá el entregable final del proyecto, una vez, el tema predial, esté resuelto.
- El Ingeniero Jaime Alberto Fuentes Romero indica el estado del proyecto OPTIMIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DESCARGA Y TRAMO INICIAL COLECTOR NORTE, ALCANTARILLADO PLUVIAL CEIBA Y TRIANA MUNICIPIO DE FLANDES:
 1. Proyecto: Optimización y Construcción Descarga y Tramo Inicial Colector Norte, Alcantarillado Pluvial Ceiba y Triana Municipio de Flandes
 2. Valor: \$16.431.508.473
 3. Estado: Mesas de trabajo
 4. Observaciones:
 - a. El día 17 de septiembre, se realizó primera mesa de trabajo del proyecto, en la cual se trató el tema topográfico del proyecto.
 - b. El día 4 de octubre, el evaluador líder llevó a cabo con el municipio y la consultoría, mesa de trabajo de socialización de la evaluación del proyecto. De igual manera, remitió por correo electrónico, los resultados de la evaluación del componente hidráulico, documental, legal y ambiental del proyecto.
 - c. El día 8 de noviembre, el evaluador líder remite los resultados de la evaluación del componente geotécnico del proyecto.
 - d. El día 22 de noviembre, el evaluador líder lidera mesa de trabajo, mediante la cual se realizan aclaraciones a dudas por parte de la consultoría del proyecto.

e. El día 27 de enero, el evaluador líder remite los resultados de la evaluación del componente estructural del proyecto.

f. A la fecha, el municipio no ha remitido correcciones. Así mismo, el evaluador líder está pendiente remitir observaciones del componente institucional, presupuestal y topográfico.

5. Compromisos:

Del municipio: Realizar las subsanaciones a las observaciones realizadas por el evaluador líder y los evaluadores de apoyo.

Del evaluador líder: Remitir las observaciones del componente institucional, presupuestal y topográfico.

- 6. Mesas de trabajo: Se realizó primera mesa de trabajo el día 17 de septiembre de 2021. Se realizó segunda mesa de trabajo el día 4 de octubre de 2021. Se realizó tercera mesa de trabajo el día 22 de noviembre de 2021.

El Ingeniero Cristian Portela, indica que se estará enviando la corrección al componente topográfico del componente de alcantarillado de Flandes, para el 18 de febrero de 2022, para que el evaluador del componente topográfico pueda realizar su evaluación. Las correcciones al componente estructural, se están realizando. Y las de geotecnia, ya se atendieron. Se está en trámite de firmas.

- El Ingeniero Jaime Alberto Fuentes Romero, reprograma la reunión de Flandes, para el 18 de febrero de 2022 por solicitud de la alcaldía municipal de Flandes.

4. Cierre de la reunión

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Remisión de entregable final del proyecto Acueducto	Jessica Lozano – Consultoría del proyecto	22/02/2022
2	Envío de la evaluación de las subsanaciones observadas por el evaluador líder del proyecto Acueducto	Jaime Alberto Fuentes Romero, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP	28/02/2022
3	Envío de las subsanaciones del componente institucional del proyecto Acueducto	Cristian Portela, Secretario de Planeación Municipal Flandes – Tolima	10/02/2022
4	Envío de las subsanaciones del componente predial del proyecto Acueducto	Cristian Portela, Secretario de Planeación Municipal Flandes – Tolima	18/02/2022
5	Envío de las subsanaciones del componente topográfico del proyecto Alcantarillado	Jessica Lozano – Consultoría del proyecto	18/02/2022

FIRMAS:



Elaboró: Jaime Alberto Fuentes Romero
Fecha: 09-02-2022