

	FORMATO: ACTA	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 09

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 9 de marzo de 2022
HORA:	De 14:00 a 15:00 horas
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Daniel Patiño – Director Técnico de Acueducto y Alcantarillado Luis Raúl Gaviria – Empresa de Servicios Públicos de Guarne Mayra Alejandra Martínez Lopera, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP Jaime Alberto Fuentes Romero, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP
INVITADOS:	No aplica

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes e introducción
2. Mesa de trabajo en el marco de la evaluación presupuestal del proyecto
3. Comentarios de los asistentes
4. Cierre de la reunión

DESARROLLO:

1. Presentación de los asistentes e introducción. Participantes de la entidad territorial, y evaluadores del MVCT.
2. Mesa de trabajo en el marco de la evaluación presupuestal del proyecto
CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA FUENTE LA BRIZUELA, COMPUESTA POR BOCATOMA, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y ESTRUCTURA DE TRATAMIENTO PARA EL MUNICIPIO DE GUARNE
3. Comentarios de los asistentes
 -
 - El Ingeniero Jaime Alberto Fuentes Romero abre la reunión, cediendo la palabra al Ingeniero Daniel Patiño, para que exponga sus dudas acerca del componente presupuestal del proyecto.
 - El Ingeniero Daniel Patiño, comenta que es importante, que se de el visto bueno del proyecto, para actualizar los demás documentos del proyecto.
 - La Ingeniera Mayra Martínez, indica que el presupuesto aún no se encuentra aprobado, porque persisten algunas inquietudes. En el tema de los materiales pétreos, se debe actualizar la cotización.
 - El Ingeniero Jaime Alberto Fuentes Romero, aclara que la última versión del proyecto, que recibió, corresponde a la número 2.

- El Ingeniero Daniel Patiño, indica que estará remitiendo la versión 3 del presupuesto.
- La Ingeniera Mayra Martínez, pregunta si se tiene carreteable o se requiera algún tipo de transporte.
- El Ingeniero Daniel Patiño, indica que hasta la planta existente, se llega en carro y en transporte mular hasta la bocatoma.
- La Ingeniera Mayra Martínez, indica que no hay claridad en el tema del transporte. Es importante que cuando hay transporte multimodal, se debe justificar los puntos de ubicación de dicho transporte. Hay que hacer una diferencia en los concretos, por el tema de transportes, indicando para qué elemento corresponde cada concreto.
- El Ingeniero Luis Raúl Gaviria, solicita se le envíe el archivo con las observaciones al proyecto.
- La Ingeniera Mayra Martínez, pregunta si el sitio de disposición se encuentra lejos. Y sugiere que envíen las unidades para el tema de canteras, como metro cúbico por kilómetro. La idea es que si ocurren problemas en la ejecución, no haya ítems no previstos. Sugiere que la localización y replanteo se maneje unidades como metro. La cantidad de concreto, debe revisarse. Revisar la correspondencia de la dosificación de sika. El presupuesto debe estar de acuerdo a las condiciones del proyecto. Los precios que usen para las tuberías, pueden promediarse entre precios de lista de varias empresas, para no tener el precio tan elevado que se presentó.
- El Ingeniero Daniel Patiño, indica que el proyecto está presentado para viabilidad y que se tienen los recursos, que los va a aportar la nación, el departamento y el municipio.
- La Ingeniera Mayra Martínez, indica que se deben revisar las actividades que incluyen termofusión, porque no hay el equipo para termofundir. Se tiene que ampliar la descripción de la estructura metálica, indicando la tipología de la sección. Deben colocarse cantidades de todos los ítems del presupuesto.
- El Ingeniero Luis Raúl Gaviria, indica que se trabajó en una nueva versión, donde se corrigió las cantidades de cada uno de los ítems del presupuesto.
- La Ingeniera Mayra Martínez indica que los costos del PMT, deben estar dentro de los costos de administración. Pregunta el ejecutor del proyecto.
- El Ingeniero Daniel Patiño indica que no hay claridad sobre quién va a ejecutar el proyecto.
- La Ingeniera Mayra Martínez, indica que el Ministerio no tiene limitante de A.I.U., desde que esté bien soportado. El tema de bioseguridad, se maneja como un tema de presupuesto, como una actividad mensual, dado que es reconocible mientras está en vigencia el Estado de emergencia.
- El Ingeniero Luis Raúl Gaviria, comenta que se va a trabajar en la actualización de las listas de precios y se informará de la fecha de entrega de las subsanaciones al presupuesto.

4. Cierre de la reunión

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento

1	Remisión de observaciones presupuestales del proyecto	Mayra Martínez Contratista Evaluación de Proyectos VASB-DIDE-SDP	Alejandra Lopera, Grupo de MVCT-	10/03/2022
---	---	--	----------------------------------	------------

FIRMAS:

Nombre completo	Hora de Unión	Hora de salida	Duración	Correo electrónico	Rol	Id. de participante (UPN)
Jaime Alberto Fuentes Romero	9/3/2022, 13:01:08	9/3/2022, 13:46:03	44 min 55 s	JFuentes@minvivienda.gov.co	Organizador	JFuentes@minvivienda.gov.co
LUIS (Invitado)	9/3/2022, 13:01:18	9/3/2022, 13:46:04	44 min 45 s		Moderador	
Mayra Alejandra Martínez Lopera	9/3/2022, 13:04:17	9/3/2022, 13:46:01	41 min 44 s	MMartinezL@minvivienda.gov.co	Moderador	MMartinezL@minvivienda.gov.co
Daniel (Invitado)	9/3/2022, 13:06:50	9/3/2022, 13:46:09	39 min 18 s		Moderador	



Elaboró: Jaime Alberto Fuentes Romero
Fecha: 09-03-2022