

	FORMATO: ACTA	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 06

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 11 de marzo del 2022
HORA:	De 09:00 a.m. a 09:30 a.m. horas
LUGAR:	Sesión virtual
ASISTENTES:	Mauricio Fandiño / apoyo planeación La Belleza Jairo Vásquez / ESANT Andrés Felipe López Briceño / ESANT Jesús Pedro Serrano Meneses – Consultor Lucia Lombana Ortiz / VASB MVCT
INVITADOS:	N/A.

ORDEN DEL DIA:

Mesa técnica solicitada por el evaluador, para hacer seguimiento a los compromisos del proyecto: “CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA BELLEZA SANTANDER”.

1. Contextualización.
2. Seguimiento a compromisos pendientes de la revisión documental preliminar
3. Conclusiones y compromisos.

DESARROLLO:

1. Contextualización

Se indicó al formulador que el proyecto “CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA BELLEZA SANTANDER” se radicó y está siendo revisado según lo indicado en la Resolución 0661 de 2019, y que ya fueron enviadas a la Entidad Formuladora las observaciones de los componentes: documental, legal y ambiental, institucional, predial y técnico (estudio topográfico, estudio de suelos y diseño hidráulico). En la presente mesa de trabajo se realizará seguimiento a los pendientes.

2. Seguimiento a compromisos pendientes de la Revisión Documental Preliminar

La ing. lucia indica que se lleva un avance en la revisión por componentes del proyecto. Además, se informa que el proyecto ingreso al mecanismo a evaluación por etapas, y el paso a seguir es la etapa 2 presentación del proyecto a comité.

Se pregunta a los ingenieros de la consultoría y del PDA, como van con los pendientes que hacen falta.

El ing. Pedro de la consultoría indica que hubo un problema con la consecución del predio, pero se logró negociar el lote y la alcaldía ya tiene la promesa de compraventa. Indica que se está ajustando la topografía y la geotecnia teniendo en cuenta las observaciones entregadas.

Se realizará ajuste hidráulico a la planta, ampliando la sección de entrega, ya que no cambio la geomorfología de la PTAR y se pudo usar toda la implantación del proyecto

La ing. Lucia pregunta si la última versión del proyecto tiene estos cambios que se mencionaron, para lo cual el ing. Jairo indica que esta información no se ha entregado.

Se indica que se manejará la información por One drive, en la cual se deberá subir la documentación del proyecto de forma organizada y actualizada (se comparte pantalla para mostrar la distribución de las carpetas).

De igual forma se indica que se debe informar mediante correo electrónico, para hacer trazabilidad del proyecto y una vez este la última versión del proyecto se radica nuevamente.

Se hace breve explicación de los casos en que los proyectos son devueltos, por solicitud del ingeniero del PDA.

Se agregará al One drive una carpeta con las observaciones por componentes que se han generado a la fecha.

Componente Ambiental: Se solicita mesa de trabajo ambiental, queda como compromisos programar la mesa, para hacer seguimiento a los permisos ambientales pendientes. Ya que se debe entregar PSMV y permiso de vertimiento. El ing. José de la alcaldía indica que no tiene información del PSMV aprobado. El ing. pedro indica que se contactará con las personas de la CAR para averiguar sobre el tema.

Componente predial: se solicita anexar la información actualizada. El consultor indica que se tuvo que rodar la PTAR a otro predio que es el que la alcaldía tiene el proceso de compra. Por tanto, la localización de la PTAP cambia completamente.

3. Conclusiones y compromisos

- I. Se entregará documentación topográfica y de geotecnia el próximo 18 de marzo del 2022.
- II. La documentación ambiental se realizará mesa de trabajo de seguimiento con especialista del MVCT.
- III. Se informó a la Entidad Territorial que, si el proyecto fue diseñado bajo los parámetros establecidos en la resolución 1096 de 2000, y a 31 de diciembre del año en curso no ha iniciado la etapa de construcción o el proceso de contratación, la documentación deberá ajustarse, en todas sus etapas, a las normas técnicas contenidas en la resolución MVCT 330 de 2017, adicionada por la resolución MVCT 650 de 2017.
- IV. La mesa técnica se realizó por los medios virtuales disponibles.

COMPROMISOS

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Mesa de trabajo ambiental	Todos	Pendiente
2	Documentación actualizada topografía y geotecnia	Consultor	18/03/22

FIRMAS:

Nombre completo	Acción del usuario	Marca de tiempo
Lucia Del Carmen Lombana Ortiz	Unido	11/3/2022, 8:59:18 a. m.
Jairo Alberto Vásquez (Invitado)	Se unió antes	11/3/2022, 8:59:18 a. m.
José Fandiño	Unido	11/3/2022, 9:05:23 a. m.
PROYECTOS CASANARE (Invitado)	Unido	11/3/2022, 9:08:38 a. m.
Andrés Felipe López Briceño	Unido	11/3/2022, 9:32:46 a. m.

Mesa de trabajo La Belleza - Santander

38:18

Está grabando Estás grabando esta reunión. Asegúrate de que todos sepan que se les está grabando. Política de privacidad Descartar

Participantes

Escribe un nombre

Compartir invitación

En esta reunión (5) Silenciar a todos

- Lucia Del Carmen Lombana Ortiz Organizador
- Andres Felipe Lopez Briceño Externo
- Jairo Alberto Vásquez (Invitado) invitado de la reunión
- jose fandiño Externo
- PROYECTOS CASANARE (Invita... invitado de la reunión

JF jose fandiño

PC PROYECTOS CA...

AB Andres Fel...

JV

LO

Jairo Alberto Vásquez (Invitado)

9:37 a. m. 11/03/2022

Elaboró: Lucia Lombana Ortiz / Contratista MVCT

Fecha: 11-03-2022