

	<b>FORMATO:</b> ACTA	Versión: 6.0
	<b>PROCESO:</b> GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

## ACTA No. 06

### DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 15 de marzo de 2022
HORA:	De 10:00 a 10:24 horas
LUGAR:	<b>Virtual</b>
ASISTENTES:	<p>Alex Yohanne Mosquera, Ingeniero civil de la Secretaria de Planeación del Municipio de Acandí Departamento del Chocó</p> <p>Jesús Castro, Contratista especialista en topografía SDP-DP VASB MVCT</p> <p>Sergio A. Rodríguez Olaya, Contratista evaluador líder SDP-DP VASB MVCT</p>
INVITADOS:	Nombre, Cargo

### ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes
2. Objetivo de la reunión
3. Intervención de los asistentes
4. Conclusiones, compromisos y cierre de la reunión

### DESARROLLO:

1. Presentación de los asistentes

Se cuenta con participación del representantes del municipio y evaluadores del proyecto.

2. Objetivo de la reunión

Seguimiento al avance de los ajustes solicitados al proyecto OPTIMIZACION DE LAS REDES HISTORICAS DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ACANDI Y EL CASCO URBANO DEL CORREGIMIENTO DE CAPURGANA.


3. Intervención de los asistente

- Se espero conexión de parte del equipo consultor, sin embargo estos NO se presentaron a la reunión, por lo que el Ing. Sergio Rodríguez (MVCT) contacto a representante de esa consultoría, el Ing. Leonel Castro, quien respondió a través de mensaje de texto que se cruzó con un viaje, razón por la cual no se llevo a cabo el objetivo principal de la reunión.

La consultoría tenía como compromiso reportar sobre los avances a los ajustes requeridos al proyecto, y también sobre la autorización requerida de parte del contratante de los estudios (AGAUS DE PEREIRA) para atender sobre lo solicitado a los estudios de suelos y topografía principalmente, para lo cual se requiere de labores de campo. A lo anterior, a través de mensaje texto el Ing. Leonel Castro (Consultoría) manifestó que no cuenta con la autorización de parte de AGUAS DE PEREIRA para adelantar sobre los ajustes en topografía y estudio de suelos.

Solicita el Ing. Sergio Rodríguez, por ese mismo medio fecha para adelantar reunión en la que se reporte sobre los avances a los estudio de suelos y topografía) y los otros requeridos, a lo cual el consultor manifestó disponibilidad para el viernes 18 de marzo de 2022.

A continuación soporte de los mensajes de texto anteriormente referenciados.



- El Ing. Sergio Rodríguez (MVCT), recomendó al Ing. Alex Mosquera (profesional de apoyo Secretaría de Planeación de Acandí), contactar y gestionar con AGUAS DE

PEREIRA sobre las autorizaciones requeridas e involucrarlos en las reuniones que se realicen de seguimiento al proyecto en adelante.

- Respecto al componente institucional el evaluador líder reiteró a representantes del municipio gestionar el contacto con representantes de las ESP, socializar las observaciones para que se complemente y ajuste la información solicitada y posteriormente se realice sesión con evaluador de este componente de la Subdirección de Gestión Empresarial del VASB-MVCT, a lo cual el municipio manifestó la disposición. A la fecha no se ha gestionado dicha reunión dado que no se ha recibido razón del municipio respecto a disponibilidad de los gerentes de la ESP quienes atenderán las solicitudes al componente institucional
- A la fecha no se han reportado ajustes para la verificación.

#### 4. Conclusiones, compromisos y cierre de la reunión

El proyecto cuenta con observaciones a los componentes documentales, legales, institucionales, técnicos, financieros y prediales. No se comprometen a entrega de ajustes definitivos, estos se presentarán parcialmente a medidas que se vayan generando y se programarán reuniones periódicas para el seguimiento a los mismos

No se contó con asistencia de la consultoría, quienes reportarían sobre los ajustes al proyecto. Para realizar los ajustes solicitados a los estudios de suelos y topografía, se requiere de labores de campo, las cuales la consultoría manifiesta que para adelantarla requiere de aprobación del contratante, permisos con los que no se cuentan a la fecha de la presente reunión; en caso de aprobación tardarán entre 3 y 4 semanas realizando las verificaciones requeridas.

Se programa reunión para el próxima martes 18 de marzo de 2022 para tratar sobre ajustes requeridos al proyecto

Se espera gestión de municipio para contactar a representantes del los prestadores del servicio para tratar sobre requerimientos al componente institucional, lo cual a la fecha de la presente reunión no se ha dado.

#### COMPROMISOS (Si aplica)


#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	<p>Reunión de seguimiento a los ajustes solicitados</p> <p>Se cuenta con observaciones de tipo documental, legal, institucional, técnico, financiero y predial</p> <p><i>Nota 1: No se comprometen a entrega de ajustes</i></p>	<p>Representantes del Municipio de Acandí Departamento de Chocó</p> <p>Representantes de</p>	18/03/2022

	<p><i>definitivos, estos se presentarán parcialmente a medidas que se vayan generando y se programarán reuniones periódicas para el seguimiento a los mismos</i></p> <p><i>Nota 2: Sobre a los ajustes solicitados respecto a los estudios de topografía y suelos, el consultor manifiesta que se requieren de labores de campo adicionales que requieren de aprobación previa del contratante de los diseños. En caso de la aprobación de este, se estima que los ajustes se llevarán a cabo en un periodo de 3 a 4 semanas aproximadamente.</i></p>	<p>la consultoría</p> <p>Evaluador(es) del proyecto</p>	
2			
3			

## FIRMAS:

Resumen de la reunión	
Número total de participantes	3
Título de la reunión	SEGUIMIENTO A LOS AVANCES DE LOS AJUSTES SOLICITADOS PROYECTO ACUEDUCTO ACANDI Y CAPURGANA
Hora de inicio de la reunión	3/15/2022, 9:52:57 AM
Hora de finalización de la reunión	3/15/2022, 11:39:09 AM
ID. de reunión	68d80a81-f905-4a85-98d1-1e3b7c0902d2

Nombre completo	Hora en la que se unió	Hora de salida	Duración	Correo electrónico	Rol	Id. de participante (UPN)
Sergio Andres Rodriguez Olaya	3/15/2022, 9:52:57 AM	3/15/2022, 10:23:40 AM	30 min 42 s	SRodriguez@minivienda.gov.co	Organizador	SRodriguez@minivienda.gov.co
Alex Yohanne Mosquera Cordoba	3/15/2022, 9:53:04 AM	3/15/2022, 10:03:27 AM	10 min 23 s		Moderador	
Alex Yohanne Mosquera Cordoba	3/15/2022, 10:05:41 AM	3/15/2022, 10:21:51 AM	16 min 10 s		Moderador	
Jesus Antonio Castro Guerra	3/15/2022, 10:05:01 AM	3/15/2022, 11:39:09 AM	1 h 34 min	JACastro@minivienda.gov.co	Moderador	JACastro@minivienda.gov.co



Elaboró: Sergio Andrés Rodríguez Olaya / Contratista SDP DP VASB MVCT  
 Fecha: 15-03-2022