

	<b>FORMATO:</b> ACTA	Versión: 6.0
	<b>PROCESO:</b> GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

## ACTA No. 04

### DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 8 de abril de 2022
HORA:	De 10:00 a 10:30 horas
LUGAR:	<b>Virtual</b>
ASISTENTES:	<p>Juan Sebastián Vargas – Jefe de la Unidad de Infraestructura de Gigante - Huila</p> <p>Alberto Salcedo – Secretario de Planeación Municipal de Gigante – Huila</p> <p>Sergio Dussan, Secretaría de Planeación Municipal de Gigante – Huila</p> <p>Ana Lucía Muñoz, Secretaría de Planeación Municipal de Gigante – Huila</p> <p>Jaime Alberto Fuentes Romero, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP</p>
INVITADOS:	No aplica

### ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes e introducción
2. Mesa de trabajo en el marco de los compromisos acerca de la evaluación a los proyectos de la Gran Vía y Potrerillos
3. Comentarios de los asistentes
4. Cierre de la reunión

### DESARROLLO:

1. Presentación de los asistentes e introducción. Participantes de la entidad territorial y evaluadores del MVCT.
2. Mesa de trabajo en el marco de los compromisos acerca de la evaluación a los proyectos de la Gran Vía y Potrerillos
  - CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CENTRO POBLADO LA GRAN VÍA MUNICIPIO DE GIGANTE-HUILA y CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CENTRO POBLADO POTRERILLOS MUNICIPIO DE GIGANTE-HUILA
3. Comentarios de los asistentes
  - El Ingeniero Jaime Alberto Fuentes Romero abre la reunión indicando que el 24 de enero de 2022, se tuvo una reunión donde se asumieron unos compromisos de entrega a 31 de marzo de 2022, de los documentos faltantes para los proyectos

“CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CENTRO POBLADO POTRERILLOS MUNICIPIO DE GIGANTE-HUILA”, y “CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CENTRO POBLADO LA GRAN VÍA MUNICIPIO DE GIGANTE-HUILA”. Comenta que para el proyecto de Potrerillos, los faltantes eran: PSMV, desenglobe de predio, permiso de ocupación de cauce y las redes de alcantarillado en el informe topográfico. Para el proyecto de la Gran Vía, los faltantes eran: certificado de escombreras, certificado de botaderos, informe estructural pasos elevados, análisis de alternativas, PSMV y permiso de ocupación de cauce. A 31 de marzo de 2022, la información no fue entregada.

- El Ingeniero Sergio Dussan, manifiesta que se tienen todos los documentos para los proyectos de Potrerillos y la Gran Vía. El PSMV de Potrerillos, ya está radicado, pero el permiso de ocupación de cauce no aplica. Las redes de alcantarillado en el informe topográfico, ya se encuentran incluidas, para el proyecto de Potrerillos. De igual manera, ya se realizó el desenglobe de los predios. Para el proyecto de la Gran Vía, ya se tiene certificado de escombreras, certificado de botaderos, informe estructural pasos elevados, análisis de alternativas, radicado PSMV y radicado permiso de ocupación de cauce.
- El Ingeniero Jaime Alberto Fuentes Romero, establece plazo de entrega de todos los documentos para el día 8 de abril de 2022 al medio día, para realizar la revisión y posterior presentación a comité técnico.


#### 4. Cierre de la reunión

#### COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Remisión de documentos faltantes de los proyectos La Gran Vía y Potrerillos	Sergio Dussan, Secretaría de Planeación Municipal de Gigante – Huila	08/04/2022
3	N/A		

#### FIRMAS:

Nombre completo	Hora de Unión	Hora de salida	Duración	Correo electrónico	Rol	Id. de participante (UPN)
Jaime Alberto Fuentes Romero	8/4/2022, 9:57:50	8/4/2022, 10:33:27	35 min 36 s	JFuentes@minvivienda.gov.co	Organizador	JFuentes@minvivienda.gov.co
Infraestructura	8/4/2022, 10:20:05	8/4/2022, 10:33:25	13 min 19 s		Moderador	
SERGIO DUSSÁN LIÉVANO	8/4/2022, 10:21:10	8/4/2022, 10:33:33	12 min 22 s		Moderador	
SEC PLANEACION (Invitado)	8/4/2022, 10:22:58	8/4/2022, 10:33:23	10 min 24 s		Moderador	
lac.laboratoriocalibracion@gmail.co.	8/4/2022, 10:23:14	8/4/2022, 10:34:01	10 min 46 s		Moderador	



Elaboró: Jaime Alberto Fuentes Romero

Fecha: 08-04-2022