	FORMATO: ACTA	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 11

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 03 de mayo de 2022
HORA:	De 10:00 a 10:50 horas
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Alexander Murillo, Alcalde del Municipio de Acandí José Fernando Ruiz, Ing. Profesional Aguas y Aguas de Pereira ESP Claudia Marcela Téllez Hahn, Contratista Dirección de Infraestructura y Desarrollo Empresarial VASB MVCT Andrés Felipe González, Contratista evaluador documental SDP-DP VASB MVCT William Zambrano, Contratista evaluador documental SDP-DP VASB MVCT Sergio A. Rodríguez Olaya, Contratista evaluador líder SDP-DP VASB MVCT
Invitados	No aplica

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes
2. Objetivo de la reunión
3. Intervención de los asistentes
4. Conclusiones, compromisos y cierre de la reunión

DESARROLLO:

1. Presentación de los asistentes

Se cuenta con participación de representantes del municipio de Acandí, el equipo formulador (Aguas y Aguas de Pereira E.S.P.), y de los evaluadores del proyecto y funcionarios/contratista del MVCT.

2. Objetivo de la reunión

Seguimiento al avance de los ajustes solicitados al proyecto **OPTIMIZACION DE LAS REDES HISTORICAS DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL**

MUNICIPIO DE ACANDI Y EL CASCO URBANO DEL CORREGIMIENTO DE CAPURGANÁ.

De acuerdo a lo comprometido en mesa de trabajo anterior, en la presente sesión se tratará sobre lo siguiente principalmente.

- Información respecto de gestión del contratante de los diseños (Aguas y Aguas de Pereira) respecto de diferencias con el contratista por los alcances del contrato de diseño el cual debe dar cumplimiento a lo solicitado por la Resolución 0661 de 209 y normativa técnica aplicable.
- Presentación de cronograma de atención de observaciones por parte del formulador.
- Reporte del formulador frente avances a los ajustes solicitados.
- Revisión de avances frente al componente legal y documental (certificaciones).
- Verificación de avances en los ajustes a los requerimientos del componente institucional.
- Formulación de compromisos.

3. Intervención de los asistente

- Menciona Claudia Téllez (MVCT), que en el año 2020 en el Plan de Inversiones Todos por el Pacífico, se incluyeron dentro de la planeación del programa el ajuste de los diseños entre los cuales se encuentran la de las redes históricas del acueducto del municipio de Acandí (casco urbano y del corregimiento de Capurganá), alcantarillado del municipio de Río Quito y el acueducto del municipio de Unión Panamericana del Departamento del Chocó.
Particularmente sobre el Otro sí al contrato de consultoría 113 de 2018, los ajustes a los diseños que hubiese lugar para las redes históricas de acueducto de los cascos urbanos de Acandí y Capurganá: *“Construcción de a documentación necesaria para la viabilización ante el MVCT del proyecto Construcción de redes históricas del casco urbano Municipio de Acandí y de su corregimiento Capurganá – según RAS 330 de 2017 y Resolución 661 del MVCT”*.
Debido al incumpliendo en la entrega de los productos requeridos y los atrasos manifestos, reitera Claudia Téllez (MVCT), que considera pertinente antes de tramitar documentos ante la Alcaldía Municipal, Aguas y Aguas de Pereira debe definir sobre la entrega de los documentos del proyecto con la intención de evitar desgastes y retrocesos a la entidad territorial y al evaluador del proyecto.
- A lo anterior, el Ing. José Fernando Ruiz (Profesional Aguas y Aguas de Pereira ESP), que ante la situación con el contratista y las diferencias presentada con este respecto del alcance del contrato, menciona que no se considera factible una nueva contratación, y que del resultado de reuniones entre las partes (consultoría, subcontratista, interventoría y contratante), se está verificando la posibilidad de la cesión de derechos del contrato al subcontratista quien se comprometería a terminar los diseños y productos requeridos.
- Solicita Claudia Téllez (MVCT) a representantes de Aguas y Aguas de Pereira que se cita a una reunión el día jueves 5 de mayo de 2022 (por confirmarse) con participación del contratista para tratar sobre la posibilidad sobre cesión de derechos del contrato y el compromiso de este ante esa solución planteada en punto anterior. Adicionalmente, solicita Claudia Téllez (MVCT) que se proponga cronograma de

atención de los ajustes y documentos solicitados para el cumplimiento de lo establecido en la RES 661/2019.

- El Ing. Sergio Rodríguez (MVCT), menciona que se han recibido ajustes del componente institucional que a la fecha se encuentra en evaluación y se espera respuesta en el transcurso de la presente semana por parte del evaluador de ese componente de parte del profesional de la Sub-dirección de Desarrollo Empresarial.
- Aunque no era de alcance, se aprovecha el espacio de la presente sesión para preguntar por parte de Claudia Téllez (MVC) respecto de otros proyectos a cargo de Aguas y Aguas de Pereira, y que corresponden a los municipios de Unión Panamericana y Río Quito del Departamento del Chocó.

- Respeto del proyecto **OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE UNIÓN PANAMERICANA**, se solicita información al evaluador documental del proyecto por parte del MVCT, Ingeniero Andrés González, quien comenta que el proyecto cuenta con pendientes lo cual no ha permitido que se avance con el proceso y se ingrese el mismo al mecanismo de viabilización de proyectos. También comenta que se ha sostenido reuniones con consultoría y que a la fecha no se ha tenido respuesta de ajustes.

A los anterior, representante de Aguas y Aguas de Pereira menciona que la interventoría no ha recibido por parte del MVCT invitación ni observaciones al respecto, por lo que este solicitó incluir a este en las comunicaciones.

Aclaró el Ing. Sergio Rodríguez (MVCT), sobre dificultad de los evaluadores en identificar contactos de los profesionales que participan en las reuniones cuando estos no se encuentran identificados en la documentación del proyecto y recomendó al formulador tener en futuras entregas considerar lo anterior para que a quienes corresponda queden incluidos en las comunicaciones y en las reuniones que tengan lugar.

Se acordó gestionar una reunión con el acompañamiento de Aguas y Aguas de Pereira y el interventor para exponer y tratar sobre los pendientes identificados resultado de la verificación documental.

- Respeto del proyecto **OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE RIO QUITO, EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCO**, se solicita información al evaluador documental del proyecto por parte del MVCT, Ingeniero William Zambrano, quien comenta que el proyecto cuenta con pendientes lo cual ocasionó la devolución del mismo, como ejemplo el no presentar el estudio de suelos.

A los anterior, representante de Aguas y Aguas de Pereira menciona que desconocen sobre la lista de chequeo con la devolución del proyecto, la cual fue remitida a la entidad territorial quien presentó, a lo cual Claudia Téllez (MVCT) solicitó se contactará al Alcalde para tratar sobre el asunto, sin embargo se remitirá dicha comunicación al formulador y al interventor para que se verifique sobre los pendientes y se radique el proyecto completo.

4. Conclusiones, compromisos y cierre de la reunión

El proyecto **OPTIMIZACION DE LAS REDES HISTORICAS DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ACANDI Y EL CASCO URBANO DEL CORREGIMIENTO DE CAPURGANA** cuenta con observaciones sobre los componentes documentales, legales, institucionales, técnicos, financieros y prediales. No

se comprometen a entrega de ajustes definitivos, estos se presentarán parcialmente a medidas que se vayan generando y se programarán reuniones periódicas para el seguimiento a los mismos.

Sobre a los ajustes solicitados respecto a los estudios de topografía y suelos, el formulador manifiesta que se requieren de labores de campo adicionales que actualmente se encuentran en disputa con el contratista respecto al alcance de este. A la fecha el contratante de los diseños no ha logrado atención a los requerimientos por parte del contratista, por lo cual se encuentran en incumplimiento del contrato. Reporta Aguas y Aguas de Pereira que está buscando soluciones con el contratista, entre las cuales se contempla la cesión de derechos a subcontratista el cual se comprometería a ejecutar y entregar los pendientes. Se espera información de parte de Aguas y Aguas de Pereira sobre lo anterior y que permita la continuidad del proceso de evaluación y posterior viabilización del proyecto del asunto.

No se ha podido establecer cronograma para la atención de lo requisitos solicitados en cumplimiento de la Resolución 0661 de 2019 por parte del formulador.

A la fecha solo se han recibido ajustes del componente institucional los cuales se encuentran en evaluación por parte de los evaluadores del proyecto.

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Seguimiento a los ajustes solicitados. Se cuenta con observaciones de tipo documental, legal, institucional, técnico, financiero y predial. Se requiere la presentación de un cronograma por parte del formulador del proyecto para la atención de las observaciones y requerimientos <i>Nota 1: No se comprometen a entrega de ajustes definitivos, estos se presentarán parcialmente a medidas que se vayan generando y se programarán reuniones periódicas para el seguimiento a los mismos</i> <i>Nota 2: Sobre a los ajustes solicitados respecto a los estudios de topografía y suelos, el formulador manifiesta que se requieren de labores de campo adicionales que actualmente se encuentran en disputa con el contratista respecto al alcance de este. En caso de la aprobación de este, se estima que los ajustes se llevarán acabo en un periodo de 3 a 4 semanas aproximadamente.</i> <i>Nota 3: Se proyectaba que los ajustes de los estudios hidráulicos se presentasen el día 06 de abril de 2022 para la verificación del evaluado, si embargo el compromiso no fue cumplido.</i>	Representantes del Municipio de Acandí Departamento de Chocó Representantes de la consultoría Aguas y Aguas de Pereira ESP Representantes de la ESP de Acandí y Capurganá Evaluador(es) del proyecto	No se define fecha por parte del formulador del proyecto – se requiere a este cronograma de atención a los mismos.


	<i>Nota 4: Se esperaba reunión entre el contratante de los diseños (Aguas y Aguas de Pereira) y el contratante para el 7 de abril de 2022 por diferencias entre los alcances de las actividades del contrato y lo solicitado por la evaluación del proyecto frente al cumplimiento normativo. Esta reunión no se realizó por el incumplimiento del contratista en atender.</i> <i>Nota 5: Se informa por parte de Aguas y Aguas de Pereira que se busca soluciones con el contratista, sub-contratista e interventor para el cumplimiento de actividades del contrato de diseño pendientes por presentar, entre los cuales se encuentra la cesión de los derechos de contrato; alternativa que se encuentra en evaluación y definición por las partes.</i>		


FIRMAS:

Resumen de la reunión

Número total de participantes	6
Título de la reunión	SEGUIMIENTO A LOS AJUSTES DEL PROYECTO - OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES HISTÓRICAS DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ACANDÍ Y EL CASCO URBANO DEL CORREGIMIENTO DE CAPURGANA
Hora de inicio de la reunión	5/3/2022, 9:59:58 AM
Hora de finalización de la reunión	5/3/2022, 10:49:14 AM
ID. de reunión	8ef40d1a-5af0-4fc4-ba7c-0b6d933267a6

Nombre completo	Hora en la que se unió	Hora de salida	Duración	Correo electrónico	Rol	Id. de participante (UPN)
Sergio Andres Rodriguez Olaya	5/3/2022, 9:59:58 AM	5/3/2022, 10:49:14 AM	49 min 16 s	SRodriguez@minvivienda.gov.co	Organizador	SRodriguez@minvivienda.gov.co
Claudia Marcela Tellez Hahn	5/3/2022, 10:00:14 AM	5/3/2022, 10:49:07 AM	48 min 53 s	CTellez@minvivienda.gov.co	Moderador	CTellez@minvivienda.gov.co
José Fernando Ruiz (Invitado)	5/3/2022, 10:06:15 AM	5/3/2022, 10:49:09 AM	42 min 54 s		Moderador	
Andres Felipe Gonzalez Meneses	5/3/2022, 10:18:52 AM	5/3/2022, 10:33:53 AM	15 min	AGonzalez@minvivienda.gov.co	Moderador	AGonzalez@minvivienda.gov.co
ALEXANDER ALCALDE ACANDI (Guest)	5/3/2022, 10:22:03 AM	5/3/2022, 10:33:32 AM	11 min 28 s		Moderador	
William Farid Zambrano Guillen	5/3/2022, 10:33:38 AM	5/3/2022, 10:49:10 AM	15 min 31 s	WFZambrano@minvivienda.gov.co	Moderador	WFZambrano@minvivienda.gov.co





Elaboró: Sergio Andrés Rodríguez Olaya / Contratista SDP DP VASB MVCT
Fecha: 03-05-2022