

	FORMATO: ACTA PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Versión: 5.0
		Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 04

1-2021-264 OPTIMIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE ADUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE SUAITA, SANTANDER

DATOS GENERALES

FECHA:	MARTES 17 DE MAYO DE 2022
HORA:	De 16:00 a 17:20 horas
LUGAR:	Salón virtual plataforma Teams https://teams.microsoft.com/join/19%3Ameeting_MjQ4MTdmZjUtMDFmZS00NjNhLWI5ZjMtZGU1MzMzMDCyYTJh%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%2259f85572-2867-4480-b111-fc473309f9b3%22%2C%22Oid%22%3A%227060b445-9b30-4fa5-a8f6-f6281e93d0dc%22%2C%22MessageId%22%3A%220%22%7D
ASISTENTES:	Por el Consultor (Consortio Interredes) Diego Andrés Calderón - Director Javier Caballero – Geotecnia y suelos Por Municipio – ESANT - MVCT Andrés Felipe Barrera Profesional de Apoyo Sec. Planeación Suaita Carlos Páez – Interventor designado por el municipio Ing. Eder Fabián Nieto - Especialista ESANT Juan Sebastián Ariza – Especialista ESANT Naty Rivero – Especialista Suelos MVCT Jesús Antonio Castro – Especialista Topografía MVCT Carlos Guzmán – Especialista Ambiental MVCT Carolina Borrero Ortiz – Dirección de programas Néstor Fabián Romero Braga – Subdirección de proyectos

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes.
2. Presentación de observaciones técnicas y requerimientos.
3. Generación de observaciones a los reportes de especialistas
4. Definición de compromisos

DESARROLLO:

Inicia la reunión tomando la palabra Néstor Fabián Romero hace una descripción del estado del proyecto en cuanto a su radicación y status de su evaluación. ESTADO: EVALUACIÓN POR REQUERIMIENTOS. VALOR INICIAL: \$4.294.275.081.

Se relatan los compromisos derivados de la tercera mesa de trabajo realizada el 07 de abril de 2022 y se ratifica que el objetivo de esta cuarta mesa es la de tratar

temas asociados a los componentes Suelos, hidráulicos, ambientales, prediales y Topográfico del proyecto, en cuanto a su avance.

Se cuenta con la asistencia y participación del enlace técnico de la ESANT, representante de la secretaría de planeación del municipio de SUAITA y los miembros del equipo técnico consultor; así mismo, hace presencia el interventor designado para el proyecto.

Se inicia la mesa de trabajo liderada por la ingeniera Carolina Borrero quien sugiere una presentación de todos los asistentes a la reunión, empezando por los profesionales del MVCT, seguido del equipo consultor, personal del municipio interventor y ESANT.

Toma la palabra el ingeniero Néstor Fabián Romero quien hace un recuento de lo sucedido entre el 07 de abril y la fecha de hoy. En dicho recuento se pone de presente que en el período se generaron observaciones topográficas, de suelos, estructurales y prediales. De igual manera se pone de presente que el equipo consultor remite observaciones geotécnicas el 06 de mayo que son respondidas por la especialista del MVCT en fecha 10 de mayo; el mismo viernes 06 de mayo se recibe del consultor observaciones estructurales que aún se encuentran en proceso de revisión por parte del especialista, que a su vez está a la espera que se alcance la completitud necesaria del componente geotécnico para pronunciarse en su componente; el 04 de mayo remite el consultor observaciones hidráulicas de las cuáles no surgen observaciones por el momento y a la espera que se defina el componente topográfico y geotécnico; se pone de presente que las observaciones prediales generadas el 21 de abril aún no son respondidas o atendidas por parte de la entidad formuladora; de igual manera tampoco se ha dado respuesta o trámite a los requerimientos generados por el especialista topográfico de fecha 28 de febrero de 2022; se pone de presente que se ha obtenido durante el periodo, el concepto o aval del componente institucional.

En el ámbito ambiental, toma la palabra el ingeniero Carlos Guzmán, quién describe que ya se han obtenido los permisos de concesión de aguas que requiere el proyecto y que se está a la espera del envío formal por parte de la entidad formuladora al MVCT de los respectivos actos administrativos, manifiesta que no se ha logrado obtener los permisos de ocupación de cauces pertinentes a los pasos elevados que contempla el proyecto.

En este punto de la reunión toma la palabra la ingeniera Carolina Borrero quién básicamente ratifica la urgencia y prioridad con la que den atenderse los requerimientos pendientes y sugiere al municipio y al consultor que aceleren ese proceso en aras de obtener en tiempos razonables la viabilización de proyecto. Solicita que se adelanten las mesas necesarias y prontas que lleven a obtener la subsanación de los componentes pendientes, con especial énfasis en el componente predial, del cual en la presente mesa no se obtuvo suficiente claridad en términos de tiempo y de procesos administrativos para dejarlo con la suficiente

completitud a la luz de la normatividad vigente y reiterado por la respectiva especialista predial doctora Rocío Viveros.

Asume la palabra el señor director de Interredes para hacer una descripción de las acciones adelantadas a la fecha y reconoce que ha habido demoras en las subsanaciones topográficas y de suelos principalmente; solicita el apoyo de la administración para resolver el componente predial y hace una proyección de los tiempos en los que se logrará allegar los componentes subsanados.

Se adentra en el componente geotécnico, se reconoce que está pendiente la subsanación y/o ajuste de algunas de las observaciones de la ingeniera Naty Rivero y se establece el compromiso de hacerlas llegar de manera completa el viernes 20 de mayo de 2020.

En el componente topográfico se reconoce por parte del responsable del consultor, que no se ha logrado tener subsanado el componente completo, pero se fija para el día miércoles 18 de mayo, una mesa temática para presentar los avances del componente.

En atención a que el componente más sensible es el PREDIAL, se conmina a la alcaldía a comprometerse con acelerar el proceso de adquisición de los predios que requiere el proyecto y a tramitar el ajuste de cada uno de los 6 requerimientos que fijó la especialista y que se espera que se tenga un avance concreto para el 23 de mayo de 2022, estando el municipio de acuerdo con dicho compromiso.

Agotado el tema de la reunión, se levanta a las 17:10 horas del día 17 de mayo de 2022.

Elaboró: Néstor Fabián Romero Braga – grupo de Evaluación

R

Fecha: 23-05-2022

