

	FORMATO: ACTA PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Versión: 5.0
		Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 03

1-2021-228 OPTIMIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN ETAPA I, COLECTOR Y ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES, PLUVIALES PARCIALES Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ACUEDUCTO EN EL DISTRITO ATASCOSO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CAUCASIA, ANTIOQUIA

DATOS GENERALES

FECHA:	VERNES 20 DE MAYO DE 2022
HORA:	De 08:30 a 09:30 horas
LUGAR:	Salón virtual plataforma Teams https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3Ameeting_MmQwOTQ0MDYtMTRjNC00OTE5LWE1ZDQtNDZM2VkNWE0ZTly%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%2259f85572-2867-4480-b111-fc473309f9b3%22%2C%22Oid%22%3A%227060b445-9b30-4fa5-a8f6-f6281e93d0dc%22%2C%22MessageId%22%3A%220%22%7D
ASISTENTES:	Por el municipio de Caucasia Ferney Hoyos – Secretaría de Planeación Municipal Por el Consultor (AGUASCOL) (operador del servicio) Ernesto David Ahumada – Director Elizabeth Ocampo – Ingeniera de Diseño Laura Ospina – Ingeniera de Diseño Norberto Giraldo - Topografía PDA Antioquia Angela Machado – Profesional Gerencia de Servicios Públicos Antioquia Giovanni León Jiménez – Equipo Planeación Por el Ministerio NATY RIVERO – Especialista suelos JESÚS CASTRO GUERRA – Especialista Topografía NÉSTOR FABIÁN ROMERO BRAGA – Contratista – Subdirección de Proyectos MVCT

ORDEN DEL DIA:

1. Saludo y presentación de los asistentes.
2. Deliberación sobre los ajustes solicitados
3. Acciones y Definición de compromisos

DESARROLLO:

Inicia la reunión tomando la palabra Néstor Fabián Romero saludando a los asistentes, presentando a los especialistas del MVCT que acompañan la reunión y ratificando el objeto de la reunión, la cual es:

Tercera mesa de trabajo dentro del proceso de viabilización del proyecto 1-2021-228 OPTIMIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN ETAPA I, COLECTOR Y ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES, PLUVIALES PARCIALES Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ACUEDUCTO EN EL DISTRITO ATASCOSO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CAUCASIA, con el objeto de revisar el estado de los avances de los ajustes y subsanaciones técnicas solicitadas a la entidad formuladora.

Toma la palabra el director de la Consultoría, manifiesta que se ha remitido los componentes Predial e Institucional. Que no se verificó si se habían recibido pero que se procederá a reenviarse.

Con respecto a los componentes topográficos se manifiesta unas dificultades que se juntan entre ellas las inundaciones, los problemas de orden público y la cercanía de las elecciones.

De igual manera para el estudio de suelos, este ya se encuentra contratado y se están haciendo los apiques solicitados por la especialista. El estudio de suelos del Box Culvert ya está listo y se contrató los apiques adicionales para las obras lineales.

De igual manera, se está contratando la interventoría del estudio de suelos. Hubo una demora porque no se recibió respuesta a una solicitud a la ingeniera Naty Rivero sobre la localización de los apiques, no obstante, se avanzó en ese tema.

Al respecto, toma la palabra la ingeniera Naty Rivero y manifiesta que ella no recibió ningún correo asociado y confirma con el evaluador líder quien manifiesta que los correos de las cuentas del consultor no están llegando. Se acuerda que desde una cuenta del municipio se remitirán todas las comunicaciones restantes.

El director solicita que el MVCT avance en las revisiones hidráulicas y estructurales. A ese respecto el evaluador manifiesta que ya ha quedado claro en otras mesas que el componente estructural sólo será evaluado por el especialista una vez esté terminado y avalado el componente de suelos. Con respecto al componente hidráulico, se van a generar observaciones la semana del 26 de mayo, para que las vayan teniendo en cuenta en sus ajustes.

Se aborda la solicitud de un tiempo de 4 meses para que la consultoría culmine sus ajustes, lo que representa que hasta el mes de agosto esté listo. El consultor manifiesta que remitirá una solicitud formal con la solicitud de dicho plazo. De todas maneras, se seguirá avanzando en los siguientes componentes (Predial e institucional). Para lo que se solicita entonces que reenvíen la documentación.

Se procede en el acto, al reenvío de la documentación, la cual se denota que no llega por lo que se solicita que sean remitidos desde otra cuenta. Se utiliza la cuenta de la ingeniera Laura Ospina y se confirma el recibido. Se acuerda que a partir de la fecha todos los correos se remitan desde dicha cuenta para evitar que se sigan extraviando, al igual que se acuerda que cada comunicación que el municipio envíe sea comunicada por mensaje para confirmar su recibo.

En cuanto al componente presupuestal, el evaluador procede a reenviar las observaciones generadas por el especialista en el mes de abril, la cuál se confirma su recibido. Responde Laura Ospina y dice que no se recibieron las observaciones en su momento. Queda el compromiso de avanzar en las subsanaciones a las observaciones generadas.

CONCLUSIÓN DE LA MESA Y COMPROMISOS

ENTIDAD FORMULADORA

Envío de los ajustes geotécnicos y de suelos.

Remitir correo con la solicitud formal del tiempo adicional de los 4 meses para culminar los ajustes.

Del componente topográfico se remitirá el componente de georreferenciación (geodesia), haciendo falta los chequeos de la topografía como tal. La cual estiman que se tarden entre un mes y un mes y medio.

MVCT

Remitir Grabación de la reunión al PDA.

Remitir a los especialistas predial e institucional la documentación remitida durante el transcurso de la presente mesa.

Generar observaciones hidráulicas antes de finalizar el mes

Programar mesa de trabajo de revisión de avances la primera semana de junio de 2022.

Agotado el tema de la reunión, se levanta a las 09:30 horas del día 20 de mayo de 2022.

Elaboró: Néstor Fabián Romero Braga – grupo de Evaluación



Fecha: 20-05-2022

GRABACIÓN DE LA MESA DE TABAJO SE LOCALIZA EN:

https://minviviendagovco-my.sharepoint.com/personal/nromero_minvivienda.gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fnromero%5Fminvivienda%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F2020%2FGrabaciones%2F3%20MESA%20DE%20TRABAJO%20P%20Y%201%2D2021%2D228%20CAUCASIA%2D20220520%5F084228%2DGrabaci%C3%B3n%20de%20la%20reuni%C3%B3n%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fnromero%5Fminvivienda%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F2020%2FGrabaciones&ga=1

