

	<b>FORMATO:</b> ACTA	Versión: 6.0
	<b>PROCESO:</b> GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

## ACTA No. 05

### DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 15 de junio de 2022
HORA:	De 14:00 a 14:56 horas
LUGAR:	<b>Virtual</b>
ASISTENTES:	<p>Fabián Hernando González, Consultoría del proyecto (<a href="mailto:fhgonzalezb283@gmail.com">fhgonzalezb283@gmail.com</a>, Celular 318-6437182)</p> <p>Mildred Pabón, Consultoría del proyecto (<a href="mailto:oparing.sas@gmail.com">oparing.sas@gmail.com</a>)</p> <p>Sergio Andrés Rodríguez Olaya, Evaluador Líder SDP-DIDE-VASB-MVCT (<a href="mailto:srodriguez@minvivienda.gov.co">srodriguez@minvivienda.gov.co</a>, Celular 3112763283)</p>
INVITADOS:	No aplica

### ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes
2. Objetivo de la reunión
3. Intervención de los asistentes
4. Cierre de la reunión, compromisos y conclusiones

### DESARROLLO:

1. Presentación de los asistentes

Se cuenta con asistencia de parte del representantes de la consultoría y evaluador del proyecto **FASE No. 1 DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CERINZA-BOYACÁ** (Radicado 2021ER0094878).

No se conectaron de parte del municipio e interventoría.

2. Objetivo de la reunión

Seguimiento a los ajustes solicitados en reuniones anteriores que trataron sobre la presentación de comentarios generales y resultados de la revisión documental y evaluación Etapa 1 del proyecto en la cual se evidenciaron faltantes con el proyecto **FASE No. 1 DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CERINZA-BOYACÁ**.

*Nota: El alcance del proyecto del asunto corresponde a la 1era fase del plan maestro de acueducto y alcantarillado; esta fase incluye las redes del colector de alcantarillado sanitario que recogen dos vertimientos existente NO autorizados y los dirige una PTAR nueva y a sus respectivos vertimientos. La 2nda y 3era fase, corresponden a la optimización y ampliación de las redes de acueducto y alcantarillado del casco urbano del municipio, que no son objeto de la presente evaluación.*

### 3. Intervención de los asistentes

- El Ing. Sergio Rodríguez (MVCT), evaluador líder de proyecto, en reuniones anteriores realizadas el 7 de marzo y 29 de abril y el 6 y 20 de mayo de 2022 expuso sobre los pendientes y faltantes documentales con que cuenta el proyecto a la fecha resultado de a verificación del mismo bajo la modalidad por etapas.
- El evaluador solicita a representantes del formulador que expongan sobre los avances y/o inquietudes sobre la evaluación. Así mismo destaca la importancia de contar con un cronograma de atención a las observaciones
- Exponen sobre los avances los Ingenieros Mildred Pabón y Fabián González quienes mencionan que se adelantan observaciones respecto del diagnóstico situacional de los sistemas existentes y análisis de alternativas principalmente. A continuación resumen de estos:
  1. Se han realizado ajustes del Diagnóstico situacional de los sistemas existentes referente a lo siguiente: (a) Condiciones actuales de salud pública; (b) Estado de los recursos naturales (c) Bienestar Social; (d) Condiciones físicas del área de intervención; (e) Estado general de la prestación de los servicios públicos y adicionalmente se complementó la información con respecto a los demás servicios públicos que se prestan en el municipio y se unificaron los diagnósticos en un solo documento; (f) Características socioculturales y estratificación; (g) Demandas Actuales y Futuras del sistema; (g) Funcionamiento general del sistema; (h) Posibilidad de mejorar los niveles de eficiencia del sistema - Dando alcance a los objetivos del proyecto y en particular a la etapa 1 del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado (PMAA) del municipio de Cerinza se menciona que no existe posibilidad de mejorar la eficiencia de sistemas y se requieren de obras inexistentes como el caso del colector principal y la PTAR.
  2. Se complementa el diagnóstico con soporte de información de: Estudios existentes, registros de mantenimiento, reportes de construcción, registros de caudales, información sobre corrosión etc. de los sistemas existentes; se aportará un informe de la asociación de usuarios del servicio de acueducto, alcantarillado y aseo del municipio de Cerinza relacionado con la limpieza del sistema de alcantarillado en donde se menciona el taponamiento y mal estado del sistema.
  3. Análisis de los sistemas: Se complementa el diagnostico situacional con un apartado en donde se expone el PMAA del municipio, las fases contempladas y la funcionalidad y del proyecto
  4. Se consolida la información en un solo documento que abarca todo el diagnóstico del municipio y de los sistemas existentes.
  5. Respecto del Estudio Climatológico e Hidrológico: sobre las características de las fuentes receptoras se complementan con información relacionada sobre estas, en este caso análisis fisicoquímicos del rio Minas e información relacionada con los

PSMV (anteriores y el que se encuentra en evaluación y trámite por parte de la CAR).

6. Relacionados con el Estudio de suelos y cimentaciones, estudio topográfico, diseño eléctrico y diseño estructural: Se remitieron observaciones a los especialistas para la subsanación correspondientes.
7. Sobre el Análisis de alternativas de la PTAR y colector se encuentra en elaboración con el fin de integrar todos los criterios señalados en el RAS 22
  - Menciona el ingeniero Sergio Rodríguez (MVCT), que si bien se entiende que con los proyectos por etapas se puedan tener pendientes que conforme se avance con las revisiones por etapas se puedan ir subsanando, se debe cumplir con unos requisitos mínimos. Además mencionó que el proyecto no puede quedarse indefinidamente en la evaluación Etapa 1, y que ve necesario la presentación del resultado de esta evaluación al comité técnico de proyectos (Etapa 2) para las recomendaciones e instrucciones del caso; por lo anterior toma relevancia la necesidad de contar con un cronograma que plantee al MVCT tiempos de atención sobre las observaciones y pendientes identificados con en la evaluación Etapa 1, con la finalidad de dar a conocer al comité el compromiso que pueda adquirir la entidad territorial con la subsanaciones de los pendientes y que así el proyecto pueda avanzar con la revisión detallada del mismo (Etapa 3).
  - Se planteó por las partes asistentes que el diagnóstico, análisis de alternativas y el cronograma de presentación de documentación faltante sea expuesto al evaluador del proyecto en mesa de trabajo del 22 de junio de 2022; anteriormente se tenía compromiso de entrega de lo faltante resultado de la evaluación Etapa 1 en el transcurso de la semana del 23 al 27 de mayo de 2022.

*Nota: En anteriores mesas de trabajo se han comentado sobre los pendientes del proyecto en el marco de la evaluación por etapas. Se aclara que la evaluación detallada corresponde a la Etapa 3, que si es autorizada por el comité técnico, los documentos del proyecto en todos sus componentes serán objeto de verificación por parte de los profesionales del grupo de evaluación de proyectos del MVCT, y posteriormente se emitirá lista de chequeo con requerimientos en caso que estos se presenten. Se realizarán mesas de trabajo por las cuales se tienda a subsanar y hacer seguimiento a las observaciones que puedan presentarse.*

#### 4. Cierre de la reunión, compromisos y conclusiones

En el marco de la evaluación Etapa 1 del proyecto, se evidencian faltantes documentales, legales, ambientales, institucionales, técnicos, financieros y prediales, que deben presentarse para continuar con la revisión del proyecto. Se ha complementado con documentación, sin embargo algunos persisten faltantes y complementos los cuales se espera sean aportados en la semana del 23 al 27 de mayo de 2022.

Se aclara la que la verificación realizada no es la revisión detallada del proyecto puesto que esta corresponde a la Etapa 3 y que deberá ser autorizada por el comité técnico de proyecto en caso que corresponda avanzar con la misma.


En cualquier caso, debe darse cumplimiento a lo solicitado por la Resolución 0661 de 2019 y guía de presentación de proyectos ante ventanilla del VASB, y normativa técnica RAS y las que sean del alcance del proyecto, las que complementen, modifican y/o sustituyan.

**COMPROMISOS** (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Presentación del diagnóstico situacional, análisis de alternativas y cronograma de entrega de otros pendientes identificados en la evaluación preliminar (Etapa 1)	Consultoría del proyecto	22 de junio de 2022
2			
3			

**FIRMAS:**

Nombre completo	Acción del usuario	Marca de tiempo
<b>Sergio Andres Rodriguez Olaya</b>	Joined	6/15/2022, 2:29:33 PM
<b>Fabian Gonzalez (Invitado)</b>	Joined	6/15/2022, 2:33:17 PM
<b>Fabian Gonzalez (Invitado)</b>	Left	6/15/2022, 2:56:51 PM
<b>Mildred (Invitado)</b>	Joined	6/15/2022, 2:34:02 PM
<b>Mildred (Invitado)</b>	Left	6/15/2022, 2:56:48 PM



Elaboró: Sergio Andrés Rodríguez Olaya, Contratistas Grupo de Evaluación de Proyectos SDP-DIDE-VASB-MVCT  
Fecha: 15-06-2022