

	FORMATO: ACTA	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 06

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 15 de junio de 2022
HORA:	De 09:58 a 11:10 horas
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Fabián Hernando González, Consultoría del proyecto (fhgonzalezb283@gmail.com, Celular 318-6437182) Sergio Andrés Rodríguez Olaya, Evaluador Líder SDP-DIDE-VASB-MVCT (srodriguez@minvivienda.gov.co, Celular 3112763283)
INVITADOS:	No aplica

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes
2. Objetivo de la reunión
3. Intervención de los asistentes
4. Cierre de la reunión, compromisos y conclusiones

DESARROLLO:

1. Presentación de los asistentes

Se cuenta con asistencia de parte del representantes de la consultoría y evaluador del proyecto **FASE No. 1 DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CERINZA-BOYACÁ** (Radicado 2021ER0094878).

No se conectaron de parte del municipio e interventoría.

2. Objetivo de la reunión

Seguimiento a los ajustes solicitados en reuniones anteriores que trataron sobre la presentación de comentarios generales y resultados de la revisión documental y evaluación Etapa 1 del proyecto en la cual se evidenciaron faltantes con el proyecto **FASE No. 1 DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CERINZA-BOYACÁ**.

Nota: El alcance del proyecto del asunto corresponde a la 1era fase del plan maestro de acueducto y alcantarillado; esta fase incluye las redes del colector de alcantarillado sanitario que recogen dos vertimientos existente NO autorizados y los dirige una PTAR nueva y a sus respectivos vertimientos. La 2da y 3era fase, corresponden a la optimización y

ampliación de las redes de acueducto y alcantarillado del casco urbano del municipio, que no son objeto de la presente evaluación.

3. Intervención de los asistentes

- El Ing. Sergio Rodríguez (MVCT), evaluador líder de proyecto, en reuniones anteriores realizadas el 7 de marzo y 29 de abril, el 6 y 20 de mayo y el 15 de junio de 2022 expuso sobre los pendientes y faltantes documentales con que cuenta el proyecto a la fecha resultado de la verificación del mismo bajo la modalidad por etapas. En la última reunión se comprometió por parte de representantes del formulador en aportar ajustes parciales (diagnóstico y análisis de alternativas) y el cronograma de atención sobre los demás pendientes de atención e identificados con la revisión documental y evaluación preliminar (Etapa 1).
- El evaluador solicita a representantes del formulador que expongan sobre los avances y/o inquietudes sobre la evaluación y el cronograma de atención a las observaciones que aún están pendientes.
- Representante del formulador realiza presentación sobre los pendientes técnicos: los ajustes correspondientes al componente técnico, entre estos la topografía, suelos, diseño hidráulico, diseño eléctrico, y el diagnóstico y análisis de alternativas, entre otros, se espera entrega para aproximadamente 20 días (15 de julio de 2022).
- Respecto a comentario realizado por el evaluador líder sobre el dimensionamiento de los colectores de alcantarillado sanitario proyectados para la fase 1 que se planearon para transportar aguas combinadas (residuales y lluvias) y que estos podrían considerarse sobredimensionados con la implementación de la etapa 2 que consiste en la separación de las aguas pluviales de las residuales, el profesional de la consultoría menciona que está evaluando la recomendación del evaluador; preliminarmente la revisión consiste en disminuir el diámetro de estos colectores nuevos que derivan al sistema de tratamiento (también propuesto con el proyecto del asunto), razón por la cual esta tubería únicamente transporte las aguas residuales del casco urbano del municipio y en los puntos de conexión del sistema existente con las nuevas obras propuestas se proyecten estructuras de alivio. Recomendó el ingeniero evaluador que esta revisión a los diseños debe verificarse con la interventoría y la autoridad ambiental, sin embargo considera que de esta manera se optimiza el recurso lo cual será puesto a consideración del comité en el momento de presentar el resultado de la evaluación preliminar Etapa 1.
- Pregunto al evaluador del proyecto sobre los trámites ambientales, sobre los cuales el representante de la consultoría mencionó que estos se encuentran en trámite y correspondientes al permiso de vertimientos y el PSMV. Solicitó el evaluador que para efectos de la revisión en curso (Etapa 1) y la presentación de resultados de esta (Etapa 2), que se aporte las evidencias de los trámites en curso. También se recomendó por parte del evaluador se considere si aplica o no con el proyecto permisos de ocupación de cauce por efectos de los vertimientos proyectados; consulta que deberá realizarse a la autoridad ambiental competente.
- También se preguntó por las servidumbres y/o autorizaciones requeridas, a lo que el representante del formulador mencionó que estas se encuentran en trámite con las personas involucradas y esta próxima una programación de reunión para socializar y tramitar sobre las mismas. No se expuso una fecha concreta sobre cuando se realizará esta gestión.

- El cronograma expuesto en la presente reunión será enviado el mismo día (22 de junio de 2022) por parte del formulador del proyecto, junto con las evidencias de los trámites ambientales, al correo electrónico del evaluador del proyecto, y el cual será comentado con los superiores para la determinación que corresponda ante la propuesta de entrega de ajustes.

Nota: En anteriores mesas de trabajo se han comentado sobre los pendientes del proyecto en el marco de la evaluación por etapas. Se aclara que la evaluación detallada corresponde a la Etapa 3, que si es autorizada por el comité técnico, los documentos del proyecto en todos sus componentes serán objeto de verificación por parte de los profesionales del grupo de evaluación de proyectos del MVCT, y posteriormente se emitirá lista de chequeo con requerimientos en caso que estos se presenten. Se realizarán mesas de trabajo por las cuales se tienda a subsanar y hacer seguimiento a las observaciones que puedan presentarse.

4. Cierre de la reunión, compromisos y conclusiones

En el marco de la evaluación Etapa 1 del proyecto, se evidencian faltantes documentales, legales, ambientales, institucionales, técnicos, financieros y prediales, que deben presentarse para continuar con la revisión del proyecto. Se ha complementado con documentación, sin embargo algunos persisten faltantes: el cronograma será presentado al evaluador del proyecto el 22 de junio de 2022 mediante correo electrónico para la respectiva verificación.

Se aclara la que la verificación realizada no es la revisión detallada del proyecto puesto que esta corresponde a la Etapa 3 y que deberá ser autorizada por el comité técnico de proyecto en caso que corresponda avanzar con la misma.

En cualquier caso, debe darse cumplimiento a lo solicitado por la Resolución 0661 de 2019 y guía de presentación de proyectos ante ventanilla del VASB, y normativa técnica RAS y las que sean del alcance del proyecto, las que complementen, modifican y/o sustituyan.

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Presentación del cronograma de entrega de pendientes identificados en la evaluación preliminar (Etapa 1) mediante correo electrónico	Consultoría del proyecto	22 de junio de 2022
2	Entrega de ajustes identificados con la evaluación Etapa 1 (revisión preliminar)	Consultoría del proyecto	15/07/2022
3			

FIRMAS:

Nombre completo	Acción del usuario	Marca de tiempo
Fabian Gonzalez (Invitado)	Joined before	6/22/2022, 10:58:27 AM
Fabian Gonzalez (Invitado)	Left	6/22/2022, 11:11:12 AM
Sergio Andres Rodriguez Olaya	Joined	6/22/2022, 10:58:27 AM

09:24

Solicitar control

Gente

Chat

Reacciones

Salas

Aplicaciones

Más

Cámara

Micrófono

Comparte

FG

Fabian Gonzal...

SO

Herramientas de diagrama de Gantt

Cronograma Observaciones Ministerio 16-05-2022.xlsx - Project Profesional

fabian hernando

Archivo

Tarea

Recurso

Informe

Proyecto

Vista

Ayuda

Diagrama de Gantt

Formato

¿Qué desea hacer?

Diagrama de Gantt

Ver

Portapapeles

Fuente

Programación

Calibri

11

N

K

S

Actualizar según programación

Respetar vínculos

Desactivar

Inspeccionar

Mover

Modo

Tarea

Información

Desplazarse a tarea

Ver

Portapapeles

Fuente

Programación

Tareas

Insertar

Propiedades

Edición

Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
Observaciones Ministerios PMAA Cerinza, Boyacá	18 días?	mié 22/06/22	vie 15/07/22
1 Diagnóstico del sistema de acueducto y alcantarillado	4 días	mié 22/06/22	lun 27/06/22
2 Estudio Climatológico e Hidrológico	1 día?	vie 24/06/22	vie 24/06/22
3 Estudio de Suelos y Cimentaciones	10 días?	mié 22/06/22	mar 5/07/22
4 Informe de Gestion Topográfica	8 días	mié 6/07/22	vie 15/07/22
5 Estudios y diseños electricos	7 días	lun 27/06/22	mar 5/07/22
6 Estudios Hidraulicos	2 días	jue 23/06/22	vie 24/06/22
7 Analisis de Alternativas	3 días?	mié 22/06/22	vie 24/06/22
8 Certificados de escombros	1 día?	lun 27/06/22	lun 27/06/22

DIAGRAMA DE GANTT

19 jun '22

26 jun '22

3 jul '22

10 jul '22

17 jul '22

Lista

Nuevas tareas : Programada automáticamente

Fabian Gonzalez (Invitado)

Elaboró: Sergio Andrés Rodríguez Olaya, Contratistas Grupo de Evaluación de Proyectos SDP-DIDE-VASB-MVCT
Fecha: 22-06-2022