

	FORMATO: ACTA	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

ACTA DE MESA DE SEGUIMIENTO No. 7 – 23/06/2022

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 23 de junio de 2022
HORA:	De 3:00 pm a 4:00 pm, 1 hora
LUGAR:	Reunión virtual.
ASISTENTES:	<p>German A. Naranjo F., Evaluador Líder, Grupo de Evaluación de proyectos MVCT. gnaranjo@minvivienda.gov.co 3015296421.</p> <p>Carlos Alberto Osorio Calderón, Alcalde Municipal, Municipio de Andes Antioquia.</p> <p>Gabriel Jaime Cardona Montoya, Profesional Universitario, Municipio de Andes, gjcardonam@gmail.com, 3207042828</p> <p>Ángela Machado, Profesional Planeación, Gerencia de Servicios Públicos - Gobernación Antioquia, planeaciongsp@antioquia.gov.co 3105182241</p> <p>Luis Fernando González Aguirre, Coordinador Infraestructura PDA, Gerencia de Servicios Públicos del Departamento de Antioquia, fernandogonzalez.gsp@gmail.com</p> <p>Alonso Maya, Contratista, Gobernación de Antioquia, alonsomaya.gsp@gmail.com, 3138477567</p> <p>Fernando Ibáñez Camacho, Apoyo Técnico, Universidad De Antioquia, fersaga13@gmail.com, 3167561556</p> <p>Yulied Andrea Graciano Álvarez, Consultoría – UdeA, apoyoformulacionpda9@udea.edu.co</p>
INVITADOS:	<p>alcaldia@andes-antioquia.gov.co</p> <p>planeaciongsp@antioquia.gov.co</p> <p>apoyoformulacionpda9@udea.edu.co</p> <p>fersaga13@gmail.com</p> <p>gjcardonam@gmail.com</p> <p>fernandogonzalez.gsp@gmail.com</p> <p>alonsomaya.gsp@gmail.com</p>

ORDEN DEL DIA:

1. Mesa de seguimiento para observar el estado del proyecto “CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DEL CORREGIMIENTO DE SANTA RITA EN EL MUNICIPIO DE ANDES, ANTIOQUIA”

para solucionar algunas inquietudes surgidas en el proceso de ajuste y complementación. Con la asistencia del Alcalde y el PDA de Antioquia, Personal del Municipio, la Universidad de Antioquia y la interventoría.

DESARROLLO:

Esta mesa de trabajo virtual se desarrolló el jueves 23 de junio de 2022, iniciando a las 3:00 p.m., con la finalidad de aclarar algunas inquietudes de la Entidad Territorial así como de la Consultoría sobre el proyecto “CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DEL CORREGIMIENTO DE SANTA RITA EN EL MUNICIPIO DE ANDES, ANTIOQUIA” surgidas durante el proceso de ajuste y complementación, a la que asiste el Alcalde, El PDA de Antioquia, Personal del Municipio, la Universidad de Antioquia y la interventoría.

La reunión inicia con el saludo por parte del Ingeniero Naranjo a los asistentes y con la presentación de los mismos. Luego de lo cual se presenta un breve estado del proyecto: Al momento tiene estado: EN REQUERIMIENTO, mediante oficio 2022EE0014420 del 18/02/2022. A la fecha no se han remitido ajustes a la lista de chequeo presentada. Se han realizado 6 mesas de trabajo el 27/07/2021, el 09/08/2021, el 24/08/2021, el 02/09/2021, el 27/10/2021 y el 07/12/2021.

En la última mesa de trabajo se revisaron los ajustes presentados al componente hidráulico, quedando algunas observaciones menores en este componente, realizó un seguimiento general donde el consultor informa de dificultades en la complementación de los componentes de topografía y suelos donde se requieren trabajos de campo. Así mismo hace falta entregar el PSMV vigente y en la parte predial también deben presentar varios soportes, en el componente institucional deben presentar soportes y ajustar el formato 3, aclarar la situación de subsidios, el componente presupuestal requiere de ajuste y de actualización, sin embargo, hasta no tener listas las observaciones de los demás componentes no se recomienda ajustar el presupuesto. Se presenta la lista de chequeo en pantalla.

Los asistentes preguntan sobre el plazo para radicación de ajustes, como menciona el oficio de remisión de la lista de chequeo, el Ingeniero Naranjo aclara que la resolución 0661 de 2019 indica que luego de presentar la lista de chequeo se tienen 6 meses para presentar ajustes luego de este periodo se procede a la devolución de proyecto, sin embargo si el municipio continuamente se observa en contacto con el MVCT y se radican ajustes y se observa avance, es posible que no se dé la devolución, pero que es importante el compromiso para que en estos dos meses de plazo logremos la mayoría de observaciones, que solo queden temas obligatoriamente de terceros como permisos, en este caso se hace referencia al PSM.

El ingeniero Cardona indica que el Municipio en el momento va a proceder con la contratación de la modelación del cuerpo receptor que es lo que esta faltando para el tramite ante la autoridad ambiental, sin embargo, se considera que se lograra en este plazo.

El Ingeniero Naranjo aclara que en caso de que no se logre, con certificar claramente el compromiso del municipio es posible presentar a comité para buscar una viabilidad condicionada pero es mejor lograr de una vez la presentación completa.

El ingeniero Cardona informe el avance sostenido en la parte institucional, el Ingeniero Naranjo propone que se coordine una mesa de trabajo con el Especialista Institucional del proyecto para que presente la asistencia a la entidad en este componente.

El ingeniero Cardona pregunta sobre le código BPIN dado que no se tiene y no se podría logra esta observación, el Ingeniero Naranjo aclara que esta es una observación documental, siempre se recomienda que una vez se tengan sin observaciones los temas técnicos y presupuestales se procede con el ajuste a los documentos dado que cualquier cambio que afecte el presupuesto generara que se deban nuevamente ajustar estos documentos, adicionalmente recuerda que en la mesa de socialización se informo que esta es una observación para ser atendida una vez se logre la viabilidad, por ahora no es necesario que sea atendida.

Se toca el tema predial ante lo que el Ingeniero Naranjo propone que se coordine una mesa de trabajo con el Especialista Predial, para lo que pide se realice la solicitud por correo a gnaranjo@minvivienda.gov.co

El Ingeniero Ibáñez indica que ya se tiene el ajuste de la parte técnica, que si es posible la radicación de este componente antes del total. A lo que el Ingeniero Naranjo indica que lo mas prudente es tan pronto se pueda presentar los ajustes por componente completo (estructuras, suelos, topografía, etc.) identificando claramente la aprobación de la interventoría y el aval de la supervisión, se debe recordar que el MVCT requiere de un tiempo para la revisión. El PDA indica que ellos pueden estar remitiendo los ajustes revisados el 30/06/2022 con la aprobación de la interventoría.

No quedan mas inquietudes por parte de los asistentes, con lo cual se da por terminada la reunión. Dejando la nota de que cualquier duda se pueden comunicar directamente con el Ingeniero Naranjo para tener el tratamiento oportuno.

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Coordinar mesa del componente Institucional	MVCT	30/06/2022
2	Presentar ajustes técnicos y presupuestales	interventoría	30/06/2022

FIRMAS:

Se presentan las firmas la imagen de pantalla con los asistentes.



Elaboró: German A. Naranjo F. – Grupo de Evaluación VASB-MVCT.
Fecha: 23-06-2022