

	FORMATO: ACTA	Versión: 4.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 46

FECHA: 6 de junio de 2022.

HORA: De 02:00 am a 3:30 am

LUGAR: Virtual – Plataforma TEAMS

ASISTENTES: Dr. Diego Meneses – Alcalde Municipal
 Ing. Kevin Rodriguez– Grupo de Planeación Municipal
 Carlos Mauricio cala Florez – Secretario de Planeación del Municipio
 Milena Canchano A. – Profesional Especializado MVCT

INVITADOS: Se anexa lista de asistencia fotográfica

ORDEN DEL DIA: Seguimiento Proyecto “AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE CACHIPAY, MUNICIPIO DE SANTA HELENA DEL OPÓN, DEPARTAMENTO DE SANTANDER”

DESARROLLO:

Se inició la reunión virtual con el saludo de los asistentes en la plataforma digital el Alcalde Municipal, Secretario de planeación del Municipio y el Ministerio.

Tomo la palabra la Ingeniera Milena canchano y expuso la importancia de la mesa a realizar en aras de revisar los compromisos adquiridos y de conocer el resultado de la reunión con la Fiduciaria Colpatria, toda vez que al día de hoy no se cuenta con la información solicitada y se debía iniciar la liquidación del Convenio 879 firmado entre el MVCT y el Municipio.

Seguidamente, el señor Secretario de Planeación intervino comentan el compromiso de entrega del componente estructural esta tarde.


Adicionalmente informó que, el día de mañana se tendría la respuesta de la Fiducia sobre la continuidad del contrato y/o el pago a los contratistas (Consultoría e Interventoría).

La Ingeniera Milena Canchano, le indico que ese compromiso lo habíamos tenido para el la semana pasada y a no se había cumplido e indico que se debía iniciar la liquidación mostrando el incumplimiento del Contratista.

Inmediatamente tomo la palabra el señor Secretario, solicitando una última espera y nos pidió hasta el día 8 de junio del año en curso para cargar el proyecto completo en su versión final y reitero que si no lo hacían se iniciaría la liquidación.

Finalmente, la Ing. Milena Canchano, solicito nuevamente al Municipio el cumplimiento de los compromisos, como eran la entrega final de los diseños, los informes mensuales de supervisión e interventoría y el cargue de toda la información a la plataforma del Ministerio (SIGEVAS).
Compromisos *(Si aplicacon)*

Compromiso	Responsable	Fecha de cumplimiento
Cargue de la información en SIGEVAS	Municipio	8-06-2022
Envío de los informes de supervisión del Municipio y la Interventoría contratada para el proyecto del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado de Cachipay.	Municipio	8-06-2022
Diseños definitivos del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado de Cachipay	Municipio	6-05-2022



Elaboró: Milena Canchano A.