

	FORMATO: ACTA	Versión: 5.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 06

1-2021-228 OPTIMIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN ETAPA I, COLECTOR Y ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES, PLUVIALES PARCIALES Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ACUEDUCTO EN EL DISTRITO ATASCOSO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CAUCASIA, ANTIOQUIA

DATOS GENERALES

FECHA:	JUEVES 07 DE JULIO DE 2022
HORA:	De 14:30 a 15:00 horas
LUGAR:	Salón virtual plataforma Teams https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3Ameeting_MmQwOTQ0MDYtMTRjNC00OTE5LWE1ZDQ0ND-EzM2VknWE0ZTly%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%2259f85572-2867-4480-b111-fc473309f9b3%22%2C%22Oid%22%3A%227060b445-9b30-4fa5-a8f6-f6281e93d0dc%22%2C%22MessageId%22%3A%220%22%7D
ASISTENTES:	<p>Por el municipio de Caucasia No hace presencia el municipio</p> <p>Por el Consultor (AGUASCOL) (operador del servicio) Ernesto David Ahumada – Director Elizabeth Ocampo – Ingeniera de Diseño Laura Ospina – Ingeniera de Diseño</p> <p>PDA Antioquia No hace presencia el PDA</p> <p>Por el Ministerio JAIRO ARELY URBINA – Especialista estructural JESUS CASTRO GUERRA – Especialista Topográfico NÉSTOR FABIÁN ROMERO BRAGA – Contratista – Subdirección de Proyectos MVCT</p>

ORDEN DEL DIA:

1. Saludo y presentación de los asistentes.
2. Deliberación sobre los ajustes solicitados
3. Acciones y Definición de compromisos

DESARROLLO:

Inicia la reunión tomando la palabra Néstor Fabián Romero saludando a los asistentes, presentando a los especialistas del MVCT que acompañan la reunión y ratificando el objeto de la reunión, la cual es:

Sexta mesa de trabajo dentro del proceso de viabilización del proyecto 1-2021-228 OPTIMIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN ETAPA I, COLECTOR Y ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES, PLUVIALES PARCIALES Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ACUEDUCTO EN EL DISTRITO ATASCOSO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CAUCASIA, a solicitud del equipo consultor con el objeto de plantear inquietudes y dudas surgidas en su proceso de subsanación y/o ajuste integral del proyecto que se encuentra en proceso y solicitar una visita de campo para despejar dudas sobre el alcance y componentes proyectados.

Toma la palabra el director de la Consultoría ingeniero Ernesto Ahumada, manifiesta al igual que en la mesa anterior, que continúan en el proceso de subsanación y los ajustes del proyecto para lo que están usando los 4 meses que solicitaron en el mes de mayo 2022 y que ha solicitado la presente mesa para mostrar los avances surtidos en el componente de topografía y estructural; al respecto del componente geotécnico, manifiesta que se han efectuado avances, pero que consideran pertinente que el MVCT efectúe un reconocimiento al sitio del proyecto, de tal manera que los evaluadores puedan tener un contexto de primera mano y se facilite el proceso de viabilización.

Se confirma por parte del consultor el recibo del modelo del plano predial remitido por el doctor Omar Bermeo especialista del MVCT, que sirve de orientación para atender los requerimientos sobre el componente; al respecto del componente hidráulico, se manifiesta por parte del evaluador que por el momento no se generan observaciones técnicas y que se está a la espera de la consolidación y actualización de la documentación del proyecto, para emitir un concepto temático final; al respecto del componente estructural, el ingeniero Urbina manifiesta de manera preliminar que de la documentación actual se puede inferir que no se evidencian en los planos las firmas de los profesionales que intervinieron en el diseño, interventoría y aprobación de los diseños; se evidencia en el detalle de la junta de construcción del BOX que no se usa cinta PVC o algún producto similar (lo anterior con el fin de evitar filtraciones durante el funcionamiento de la estructura); se debería indicar la distancia a la que irá la junta respecto de la losa de fondo; no se evidencia la junta de construcción en los planos de la caja del macromedidor; no se evidencian las cantidades de obra en los planos de la caja del macromedidor; no se evidencia que se tenga en cuenta la carga vehicular sobre las cajas de inspección que se ubicarán sobre la vía; al ubicarse las cajas de inspección sobre las vías se afectaría el asfalto o concreto de la vía, no se evidencia el detalle de la estructura de pavimento a implementar en las reparaciones; no se evidencian los planos de las cajas de inspección.

Se aborda nuevamente el tema de la interventoría, para lo cual toma la palabra la ingeniera Elizabeth Ocampo quien manifiesta que ya se están adelantando gestiones para cumplir el requerimiento planteado en la mesa del mes de junio, en la que se definió que cada uno de los componentes técnicos del proyecto deberá contar con un especialista que fungirá como interventor temático, se debe contar con una interventoría o persona que firme el aval de interventoría distinto al de cada componente. Se previene nuevamente sobre la obligatoriedad de contar con una instancia interventora que avale integralmente cada uno de los documentos del proyecto que presenta la entidad formuladora y que sin el cumplimiento de este requisito no podrá el proyecto ser llevado al comité técnico de

proyectos. La entidad formuladora asume el compromiso de definir dicha interventoría.

CONCLUSIÓN DE LA MESA Y COMPROMISOS

Se plantea el compromiso por parte del MVCT de agilizar el envío de las observaciones estructurales y la respuesta del especialista institucional a la documentación corregida remitida a MVCT en el mes de mayo.

Por parte del municipio se queda a la espera de la remisión de oficio solicitando la visita de campo, para lo cual se proyecta el desplazamiento del evaluador líder y de los especialistas de suelos y/o topografía para finales del mes de julio.

Desarrollar de manera conjunta Consultor, municipio, PDA y MVCT al sitio proyectado de las intervenciones y celebrar una mesa de trabajo presencial para analizar el estado de avance de los ajustes y del proceso de evaluación.

Agotado el tema de la reunión, se levanta a las 15:05 horas del día 07 de julio de 2022.

Elaboró: Néstor Fabián Romero Braga – grupo de Evaluación



Fecha: 25-07-2022

GRABACIÓN DE LA MESA DE TRABAJO SE LOCALIZA EN:

https://minviviendagovco-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/nromero_minvivienda_gov_co/ET_5CFf522dFtRKuHd14QbEBV01K9whk7Xz5K0deCyVxWQ?e=EVtysr

1. Resumen						
Participantes que asistieron	4					
Hora de inicio	7/7/22, 14:29:45					
Hora de finalización	7/7/22, 15:07:14					
Duración de la reunión	37m 29s					
Tiempo medio de asistencia	26m 49s					
2. Participantes						
Nombre	Primera unic	Última salida	Duración de	Correo elect	Id. de participante (U Rol)	
Nestor Fabian Romero Braga	7/7/22, 14:31	7/7/22, 15:07	35m 39s	NRomero@r	NRomero@minviviend	
Jairo Arely Urbina Gomez	7/7/22, 14:32	7/7/22, 14:56	24m 15s	JUrbina@mi	JUrbina@minviviend	
AGUASCOL SA ESP (Invitado)	7/7/22, 14:32	7/7/22, 14:56	24m 6s			
Jesus Antonio Castro Guerra	7/7/22, 14:32	7/7/22, 14:56	23m 15s	JACastro@m	JACastro@minviviend	
3. Actividades de la reunión						
Nombre	Hora de cone	Hora de salic	Duración	Correo elect	Rol	
Nestor Fabian Romero Braga	7/7/22, 14:31	7/7/22, 15:07	35m 39s	NRomero@r	Organizador	
Jairo Arely Urbina Gomez	7/7/22, 14:32	7/7/22, 14:56	24m 15s	JUrbina@mi	Moderador	
AGUASCOL SA ESP (Invitado)	7/7/22, 14:32	7/7/22, 14:56	24m 6s		Moderador	
Jesus Antonio Castro Guerra	7/7/22, 14:32	7/7/22, 14:56	23m 15s	JACastro@m	Moderador	

