

	FORMATO: ACTA	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 08

DATOS GENERALES

FECHA:	Ciudad, 06 de julio de 2022
HORA:	De 15:00 a 16:00 horas
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Empresa de Consultoría IMMA Ing. Diego Calderón (director de consultoría) Ing. Sebastián Ariza (ESANT) Julio Cuesta Olave, Evaluador Líder VASB
INVITADOS:	Esp. Geotecnia del consultor (Ing. Javier Caballero)

ORDEN DEL DIA:

1. Revisión de documentos pendientes proyecto Acueducto y alcantarillado Albania Santander.

DESARROLLO:

1. Se realiza exposición breve de los documentos pendientes por aprobación de las especialidades VASB.
2. Geotecnia: Presenta observaciones y deben ser atendidas, entre estas se destacan: Profundidad de exploración geotécnica Vs la cimentación (pilotes por debajo de la exploración geotécnica). B) Idoneidad de la interventoría según norma RAS 0330 de 2017. Se volverá a campo y se realizará una exploración complementaria en la zona de PTAP para validar.
3. El componente predial no ha sido validado y por tanto no cuenta con aprobación.
4. Hidráulica: El componente ha sido ajustado en memorias de cálculo para la red de alcantarillado y sistema de alivio. El consultor presenta el análisis de alternativas de presupuesto de la PTAP compacta y ratifica que el costo propuesto está en un rango de precios acorde.
5. Respecto de los anterior, la consultoría manifiesta que se revisará lo expuesto.

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Presentar los ajustes de cada componente y validar su incidencia en la información del componente de presupuesto.	Consultoría	Se estima en la semana entre 21-24/07/22

FIRMAS:
Registro de asistentes.



Julio Cuesta Olave
Fecha: 06-07-2022