

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: ACTA	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 2

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 26 de septiembre de 2022
HORA:	De 10:00 a 10:32 horas
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Kelly Jhoanna Franco González, Profesional apoyo técnico Aguas del Magdalena Sergio Andrés Rodríguez Olaya - Contratista Evaluador Líder Grupo de Evaluación de Proyectos SDP-DIDE-MVCT-VASB
INVITADOS:	No aplica

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los Asistentes.
2. Objeto de la reunión.
3. Comentarios de los asistentes
4. Compromisos, conclusiones y cierre de la reunión

DESARROLLO:

1. Se realiza presentación de los asistentes. Con participación del PDA y profesional del grupo de evaluación de proyectos del MVCT.

2. Objetivo de la reunión:

Presentación de cronograma de parte de representante del formulador de proyecto al evaluador del MVCT sobre las fechas estimadas en la entrega de ajustes solicitados ante faltantes y pendientes identificados producto de la revisión documental y evaluación Etapa 1 de los proyectos **“CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PARA EL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE LA PACHA, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DE BUENAVISTA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA”** y **“CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PARA EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE LA PACHA MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DE BUENAVISTA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA”**.

3. Intervención de los asistentes.

- El Ing. Sergio Rodríguez (MVCT), evaluador líder de los proyectos del asunto, menciona que de acuerdo a lo comprometido en reunión anterior, en la presente se espera presentación de cronograma por parte del formulador con las fechas estimadas de entrega de ajustes solicitados de acuerdo a las observaciones y faltantes identificados en la Evaluación etapa 1 del mismo.

- Por su parte, representante del formulador proyecta cronograma estimado el cual contiene alcances y fechas estimadas a partir de finales de septiembre y con terminación a finales de diciembre de 2022, para un aproximado de 3 meses. Los alcances contemplan actualizaciones en los estudios y diseños.
Respecto del tiempo estimado de 3 meses, se deja constancia por parte de representante del formulador que el tiempo podría eventualmente variar, puesto que se requieren de contrataciones adicionales y que la materializaciones y formalización de estas podría llevar un tiempo adicional que esta sujeto a verificación por parte del área jurídica de la ESP a cargo del tema.
De acuerdo a lo anterior, se comentó que una vez confirmada las fechas estimadas en la contratación de los diseños , se presentará cronograma ajustado contemplando esta condición, la cual preliminarmente se estima en tres meses, para un total de 6 meses aproximadamente (marzo 2023).
- De acuerdo a lo anterior, el evaluador del proyecto comenta a representantes del formulador que se espera la presente semana (del 26 al 30 de septiembre de 2022) el cronograma ajustado, y que una vez aportado este, para ambos proyectos, se procederá a presentar los resultados de la evaluación Etapa 1 ante el comité de proyecto y las fechas aproximadas de la entrega de ajustes, para que dicha instancia determine sobre la continuidad otorgando el plazo solicitado por el formulador o se proceda con la devolución del proyecto para que una vez ajustado se radique nuevamente de conformidad con lo solicitado por la Resolución 0661 de 2019.
Se reitera que la documentación del proyecto se encuentra e incompleta, y que los diseños presentados presentan desactualizados.
Se recomienda para los ajustes, complementaciones y diseños a realizarse que se contrate la respectiva interventoría, puesto que los proyectos radicados ante el MVCT deben presentarse elaborados por profesionales idóneos y revisados y avalados por interventoría. Igualmente se solicitó verificarse en el alcance que la totalidad de los estudios y diseños con la actualización y complementación requerida estén incluidos.

4. Se acuerda que los ajustes solicitados presentados a los evaluadores del proyecto deberán ser presentados completos y verificados por la interventoría del proyecto.

En el marco de la evaluación Etapa 1 de los proyectos del asunto, se evidencian faltantes documentales, legales, ambientales, institucionales, técnicos, financieros y prediales, que deben presentarse para continuar con la revisión del proyecto. Presentan con información desactualizada e incompleta.

Se presenta cronograma propuesto por representantes del formulador por medio del cual proponen tiempos en atención a las actualizaciones, complementos y observaciones requeridas a los proyectos del asunto para un estimado de tres meses, sin embargo este está sujeto de verificaciones internas por parte de la ESP, puesto que para adelantar las acciones se requieren de contrataciones sobre las cuales se debe verificar con el área jurídica de esta empresa los procesos y tiempos estimados para estas. Por lo anterior se espera cronogramas ajustados para el 30 de septiembre de 2022 el cual será puesto en consideración al comité técnico de proyectos junto con los resultados de la evaluación Etapa 1.


Cierre de la reunión.

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Cronograma ajustado con tiempos estimados con la atención de las actualizaciones, observaciones y faltantes identificados con el la evaluación Etapa 1 de los proyectos del asunto	Kelly Jhoanna Franco González, Profesional apoyo técnico Aguas del Magdalena	30/09/2022
2			
3			

FIRMAS:

Meeting title	Mesa de trabajo EVAL PROYECTO POR ETAPAS SAN SEB BUENA VTA (MAG)					
Participantes que asistieron	2					
Hora de inicio	26/9/22, 9:56:31 a. m.					
Hora de finalización	26/9/22, 10:17:25 a. m.					
Duración de la reunión	20m 54s					
Tiempo medio de asistencia	20m 2s					
2. Participantes						
Nombre	Primera unión	Última salida	Duración de	Correo electrónico	Id. de participante (UPN)	Rol
Sergio Andres Rodriguez Olaya	26/9/22, 9:57:08 a. m.	26/9/22, 10:17:25 a. m.	20m 17s	SRodriguez@minivienda.gov.co	SRodriguez@minivienda.gov.co	Organizador
Kelly Franco González	26/9/22, 9:57:14 a. m.	26/9/22, 10:17:00 a. m.	19m 46s	tecnica4@aguasdelmagdalena.com	tecnica4@aguasdelmagdalena.com	Moderador
3. Actividades de la reunión						
Nombre	Hora de conexión	Hora de salida	Duración	Correo electrónico	Rol	
Sergio Andres Rodriguez Olaya	26/9/22, 9:57:08 a. m.	26/9/22, 10:17:25 a. m.	20m 17s	SRodriguez@minivienda.gov.co	Organizador	
Kelly Franco González	26/9/22, 9:57:14 a. m.	26/9/22, 10:17:00 a. m.	19m 46s	tecnica4@aguasdelmagdalena.com	Moderador	



Elaboró: Sergio Andrés Rodríguez Olaya, Contratista Evaluador Líder Grupo de Evaluación de Proyectos SDP-DIDE-MVCT-VASB
Fecha: 26-09-2022