

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: ACTA	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

ACTA

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 20 de octubre de 2022
HORA:	De 10:00 a 13:00 horas
LUGAR:	Oficina Alcaldía Municipal de Medio Baudó - Chocó
ASISTENTES:	<p>Dilson Quinto – Secretario de Planeación Municipio De Condoto - Chocó</p> <p>Héctor Mosquera – Coordinador Técnico Aguas del Chocó PDA</p> <p>Isabel Carolina Lopera – Contratista Especialista Geotecnia Grupo de Evaluación de Proyectos SDP-DIDE-MVCT-VASB</p> <p>John Jair Marroquín – Contratista Especialista Presupuestos Grupi de Evaluación de Proyectos SDP-DIDE-MVCT-VASB</p> <p>Sergio Andrés Rodríguez Olaya - Contratista Evaluador Líder Grupo de Evaluación de Proyectos SDP-DIDE-MVCT-VASB</p>
INVITADOS:	No aplica

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los Asistentes.
2. Objeto de la reunión.
3. Comentarios de los asistentes
4. Compromisos, conclusiones y cierre de la reunión

DESARROLLO:

1. Se realiza presentación de los asistentes. Con participación de representantes del municipio de Medio Baudó, de Aguas del Chocó S.A. E.S.P (Gestor PDA) y profesionales del MVCT-VASB (Ver lista de asistencia).
2. Objetivo de la reunión: Visita de campo del proyecto **CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PTAR EN PUERTO MELUK, MUNICIPIO DE MEDIO BAUDÓ, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ**. Por solicitud de representantes de Aguas del Chocó S.A. E.SP., se adelanta visita de campo al Municipio de Medio Baudó donde se verificarán condiciones existentes de la localidad, principalmente frente a los aspectos financieros (presupuesto) y geotécnicos del proyecto así como condiciones particulares evidenciadas en el proceso de evaluación. El proyecto del proyecto recientemente ingreso al mecanismo de evaluación y actualmente se está adelantando la revisión por requerimientos por parte del evaluador líder asignado al mismo.
3. Intervención de los asistentes.

- Previo al recorrido realizado por las calles del municipio, los asistentes mencionados se reunieron en las instalaciones de la Alcaldía municipal de Medio Baudó, donde se trataron temas relevantes al proyecto que se encuentra en evaluación.



(Foto Edificio Alcaldía Municipal Medio Baudó – 20/10/2022)

- Sobre el proyecto del asunto, se han adelantado reuniones previas con los profesionales asignados al proyecto, y quien se encuentra asignado al mismo en calidad de evaluador líder es el Ing. Darwin Mena.
- El alcance del proyecto contempla la optimización y ampliación del sistema de alcantarillado y la construcción de la PTAR para el municipio puesto que actualmente no se cuenta con una.

En Ing. Héctor Mosquera (PDA Chocó), mencionó con respecto al sistema de alcantarillado, que el existente será optimizado y ampliado para lograr la cobertura total, y su vez se eliminarán vertimientos existentes no autorizados. Como particularidad se destaca que existen sectores del municipio cuyas viviendas se encuentran construidas en palafitos por efectos de encontrarse en zonas de inundación. Se pretende, en lote propiedad del municipio, implementar un sistema de tratamiento que recoge las aguas residuales del municipio que vierte a un cuerpo de agua aledaño.

Por parte del acueducto, es de conocimiento de los asistentes que las obras del mismo actualmente se encuentran detenidas por lo que actualmente no se cuenta con el servicio previsto con este proyecto suspendido. Es el entendido que la bocatoma funciona y que parte del municipio se abastece de ésta sin el tratamiento adecuado, y otras viviendas recogen aguas lluvias en tanques (algunas de estas con filtros) para abastecerse del líquido. Los profesionales del MVCT solicitan al PDA Chocó y Municipio dar claridad respecto de este proceso siendo que el orden

de priorización de proyectos implica inicialmente dar soluciones en materia de agua potable y por efectos de funcionalidad posteriormente al sistema de alcantarillado.

- Del recorrido se destaca lo siguiente:

- Se inicia recorrido por sector donde la mayoría de las viviendas son de tipo palafítico. En el caso de las conexiones domiciliarias, debido a esta particularidad, deberán darse por la parte inferior de las viviendas tipo sifón las cuales se conectarán a los colectores previstos. Debido a la condición que presenta esa población, principalmente sobre las inundaciones, deberá verificarse con la hidrología sobre recomendaciones particulares que puedan presentarse frente a la ejecución y estabilidad de las obras.



(Foto Viviendas en palafito – 20/10/2022)



(Foto Viviendas en palafito – 20/10/2022)



(Foto Viviendas en palafito – 20/10/2022)



(Fotos Viviendas en palafito con servicio de energía – 20/10/2022)

En otro sector se evidenció construcción de viviendas de forma tradicional y el cual se encuentra con pavimentos, como se puede observar a continuación.



(Fotos Vías con pavimento rígido – 20/10/2022)

En cuanto al lote dispuesto por la PTAR, se menciona que es de posesión del municipio, condición que deberá ser acreditada. Se observa que en este predio tienen en sus cercanías redes de media tensión, sobre los cuales los profesionales del MVCT recomendaron verificar sobre la disponibilidad y continuidad del servicio, igualmente que se verifiquen alternativas como sistemas fotovoltaicos y/o de respaldo. En cuanto al riesgo por inundación que pueden presentar las estructuras proyectadas en este lote los profesionales del MVCT cuestionaron al respecto, lo cual fue respondida por parte de profesionales del PDA en cuanto a que se proyectaron las estructuras igualmente en palafito, adicionalmente se expuso que se prevé una EBAR en dicha zona.



(Fotos lote PTAR – 20/10/2022)

- Posteriormente, se procedió a visitar las instalaciones donde se proyecta la PTAP y almacenamientos del sistema de acueducto, donde se pudo constatar sobre el abandono en el cual se encuentra dicho proyecto, condición que fue documentada por otros profesionales del MVCT quienes realizaron visita previa y amplia respecto del asunto. Se encontraron elementos de la PTAP sin instalar y en abandono, obras (caseta) inconclusas, el tanque subterráneo en condiciones de desgaste y el tanque

elevado inconcluso y con elementos estructurales expuesto tal y como lo son los datos de cimentación.



(Fotos Instalaciones PTAP- 20/10/2022)



(Foto tanque almacenamiento subterráneo en deterioro- 20/10/2022)



(Foto tanque almacenamiento elevado y PTAP sin instalar- 20/10/2022)



(Fotos PTAP sin instalar y en abandono– 20/10/2022)



(Fotos Tanque elevado en deterioro, dados de cimentación expuestos y en abandono– 20/10/2022)

4. Conclusiones:

Se realiza la atención solicitada por parte de representantes del formulador por la cual se realiza seguimiento de ajustes y recomendaciones sobre el proyecto en evaluación denominado **CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PTAR EN PUERTO MELUK, MUNICIPIO DE MEDIO BAUDÓ, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ.**

Actualmente el proyecto se encuentra en verificación bajo los requisitos de presentación de proyectos solicitados por la Resolución 0661 de 2019, RAS, NSR, y RETIE, y las demás que sean del alcance del proyecto, que incluyen aspectos documentales, legales, institucionales, técnicos, financieros y prediales.

Los profesionales del MVCT manifiestan su disposición para atender inquietudes que se puedan presentar en el proceso de evaluación

Se recuerda que los proyectos presentados al MVCT deben ser desarrollados por profesionales idóneos y revisados y aprobados por la interventoría de los diseños cumpliendo las normativas vigentes aplicables.






Cierre de la reunión.

Dio formato: Fuente: Sin Negrita

Con formato: Sangría: Izquierda: 0,63 cm, Sin viñetas ni numeración

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	No se registran		
2			
3			

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Versión: 6.0 Fecha: 11/02/2022 Código: GDC-F-17					
	LUGAR: <u>Medio Pando - Cas. Urbanos Puerto Melip</u> FECHA: <u>Octubre 20/2022</u> HORA: _____						
	TEMA: <u>Alcantarillado y otros proyectos</u> PRESIDE: <u>Sergio Rodríguez</u>						
EQUIPO ACOMPAÑANTE:							
No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática	Firma
1	Dilson Quinto H	S. Anexos	Medio Pando	3147196577	diq@mvct.mvct.gub.uy	Proyectos	
2	Isabel Lopera	Gestorista	Medio Vaso	3137052205	ilopera@mvct.mvct.gub.uy	Proyectos	
3	Héctor G. Mosquera	Coord. Técnica	Villa Chavín	8137052205	hmosq@mvct.mvct.gub.uy	Proyectos	
4	John J. Marroquín	Plat. Exp. Oper.	MUCT-VASB	3123510493	mmarroquin@mvct.mvct.gub.uy	Proyectos	
5	Sergio A. Rodríguez O.	Evaluador	MUCT-VASB	312763283	srodriguez@mvct.mvct.gub.uy	Proyectos	
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							

Elaboraron: Isabel Carolina Lopera, Sergio Andrés Rodríguez Olaya, y John Marroquín Contratistas Grupo de Evaluación de Proyectos SDP-DIDE-MVCT-VASB

Fecha: 20-10-2022